

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1			Ramon Perez I		Construcción de Red de Agua en la Calle Via de Pemex entre las Calles Ana Gabriela y Reforma Urbana (Incluye toma domiciliaria)	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	ML	200						PERSONAS	80			\$150,000.01
2			Ampliación Pedro J. Mendez		Construcción de Red de Agua en la Calle Oscar Luebbert entre las Calles Via de Pemex y Manuel Cavazos Lerma (incluye toma domiciliaria)	\$34,482.76	\$34,482.76	\$34,482.76	\$40,000.00	ML	122						PERSONAS	50			\$40,000.00
3			Independencia		Construcción de Red de Drenaje en la Calle Benito Juárez entre las Calles 5 de Febrero y Miguel Ángel (incluye descarga sanitaria)	\$278,793.10	\$278,793.10	\$278,793.10	\$323,400.00	ML	350						PERSONAS	120			\$323,400.00
4			Praderas de Oriente		Construcción de Red de Drenaje en el Callejón Prados del Norte entre las Calles Seis y Prados de Estío (incluye descarga sanitaria)	\$285,551.72	\$285,551.72	\$285,551.72	\$331,240.00	ML	500						PERSONAS	200			\$331,240.00
5			Ramon Perez I		Construcción de Red de Drenaje en la Calle Medio Ambiente entre Ana Gabriela y Reforma Urbana y Ley Agraria (incluye descarga sanitaria)	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	ML	270						PERSONAS	120			\$200,000.00
6			Lomas del Pedregal		Construcción de Red de Drenaje en la Calle Ébanos y Santos Garza entre Humberto Valdez y Bordo del Canal (incluye descarga sanitaria)	\$308,362.07	\$308,362.07	\$308,362.07	\$357,700.00	ML	400						PERSONAS	200			\$357,700.00
7			Ramon Perez II		Construcción de Red de Drenaje en la Calle Via de Pemex entre Polvaredas y Jorge Negrete, Amirta de Martinez entre Polvaredas y Brecha de Pemex, Adriana Berenice entre Polvareda y Limite de Colonia y la Calle Francisca Resendez entre Polvareda y Limite de Colonia y Guadalupe Arjona entre Polvareda y Limite de Colonia (incluye descarga sanitaria)	\$775,862.07	\$775,862.07	\$775,862.07	\$900,000.00	ML	120						PERSONAS	150			\$900,000.00
8			Nuevo Mexico ITAVU		Construcción de Red de Drenaje en las Calles Morelos, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California entre las Calles Cuernavaca y Juan M. Castorena (Incluye descarga sanitaria)	\$2,509,137.93	\$2,509,137.93	\$2,509,137.93	\$2,910,600.00	ML	2970						PERSONAS	900			\$2,910,600.00
9			Rigoberto Garza Cantu		Construcción de Red de Drenaje en las Calle López Mateos entre las Calles 21 y Miguel Ángel (incluye descarga sanitaria)	\$1,454,793.10	\$1,454,793.10	\$1,454,793.10	\$1,687,560.00	ML	1722						PERSONAS	600			\$1,687,560.00
10			AGEBS		Construcción de descargas sanitarias	\$7,157,293.03	\$7,157,293.03	\$7,157,293.03	\$8,302,459.91	Desc	1781						PERSONAS	5950			\$8,302,459.91
11			Ampl. Nuevo Milenio		Construcción de Red de Electrificación en las Calles Roberto Bolado, Donato Palacios y Prof. Francisco Cano	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$696,000.00	ML	632						PERSONAS	150			\$696,000.00
12			Las Milpas I		Construcción de Red de Electrificación en las Calles Perejil, Acelgas y Berenjenas	\$1,706,896.55	\$1,706,896.55	\$1,706,896.55	\$1,980,000.00	ML	1800						PERSONAS	300			\$1,980,000.00
13			Ampl. Luis Donald Colosio		Construcción de Red de Electrificación en la Calle Tamaulipas entre las Calles Manuel Cavazos Lerma y Guadalupe Arjona	\$426,724.14	\$426,724.14	\$426,724.14	\$495,000.00	ML	450						PERSONAS	180			\$495,000.00
14			Nuevo Mexico ITAVU		Construcción de Red de Electrificación en las Calles Morelos, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California entre las Calles Cuernavaca y Juan M. Castorena	\$2,844,827.59	\$2,844,827.59	\$2,844,827.59	\$3,300,000.00	ML	3000						PERSONAS	1200			\$3,300,000.00
15			Tamaulipas (Primavera)		Construcción de Red Electrificación en las Calles Gerardo Higareda Norte, Al Sur Roberto Hernández (Camino Real) y Al Este Loma Bonita	\$948,275.86	\$948,275.86	\$948,275.86	\$1,100,000.00	ML	100						PERSONAS	150			\$1,100,000.00
16			Ampl. Pedro J. Méndez		Construcción de Red de Electrificación en la Calle Pemex entre Oscar Luebbert y Cavazos Lerma	\$246,551.72	\$246,551.72	\$246,551.72	\$286,000.00	ML	260						PERSONAS	120			\$286,000.00
17			Lomas del Pedregal		Construcción de Comedor Comunitario en la Avenida las Lomas Esquina Con Pablo González	\$495,689.66	\$495,689.66	\$495,689.66	\$575,000.01	M2	95						PERSONAS	200			\$575,000.01
18			Aquiles Serdan		Construcción de Comedor Comunitario en la Calle Juan Granados Esquina Con Venustiano Carranza	\$495,689.66	\$495,689.66	\$495,689.66	\$575,000.01	M2	95						PERSONAS	200			\$575,000.01
19			El Campanario		Construcción de Comedor Comunitario	\$495,689.66	\$495,689.66	\$495,689.66	\$575,000.01	M2	95						PERSONAS	200			\$575,000.01
20			Humberto Valdez Richaud		Construcción de Comedor Comunitario en la Calle Amelia Vitales Esquina Con Javier Flores Lucio	\$495,689.66	\$495,689.66	\$495,689.66	\$575,000.01	M2	95						PERSONAS	200			\$575,000.01
21			20 de Noviembre		Construcción de Comedor Comunitario en la Calle Lucha Social Esquina Con Avenida Revolución	\$495,689.66	\$495,689.66	\$495,689.66	\$575,000.01	M2	95						PERSONAS	200			\$575,000.01

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
22			Ampl. Pedro J. Méndez		Construcción de Comedor Escolar en "Escuela Primaria Villa y Zapata" en la Calle Reynosa	\$360,344.83	\$360,344.83	\$360,344.83	\$418,000.00	M2	63					PERSONAS	300				\$418,000.00
23			Riberas de Rancho Grande		Construcción de Comedor Escolar en "Escuela Primaria Julia Guevara" en la Calle Riberas del Real entre Praxedis Balboa y Propiedad Privada	\$360,344.83	\$360,344.83	\$360,344.83	\$418,000.00	M2	63					PERSONAS	300				\$418,000.00
24			La Escondida		Construcción de Comedor Escolar en "Escuela Primaria la Corregidora" en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre la Calle Diez y Propiedad Privada	\$360,344.83	\$360,344.83	\$360,344.83	\$418,000.00	M2	63					PERSONAS	300				\$418,000.00
25			Nuevo Mexico ITAVU		Construcción de Comedor Escolar en la "Escuela Primaria Nueva Creación"	\$360,344.83	\$360,344.83	\$360,344.83	\$418,000.00	M2	63					PERSONAS	420				\$418,000.00
26			Ejido Los Longoria		Construcción de Comedor Escolar en la "Escuela Bernabe Sosa"	\$301,724.14	\$301,724.14	\$301,724.14	\$350,000.00	M2	63					PERSONAS	300				\$350,000.00
27			Satélite		Construcción de Aula en "Preescolar Justo Sierra Méndez" en la Calle 1° de Mayo entre Adolfo Ruiz Cortínez y 1° de Mayo	\$327,586.21	\$327,586.21	\$327,586.21	\$380,000.00	M2	63					PERSONAS	100				\$380,000.00
28			15 de Enero		Construcción de Aula en "Preescolar Amalia G. Castillo" en la Calle Vía de Pemex entre 18 de Marzo y 1° de Enero	\$327,586.21	\$327,586.21	\$327,586.21	\$380,000.00	M2	63					PERSONAS	250				\$380,000.00
29			Ampl. Pedro J. Méndez		Construcción de Aulas (Dos) en la "Escuela Primaria Villa y Zapata" en la Calle Reynosa entre Primera Petrolera y Pemex	\$655,172.41	\$655,172.41	\$655,172.41	\$760,000.00	M2	126					PERSONAS	300				\$760,000.00
30			Aquiles Serdán		Construcción de Aula en Preescolar "Enrique Pestalozzi" en la Calle Revolución entre División del Norte y 18 de Julio	\$327,586.21	\$327,586.21	\$327,586.21	\$380,000.00	M2	63					PERSONAS	100				\$380,000.00
31			Voluntad y Trabajo		Construcción de Aula (Dos) en la "Escuela Primaria Francisco Vázquez" en la Calle Miguel Hidalgo Esquina Con Valentín Gómez Farías	\$655,172.41	\$655,172.41	\$655,172.41	\$760,000.00	M2	126					PERSONAS	200				\$760,000.00
32			Voluntad y Trabajo		Construcción de Aula, Ampliación de Biblioteca en la "Escuela Francisco Javier Mina" en la Calle Miguel Hidalgo y Aldama entre Miguel Hidalgo y Valentín Gómez Farías	\$655,172.41	\$655,172.41	\$655,172.41	\$760,000.00	M2	126					PERSONAS	200				\$760,000.00
33			Jacinto Lopez I		Construcción de Aula en la "Escuela Andrés Quintana Roo" (Matutino y Vespertino) Calle Lucio Blanco	\$327,586.21	\$327,586.21	\$327,586.21	\$380,000.00	M2	63					PERSONAS	100				\$380,000.00
34			Independencia		Construcción de Aula Para Biblioteca Escolar en la "Escuela Primaria Ignacio Allende" en la Calle Cuarta	\$327,586.21	\$327,586.21	\$327,586.21	\$380,000.00	M2	63					PERSONAS	300				\$380,000.00
35			Vamos Tamaulipas		Construcción de Aulas (Cuatro) en la "Escuela Primaria Club Rotario Reynosa 76" en la Calle Salud	\$1,310,344.83	\$1,310,344.83	\$1,310,344.83	\$1,520,000.00	M2	252					PERSONAS	400				\$1,520,000.00
36			Rincon de las Flores		Construcción de Aula en la "Escuela Primaria Rosario Castellanos" en la Calle Loma de Los Rosales	\$327,586.21	\$327,586.21	\$327,586.21	\$380,000.00	M2	63					PERSONAS	600				\$380,000.00
37			Pedro J. Mendez		Mantenimiento de Tres Aulas en la "Escuela Pino Suarez" en la Calles Francisco Zarco entre Enrique Canseco y Francisco Sarabia	\$43,103.45	\$43,103.45	\$43,103.45	\$50,000.00	M2	300					PERSONAS	300				\$50,000.00
38			Tamaulipas I		Equipamiento 25 Mesas y 100 Sillas en "Preescolar Nazarita González" en la Calle Victoria entre Control y Río Bravo	\$64,655.17	\$64,655.17	\$64,655.17	\$75,000.00	Lote	1					PERSONAS	100				\$75,000.00
39			Pedro J. Mendez		Construcción de Subestación Eléctrica en la "Escuela Ignacio Manuel Altamirano" en la Calle Primera y Cesar López de Lara entre Enrique Canseco y Francisco Sarabia	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	1					PERSONAS	300				\$200,000.00
40			Ernesto Zedillo		Construcción de 14 techos	\$228,896.74	\$228,896.74	\$228,896.74	\$265,520.22	Lote	14					PERSONAS	56				\$265,520.22
41			Satélite		Construcción de 28 techos	\$457,793.48	\$457,793.48	\$457,793.48	\$531,040.44	Lote	28					PERSONAS	100				\$531,040.44
42			Ampl. Pedro J. Mendez		Construcción de 12 techos	\$196,197.21	\$196,197.21	\$196,197.21	\$227,588.76	Lote	12					PERSONAS	45				\$227,588.76
43			Ejido Los Longoria		Construcción de 15 techos	\$245,246.51	\$245,246.51	\$245,246.51	\$284,485.95	Lote	15					PERSONAS	55				\$284,485.95
44			Carmen Serdan		Construcción de 20 techos	\$326,995.35	\$326,995.35	\$326,995.35	\$379,314.61	Lote	20					PERSONAS	82				\$379,314.61
45			Ampl. Carmen Serdan		Construcción de 12 techos	\$196,197.21	\$196,197.21	\$196,197.21	\$227,588.76	Lote	12					PERSONAS	45				\$227,588.76

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
46			15 de Enero		Construccion de 19 techos	\$310,645.58	\$310,645.58	\$310,645.58	\$360,348.87	Lote	19					PERSONAS	75				\$360,348.87
47			Aeropuerto		Construccion de 5 techos	\$81,748.84	\$81,748.84	\$81,748.84	\$94,828.65	Lote	5					PERSONAS	25				\$94,828.65
48			Aquiles Serdan		Construccion de 15 techos	\$245,246.51	\$245,246.51	\$245,246.51	\$284,485.95	Lote	15					PERSONAS	32				\$284,485.95
49			1 de Mayo		Construccion de 20 techos	\$326,995.35	\$326,995.35	\$326,995.35	\$379,314.61	Lote	20					PERSONAS	80				\$379,314.61
50			Nuevo Amanecer		Construccion de 20 techos	\$326,995.35	\$326,995.35	\$326,995.35	\$379,314.61	Lote	20					PERSONAS	80				\$379,314.61
51			Ernesto Zedillo		Construccion de 10 pisos	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	10					PERSONAS	45				\$100,000.00
52			Satélite		Construccion de 30 pisos	\$258,620.69	\$258,620.69	\$258,620.69	\$300,000.00	Lote	30					PERSONAS	110				\$300,000.00
53			Ampliacion Villas del Roble		Construccion de 10 pisos	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	10					PERSONAS	38				\$100,000.00
54			Ejido Longoria		Construccion de 15 pisos	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	15					PERSONAS	62				\$150,000.01
55			Ramon Perez III		Construccion de 20 pisos	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	20					PERSONAS	75				\$200,000.00
56			Carmen Serdan		Construccion de 15 pisos	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	15					PERSONAS	60				\$150,000.01
57			Aquiles Serdan		Construccion de 15 pisos	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	15					PERSONAS	60				\$150,000.01
58			Nuevo Amanecer		Construccion de 20 pisos	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	20					PERSONAS	80				\$200,000.00
59			1 de Mayo		Construccion de 20 pisos	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	20					PERSONAS	74				\$200,000.00
60			Aeropuerto		Construccion de 20 pisos	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	20					PERSONAS	75				\$200,000.00
61			La Escondida		Construccion de 15 pisos	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	15					PERSONAS	55				\$150,000.01
62			15 de Enero		Construccion de 20 pisos	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	20					PERSONAS	76				\$200,000.00
63			Lucio Blanco		Construccion de 10 pisos	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	10					PERSONAS	40				\$100,000.00
64			Pedro J. Mendez		Construccion de 10 pisos	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	10					PERSONAS	42				\$100,000.00
65			Independencia		Construccion de 20 pisos	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	20					PERSONAS	75				\$200,000.00
66			Esperanza		Construccion de 10 pisos	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	10					PERSONAS	38				\$100,000.00
67			Americo Villarreal		Construccion de 10 pisos	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	10					PERSONAS	35				\$100,000.00
68			Lomas del Pedregal		Construccion de 20 pisos	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$200,000.00	Lote	20					PERSONAS	85				\$200,000.00
69			Ayuntamiento 2000		Construccion de 10 pisos	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	10					PERSONAS	42				\$100,000.00
70			Tamaulipas I		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Preescolar Nazarita González" en la Calle Victoria entre Control y Rio Bravo	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	200				\$150,000.01
71			Jacinto Lopez I		Construcción de Dos Módulos Sanitarios en Preescolar "Reynosa" en la Calle Felipe Ángeles y Emiliano Zapata	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	200				\$150,000.01
72			Arcoiris		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Preescolar Josefa Ortiz de Dominguez" en la Calle Rubi Esquina Con Calle Café	\$86,206.90	\$86,206.90	\$86,206.90	\$100,000.00	Lote	1					PERSONAS	226				\$100,000.00
73			Lomas del Pedregal		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Preescolar Bicentenario de la Independencia de México" en la Calle Valdez Richaud y Joaquín Murrieta	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	150				\$150,000.01
74			Américo Villarreal		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Preescolar Jaime Nuno Roca" en la Calle Américo Villarreal y Gómez de Solís	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	150				\$150,000.01
75			Nuevo Mexico ITAVU		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Caic Nuevo México Itavu" en la Calle Veracruz entre Mérida y Yucatán	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	200				\$150,000.01

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
76			Tamaulipas I		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Primaria Estado de Tamaulipas (Matutino)" en la Calle Rio Bravo entre Mante y Victoria	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	350				\$150,000.01	
77			Tamaulipas I		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Primaria Roberto Cesar Guzmán Cardozo (Vespertino)" en la Calle Rio Bravo entre Mante y Victoria	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	370				\$150,000.01	
78			Nuevo Mexico ITAVU		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Primaria Nueva Creación" en la Calle Yucatán Esquina Con Cuernavaca	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	420				\$150,000.01	
79			Pedro J. Mendez		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Primaria José María Pino Suarez" en la Calle Francisco Zarco entre las Calles Primera y Segunda	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	420				\$150,000.01	
80			Ferrocarril Poniente		Equipamiento de Módulos Sanitarios en "Primaria Club de Leones" en la Calle Venustiano Carranza Con Francisco Villa	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	200				\$150,000.01	
81			Américo Villarreal		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Escuela Primaria Rosalinda Guerrero Gamboa" en la Calle Valdez Balboa entre Lateral de Canal Rodhe y Gómez de Solís	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	370				\$150,000.01	
82			Voluntad y Trabajo		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Escuela Francisco Javier Mina" en la Calle Miguel Hidalgo y Aldama entre Miguel Hidalgo y Valentín Gómez Farías	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	350				\$150,000.01	
83			Voluntad y Trabajo		Construcción y Equipamiento de Modulo Sanitario en la "Escuela Demetria Zúñiga Guevara" en la Calle Aldama y 16 de Septiembre entre Valentín Gómez Farías y Avenida San Ángel	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	400				\$150,000.01	
84			Ferrocarril Poniente		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Escuela Himno Nacional" en la Calle Flores Magón entre Ricardo Flores Magón y Lateral del Canal Anzalduas	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
85			Manuel Tarraga		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Preescolar Leonel Quiroz Vergara" entre Calandrias y Mirlo	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
86			Aquiles Serdan		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Primaria Vicente Lombardo" en la Calle Francisco Villa entre Matamoros y Vicente Guerrero	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
87			La Escondida		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Escuela la Corregidora" Calle Principal 10 S/N entre Tomas Robinson y Carretera A Matamoros	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
88			Ferrocarril Poniente		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Escuela Francisco González Bocanegra" en la Calle Flores Magón	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
89			Industrial		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Escuela Ignacio Aldama" en la Calle Venustiano Carranza y Callejón 8	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
90			Arcoiris		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Primaria Praxedis Guerrero" en la Calle Cristal Esquina Con Marrón y Amarilla	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
91			Fraccionamiento Piramides		Equipamiento de Módulos Sanitarios en la "Primaria Matías S. Canales" en la Calle Griegos Esquina Con Griegos 12	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
92			Ejido Los Longoria		Equipamiento de Módulos Sanitarios de la Escuela "Primaria Bernabé Sosa" en la Calle Francisco Villa entre Fco. Villa y Rio Bravo	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
93			Riberas de Rancho Grande		Equipamiento de Módulos Sanitarios de la Escuela "Club de Leones Internacional Numero 8" en la Calle Riberas del Real #90 entre Callejón del Águila y Llano Occidental	\$129,310.35	\$129,310.35	\$129,310.35	\$150,000.01	Lote	1					PERSONAS	250				\$150,000.01	
94		SOP-REY-FAISM-170-14-LP	Independencia	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG S.A. DE C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Cinco Oeste entre Calles Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos en la colonia Independencia en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$1,941,119.10	\$1,941,119.10	\$1,941,119.10	\$2,251,698.16	M2	3704			05/09/2014	23/11/2014	PERSONAS	800	30.00%	0.00%	\$0.00	\$2,251,698.16	
95		SOP-REY-FAISM-171-14-LP	Independencia	SIERRA LEONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Seis Oeste entre Calles Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos en la colonia Independencia en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$1,790,571.34	\$1,790,571.34	\$1,790,571.34	\$2,077,062.75	M2	3776			05/09/2014	23/11/2014	PERSONAS	800	30.00%	0.00%	\$0.00	\$2,077,062.75	

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
PROGRAMACION DE OBRA DE REMANENTE FISM 2013																						
1		SOP-REY-FAISM-114-14-LP	Pedro J. Mendez	CONSTRUCCIONES ILTA S.A. DE C.V.	Suministro e instalacion de red de drenaje sanitario y pavimentacion hidraulica en calle Dos entre calle Enrique Canseco y callejon Dos en la colonia Pedro J. Mendez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$3,505,802.23	\$3,505,802.23	\$3,505,802.23	\$4,066,730.59	Dren.	500.00				07/08/2014	30/10/2014	PERSONAS	1200	20.00%	30.00%	\$1,220,019.18	\$2,846,711.41
										Pav.	3,773.00											

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA

LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ ELIAS LEAL

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

LIC. GILBERTO SALGUERO VALDEZ