

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISM-170-14-LP		INDEPENDENCIA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CINCO OESTE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,941,119.10	\$1,941,119.10	\$1,941,119.10	\$2,251,698.16	M2	3704	3,325.20		05/09/2014	23/11/2014	PERSONAS	800	90.00%	99.22%	\$2,619,439.82	\$20,482.16
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$334,675.71	\$334,675.71	\$334,675.71	\$388,223.82												
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-170-14-LP)				\$2,639,921.98												
2	SOP-REY-FAISM-171-14-LP		INDEPENDENCIA	SIERRA LEONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SEIS OESTE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,790,571.34	\$1,790,571.34	\$1,790,571.34	\$2,077,062.75	M2	3776	3,260.74		05/09/2014	23/11/2014	PERSONAS	800	90.00%	99.22%	\$2,060,947.59	\$16,115.16
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO																
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-171-14-LP)																
3	SOP-REY-FAISM-172-14-LP		AMPL. VILLAS DEL ROBLE	GARCO DE REYNOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE DANIELA ENTRE LAS CALLES NINFA DE ANDAR Y BLANCA EN EL COLONIA AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,664,147.54	\$1,664,147.54	\$1,664,147.54	\$1,930,411.15	M2	3540	2,486.26	2,050.62	05/09/2014	14/11/2014	PERSONAS	600	100.00%	88.82%	\$1,915,433.82	\$241,061.88
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$194,900.48	\$194,900.48	\$194,900.48	\$226,084.56												
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-172-14-LP)				\$2,156,495.70												
4	SOP-REY-FAISM-203-14-LP		GUADALUPE VICTORIA	CARCEP, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CIELO ENTRE LATERAL DEL CANAL A CALLE MORADA, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$632,751.29	\$632,751.29	\$632,751.29	\$733,991.50	M2	810	693.71		09/10/2014	17/11/2014	PERSONAS	100	100.00%	96.45%	\$707,949.50	\$26,042.00
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO																
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-203-14-LP)																
5	SOP-REY-FAISM-208-14-LP		AGEB'S FISM	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 10 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: ERNESTO ZEDILLO, NUEVO AMANECER, PRIMERO DE MAYO, SATELITE, LUCIO BLANCO, PEDRO J. MENDEZ, INDEPENDENCIA, ESPERANZA, RAMON PEREZ III, LOMAS DEL PEDREGAL Y AYUNTAMIENTO 2000 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,341,801.15	\$1,341,801.15	\$1,341,801.15	\$1,556,489.33	Lote	163	4,530.51 M2		24/10/2014	08/12/2014	PERSONAS	520	100.00%	99.22%	\$1,930,517.25	\$15,094.42
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$335,450.29	\$335,450.29	\$335,450.29	\$389,122.34												
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-208-14-LP)				\$1,945,611.67												
6	SOP-REY-FAISM-209-14-LP		LOMAS DEL PEDREGAL Y ERNESTO ZEDILLO	SIERRA LEONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL PEDREGAL Y ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,696,790.44	\$1,696,790.44	\$1,696,790.44	\$1,968,276.91	Lote	55			24/10/2014	08/12/2014	PERSONAS	250	90.00%	98.50%	\$2,423,478.27	\$36,867.87
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$424,197.61	\$424,197.61	\$424,197.61	\$492,069.23												
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-209-14-LP)				\$2,460,346.14												
7	SOP-REY-FAISM-210-14-LP		LOMAS DEL PEDREGAL Y LOMAS DE LA TORRE	CONSTRUCTORA ROCOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS DE 6 MTS. EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL PEDREGAL Y LOMAS DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,305,904.34	\$1,305,904.34	\$1,305,904.34	\$1,514,849.03	Desc	363	346.00		24/10/2014	08/12/2014	PERSONAS	1200	100.00%	87.92%	\$1,664,849.41	\$228,711.89
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$326,476.09	\$326,476.09	\$326,476.09	\$378,712.26												
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-210-14-LP)				\$1,893,561.30												
8	SOP-REY-FAISM-211-14-LP		AGEB'S FISM	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 10 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: EJIDO LOS LONGORIA, CARMEN SERDAN, AQUILES SERDAN, AMPLIACION AQUILES SERDAN, AEROPUERTO, LA ESCONDIDA, 15 DE ENERO, AMPLIACION MARGARITA MAZA DE JUAREZ SECTOR 4 Y AMERICO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,341,801.15	\$1,341,801.15	\$1,341,801.15	\$1,556,489.33	Lote	116	4,530.51 M2		24/10/2014	08/12/2014	PERSONAS	450	95.00%	94.01%	\$1,463,213.12	\$93,276.21
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO																
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-211-14-LP)																
9	SOP-REY-FAISM-212-14-LP		15 DE ENERO, AEROPUERTO Y AMPLIACION FLORES MAGON	CARCEP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: 15 DE ENERO, AEROPUERTO Y AMPLIACION FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,479,058.35	\$1,479,058.35	\$1,479,058.35	\$1,715,707.69	Lote	35	1588.66 M2		24/10/2014	08/12/2014	PERSONAS	145	95.00%	98.97%	\$2,122,460.42	\$22,174.19
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$369,764.59	\$369,764.59	\$369,764.59	\$428,926.92												
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-212-14-LP)				\$2,144,634.61												
10	SOP-REY-FAISM-213-14-LP		AYUNTAMIENTO 2000, RAMON PEREZ III Y AEROPUERTO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS DE 6 MTS. EN LAS COLONIAS: AYUNTAMIENTO 2000, RAMON PEREZ III Y AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$878,173.20	\$878,173.20	\$878,173.20	\$1,018,680.91	Desc	290	249.00		24/10/2014	08/12/2014	PERSONAS	950	95.00%	58.02%	\$738,801.13	\$534,550.01
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$219,543.30	\$219,543.30	\$219,543.30	\$254,670.23												
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-213-14-LP)				\$1,273,351.14												
11	SOP-REY-FAISM-220-14-LP		NUEVO MEXICO ITAVU	ADDRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS, COAHUILA, SINALOA, CHIHUAHUA, SONORA Y BAJA CALIFORNIA ENTRE LAS CALLES CUERNAVACA Y JUAN M. CASTORENA EN LA COLONIA NUEVO MEXICO ITAVU DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,460,379.95	\$1,460,379.95	\$1,460,379.95	\$1,694,040.74	ML	2970	2,161.00		29/10/2014	17/12/2014	PERSONAS	900	60.00%	30.95%	\$524,275.41	\$1,169,765.33
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO																
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-220-14-LP)																
12	SOP-REY-FAISM-221-14-LP		PRADERAS DE ORIENTE	ADDRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRADOS DEL NORTE ENTRE LAS CALLES PRADOS DE VERANO Y PRADOS DE ESTIO, EN LA COLONIA PRADERAS DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,313,247.75	\$1,313,247.75	\$1,313,247.75	\$1,523,367.39	ML	500	2,161.00		29/10/2014	17/12/2014	PERSONAS	200	20.00%	2.72%	\$41,485.92	\$1,481,881.47
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO																
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-221-14-LP)																

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
13		SOP-REY-FAISM-230-14-LP	LOMAS DEL PEDREGAL Y HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	AEDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN: AVENIDA LAS LOMAS ESQUINA CON PABLO GONZALEZ, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL; Y EN CALLE AMELIA VITALES ESQUINA CON JAVIER FLORES LUCIO, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$534,241.12	\$534,241.12	\$534,241.12	\$619,719.70	M2	190			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	400	50.00%	0.00%	\$0.00	\$619,719.70		
14		SOP-REY-FAISM-231-14-LP	AQUILES SERDAN	AEDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE JUAN GRANADOS ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$268,453.20	\$268,453.20	\$268,453.20	\$311,405.71	M2	95			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	200	90.00%	99.01%	\$308,310.43	\$3,095.28		
15		SOP-REY-FAISM-232-14-LP	20 DE NOVIEMBRE	AEDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA PLAZA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES AVENIDA REVOLUCION Y FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$268,453.20	\$268,453.20	\$268,453.20	\$311,405.71	M2	95			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	200	85.00%	0.00%	\$0.00	\$311,405.71		
16		SOP-REY-FAISM-233-14-LP	AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ Y LA ESCONDIDA	AEDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN: "ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA" EN LA CALLE REYNOSA, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; Y "ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA" EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 10 Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$534,241.12	\$534,241.12	\$534,241.12	\$619,719.70	M2	63			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	600	50.00%	0.00%	\$0.00	\$774,649.62		
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$133,560.28	\$133,560.28	\$133,560.28	\$154,929.92														
TOTAL (SOP-REY-FAISM-233-14-LP)									\$774,649.62														
17		SOP-REY-FAISM-235-14-LP	AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ Y LA INDEPENDENCIA	GONZALO CAVAZOS GALLEGOS	CONSTRUCCION DE AULAS EN "ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA" EN LA CALLE REYNOSA ENTRE PRIMERA PETROLERA Y PEMEX, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE" EN LA CALLE CUARTA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$981,689.10	\$981,689.10	\$981,689.10	\$1,138,759.36	M2	189			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	600	50.00%	0.00%	\$0.00	\$1,138,759.36		
18		SOP-REY-FAISM-236-14-LP	AQUILES SERDAN Y JACINTO LOPEZ	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	CONSTRUCCION DE AULAS EN: "ESCUELA ENRIQUE PESTALOTZI" EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE DIVISION DEL NORTE Y 18 DE JULIO, COLONIA AQUILES SERDAN; "ESCUELA ANDRES QUINTANA ROO" (MATUTINO Y VESPERTINO) CALLE LUCIO BLANCO, COLONIA JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$654,466.60	\$654,466.60	\$654,466.60	\$759,181.26	M2	126			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	200	60.00%	0.00%	\$0.00	\$759,181.26		
19		SOP-REY-FAISM-237-14-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	CONSTRUCCION DE AULAS EN: "ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ" EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO; Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA "ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA", CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ALDAMA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$659,480.65	\$659,480.65	\$659,480.65	\$764,997.55	M2	252			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	400	60.00%	0.00%	\$0.00	\$764,997.55		
20		SOP-REY-FAISM-238-14-LP	AGEB'S FISM	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN: "ESCUELA PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA" EN LA CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE LATERAL DEL CANAL RODHE Y GOMEZ DE SOLIS, COLONIA AMERICANO VILLARREAL; "ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA" EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ALDAMA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO; "ESCUELA DEMETRIA ZUNIGA GUEVARA" EN LA CALLE ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AVENIDA SAN ANGEL, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO; "ESCUELA LA CORREGIDORA" CALLE PRINCIPAL 10 ENTRE TOMAS ROBINSON Y CARRETERA A MATAMOROS, COLONIA LA ESCONDIDA; "ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO" EN LA CALLE CRISTAL ESQUINA CON MARRON Y AMARILLA, COLONIA ARCOIRIS; "ESCUELA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL NUMERO 8" EN LA CALLE RIBERAS DEL REAL ENTRE CALLEJON DEL AGUILA Y LLANO OCCIDENTAL, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,406,179.62	\$1,406,179.62	\$1,406,179.62	\$1,631,168.36	Lote	6			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1870	70.00%	0.00%	\$0.00	\$1,631,168.36		
21		SOP-REY-FAISM-239-14-LP	AGEB'S FISM	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN: "ESCUELA HIMNO NACIONAL" (TURNO MATUTINO) "ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" (TURNO VESPERTINO) EN LA CALLE FLORES MAGÓN ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE; "ESCUELA LEONEL QUIROZ VERGARA" ENTRE CALANDRIAS Y MIRLO, COLONIA MANUEL TARREGA; "ESCUELA VICENTE LOMBARDO" EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MATAMOROS Y VICENTE GUERRERO, COLONIA AQUILES SERDAN; "ESCUELA IGNACIO ALDAMA" EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJÓN 8, COLONIA INDUSTRIAL; "ESCUELA "PRIMARIA MATÍAS S. CANALES" EN LA CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACC. PIRAMIDES; "ESCUELA "PRIMARIA BERNABÉ SOSA" EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RIO BRAVO, EJIDO LOS LONGORIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,079,478.49	\$1,079,478.49	\$1,079,478.49	\$1,252,195.05	Lote	7			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1750	95.00%	99.22%	\$1,242,479.74	\$9,715.31		
22		SOP-REY-FAISM-240-14-LP	VAMOS TAMAULIPAS Y TAMAULIPAS 1	DORA ISELA ELIZALDE CARRISALEZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN "ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO REYNOSA 76" EN LA CALLE SALUD, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS; Y EQUIPAMIENTO DE 25 MESAS Y 100 SILLAS EN "PREESCOLAR NAZARITA GONZÁLEZ" EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CONTROL Y RIO BRAVO, COLONIA TAMAULIPAS 1, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,264,689.84	\$1,264,689.84	\$1,264,689.84	\$1,467,040.21	Lote	2			14/11/2014	24/12/2014	PERSONAS	900	50.00%	0.00%	\$0.00	\$1,467,040.21		
23		SOP-REY-FAISM-241-14-LP	RINCON DE LAS FLORES Y PEDRO J. MENDEZ	VARSAL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN "ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS" EN LA CALLE LOMA DE LOS ROSALES, COLONIA RINCON DE LAS FLORES; MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN LA "ESCUELA PINO SUAREZ" EN LAS CALLES FRANCISCO ZARCO ENTRE ENRIQUE CANSECO Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ; CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA "ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN LA CALLE PRIMERA Y CESAR LÓPEZ DE LARA ENTRE ENRIQUE CANSECO Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$563,172.18	\$563,172.18	\$563,172.18	\$653,279.73	Lote	3	3.00		14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1200	100.00%	95.93%	\$626,667.34	\$26,612.39		

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
24		SOP-REY-FAISM-242-14-LP	AGEB'S FISM		CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN: "PREESCOLAR NAZARITA GONZÁLEZ" EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CONTROL Y RIO BRAVO, COLONIA TAMAULIPAS I; PREESCOLAR "REYNOSA" EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA JACINTO LOPEZ; "PREESCOLAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" EN LA CALLE VALDEZ RICHAUD Y JOAQUÍN MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL; "PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS (MATUTINO)" EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE MANTE Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS 1; "PRIMARIA ROBERTO CESAR GUZMÁN CARDOZO (VESPERTINO)" EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE MANTE Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS 1; "PRIMARIA CLUB DE LEONES" EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON FRANCISCO VILLA, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,198,319.33	\$1,198,319.33	\$1,198,319.33	\$1,390,050.42	Lote	6			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1470	95.00%	99.22%	\$1,379,265.54	\$10,784.88		
25		SOP-REY-FAISM-243-14-LP	ARCOIRIS, AMERICO VILLARREAL, NUEVO MEXICO ITAVU, PEDRO J. MENDEZ	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN: "PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA CALLE RUBÍ ESQUINA CON CALLE CAFÉ, COLONIA ARCO IRIS; "PREESCOLAR JAIME NUNO ROCA" EN LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL Y GÓMEZ DE SOLÍS, COLONIA AMERICO VILLARREAL; "CAIG EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE MÉRIDA Y YUCATÁN, COLONIA NUEVO MEXICO ITAVU; "PRIMARIA NUEVA CREACIÓN" EN LA CALLE YUCATÁN ESQUINA CON CUERNAVACA, COLONIA NUEVO MEXICO ITAVU; "PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$825,435.87	\$825,435.87	\$825,435.87	\$957,505.61	Lote	5			14/11/2014	23/12/2014	PERSONAS	1416	65.00%	0.00%	\$0.00	\$957,505.61		
26		SOP-REY-FAISM-244-14-IR	AMERICO VILLARREAL	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN "PREESCOLAR JAIME NUNO ROCA" EN LA CALLE AMERICO VILLARREAL, COLONIA AMERICO VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$796,028.26	\$796,028.26	\$796,028.26	\$923,392.78	M2	200			01/12/2014	30/12/2014	PERSONAS	250	70.00%	0.00%	\$0.00	\$923,392.78		
27		SOP-REY-FAISM-245-14-IR	JACINTO LOPEZ 1 Y MANUEL CAVAZOS LERMA	MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DE DIAMETRO DE P.V.C EN: CALLE JONES INDEPENDENCIA, COLONIA JACINTO LOPEZ; CALLE CAMARGO ENTRE BORDO DE ISSASI Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$303,481.22	\$303,481.22	\$303,481.22	\$352,038.22	ML	83			01/12/2014	30/12/2014	PERSONAS	500	50.00%	0.00%	\$0.00	\$352,038.22		
28		SOP-REY-FAISM-247-14-IR	AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ Y RIGOBERTO GARZA CANTU	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE OSCAR LUEBBERT ENTRE LAS CALLES VIA DE PEMEX Y MANUEL CAVAZOS LERMA, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; CONSTRUCCION DE RED DE DRENEJE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y MIGUEL ANGEL, EN LA COLONIA RIGOBERTO GARZA CANTU, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$703,443.18	\$703,443.18	\$703,443.18	\$815,994.09	ML	122			01/12/2014	30/12/2014	PERSONAS	170	45.00%	0.00%	\$0.00	\$815,994.09		
29		SOP-REY-FAISM-248-14-IR	SATELITE Y 15 DE ENERO	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULAS EN: PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINES Y 1° DE MAYO, COLONIA SATELITE; PREESCOLAR AMALIA G CASTILLO EN LA CALLE VIA DE PEMEX ENTRE 18 DE MARZO Y 1° DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$627,595.26	\$627,595.26	\$627,595.26	\$728,010.50	M2	63			01/12/2014	30/12/2014	PERSONAS	100	85.00%	79.38%	\$722,362.14	\$187,650.99		
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$156,898.82	\$156,898.82	\$156,898.82	\$182,002.63														
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-233-14-LP)				\$910,013.13														
30		SOP-REY-FAISM-249-14-IR	EL CAMPANARIO	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LAS CALLES: PRIVADA VIRGEN DEL CAMPANARIO Y PRIVADA SANTA CATALINA, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$324,161.58	\$324,161.58	\$324,161.58	\$376,027.43	M2	95			01/12/2014	30/12/2014	PERSONAS	200	95.00%	79.38%	\$373,109.98	\$96,924.32		
					CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$81,040.40	\$81,040.40	\$81,040.40	\$94,006.86														
					TOTAL (SOP-REY-FAISM-233-14-LP)				\$470,034.30														
31		SOP-REY-FAISM-255-14-LP	LAZARO CARDENAS	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARDEN, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED DE ATARJEA LONGITUD DE 20 CM (8"), DE 38 CM (16"), DE DIAM DE P.V.C SANITARIA - NOVAFORT, INCLUYE 381 DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,223,926.38	\$5,223,926.38	\$5,223,926.38	\$6,059,754.60	ML	2814	2,814.00		21/11/2014	30/12/2014	PERSONAS	1200	50.00%	33.30%	\$2,017,842.56	\$4,041,912.04		
32		SOP-REY-FAISM-256-14-LP	LOMAS DEL PEDREGAL	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DE DIAMETRO DE P.V.C. SANITARIA - SERIE METRICA (SERIE-20) DE DIAM DE P.V.C. SANITARIA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$785,807.84	\$785,807.84	\$785,807.84	\$911,537.09	ML	954	954.00		21/11/2014	30/12/2014	PERSONAS	400	60.00%	35.60%	\$324,485.76	\$587,051.33		
33		SOP-REY-FAISM-257-14-LP	LOMAS DEL PEDREGAL/JACINTO LOPEZ 1	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	INTERCONEXIONES DE RED DE SUBCOLECTOR DE 38 CM (16") DE DIAM DE P.V.C SANITARIA, RED DE COLECTOR LONGITUD DE 61 CM (24") DE DIAM DE P.V.C. EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL Y JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$373,542.87	\$373,542.87	\$373,542.87	\$433,309.73	ML	55	55.00		21/11/2014	30/12/2014	PERSONAS	650	65.00%	24.41%	\$105,750.12	\$327,559.61		
34		SOP-REY-FAISM-258-14-LP	LA ESCONDIDA	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	REHABILITACION DE LINEA COLAPSADA DE DRENAJE SANITARIO (CAIDO), EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,253,440.07	\$1,253,440.07	\$1,253,440.07	\$1,453,990.48	ML	250			21/11/2014	30/12/2014	PERSONAS	400	70.00%	53.69%	\$780,620.64	\$673,369.84		
35		SOP-REY-FAISM-259-14-LP	LA ESCONDIDA	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA DE P.V.C. DE 20 CM (8") DE DIAM. SANITARIA METRICA (SERIE 20), INCLUYE 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$490,233.22	\$490,233.22	\$490,233.22	\$568,670.54	ML	517	517.00		21/11/2014	30/12/2014	PERSONAS	400	95.00%	89.26%	\$507,620.60	\$61,049.94		

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2014		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
PROGRAMACION DE OBRA DE REMANENTE FISM 2010																							
1		SOP-REY-FAISM-099-14-AD	NUEVO MILENIO	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROFESOR FRANCISCO CANO FLORES (LADO SUR) ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS CHAVEZ ALVAREZ Y CALLE ROBINSON EN LA COLONIA NUEVO MILLENIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$118,309.59	\$118,309.59	\$118,309.59	\$137,239.12	M2	234.00	234.00	262.71	23/06/2014	22/07/2014	PERSONAS	200	100.00%	98.68%	\$135,427.55	\$1,811.57		
										ML	184.00	184.00	133.22										
PROGRAMACION DE OBRA DE REMANENTE FISM 2011																							
1		SOP-REY-FAISM-100-14-AD	NUEVO MILENIO	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DONATO PALACIOS ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS CHAVEZ ALVAREZ Y CALLE ROBINSON EN LA COLONIA NUEVO MILLENIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$234,482.61	\$234,482.61	\$234,482.61	\$271,999.83	M2	468.56	468.56	437.85	23/06/2014	22/07/2014	PERSONAS	200	100.00%	94.32%	\$256,543.22	\$15,456.61		
										ML	372.01	372.01	260.30										
PROGRAMACION DE OBRA DE REMANENTE FISM 2012																							
1		SOP-REY-FAISM-097-14-IR	LOMAS DEL PEDREGAL	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE: HUMBERTO VALDEZ RICHAUD ENTRE CALLE RUBÉN REYES Y CALLE NOPAL; RUBEN REYES ENTRE CALLE LIBERTAD Y HUMBERTO VALDEZ RICHAUD; AVENIDA LAS LOMAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD; INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS LOMAS Y LIMITE DE LA COLONIA, EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$992,340.26	\$992,340.26	\$992,340.26	\$1,151,114.70	M2	2,150.16	1,101.41	858.74	17/06/2014	16/07/2014	PERSONAS	400	100.00%	91.32%	\$1,051,244.12	\$99,870.58		
										ML	2,150.16	1,101.41	847.40										
PROGRAMACION DE OBRA DE REMANENTE FISM 2013																							
1		SOP-REY-FAISM-114-14-LP	PEDRO J. MENDEZ	CONSTRUCCIONES ILTA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DOS ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLEJON DOS EN LA COLONIA PEDRO J. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,505,802.23	\$3,505,802.23	\$3,505,802.23	\$4,066,730.59	Dren.	500.00	616.52		07/08/2014	30/10/2014	PERSONAS	1200	20.00%	100.00%	\$1,220,019.18	\$2,846,711.41		
										Pav.	3,773.00	5,534.16											

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA

LIC. FRANCISCO JOSÉ ALMANZA VILLARREAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

JOSÉ ELIAS LEAL

LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRALORA MUNICIPAL

ING. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

LIC. GILBERTO SALGUERO VALDEZ