



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2016 / II TRIMESTRE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO (+ Rendimiento financiero + Reintegros de Obra)	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas de Personal de Seguridad Publica	\$ 15,898,544.98	\$ 15,898,544.98	\$ -
	Aguinaldo	\$ 17,693,773.10	\$ 17,693,773.10	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 4,209,197.13	\$ 4,209,197.13	\$ -
	Combustible	\$ 11,125,563.29	\$ 11,125,563.29	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,667,329.74	\$ 5,667,329.74	\$ -
	Refacciones y Accesorios para Maquinaria	\$ 1,615,596.68	\$ 1,615,596.68	\$ -
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 76,724,684.00	\$ 76,724,684.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 24,717.28	\$ 24,717.28	\$ -
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 125,451,015.93	\$ 125,451,015.93	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 32,912,896.13	\$ 32,912,896.13	\$ -
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 26,447,104.74	\$ 26,447,104.74	\$ -
	TOTAL	\$ 317,770,423.00	\$ 317,770,423.00	\$ -

ATENTAMENTE

HABLA BIEN DE REYNOSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN


MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2016 / II TRIMESTRE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO (+ Rendimiento financiero + Reintegros de Obra)	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas de Personal de Seguridad Publica	\$ 15,898,544.98	\$ 15,898,544.98	\$ -
	Aguinaldo	\$ 17,693,773.10	\$ 17,693,773.10	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 4,209,197.13	\$ 4,209,197.13	\$ -
	Combustible	\$ 11,125,563.29	\$ 11,125,563.29	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,667,329.74	\$ 5,667,329.74	\$ -
	Refacciones y Accesorios para Maquinaria	\$ 1,615,596.68	\$ 1,615,596.68	\$ -
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 76,724,684.00	\$ 76,724,684.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 24,717.28	\$ 24,717.28	\$ -
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 125,451,015.93	\$ 125,451,015.93	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 32,912,896.13	\$ 32,912,896.13	\$ -
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 26,447,104.74	\$ 26,447,104.74	\$ -
	TOTAL	\$ 317,770,423.00	\$ 317,770,423.00	\$ -

ATENTAMENTE



COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



CIERRE DEFINITIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 1 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-FORT-133-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Luis Gerardo Cavazos Gallegos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tercera entre calles Conde de Sierra Gorda y Central	\$ 1,816,531.20	\$ 2,543,984.57	\$ 2,537,181.86	M2	3,350.16	18-ago-14	05-nov-14	Personas	400	100%	100%
2	SOP-REY-FORT-166-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Cuba Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Septima entre Calles Conde de Sierra Gorda y de Los Pinos.	\$ 5,148,254.22	\$ 6,703,642.47	\$ 6,696,856.49	M2	8,808.80	05-sep-14	03-oct-14	Personas	1200	100%	100%
3	SOP-REY-FORT-148-14-LP	Campestre	Ezgo Industrial Services and Carriers S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Japon entre Calles Francia y Alemania.	\$ 609,120.00	\$ 789,441.64	\$ 789,441.44	M2	972.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
4	SOP-REY-FORT-218-14-LP	Jarachina Norte	Servicios Multiples HER-FLO, S.A DE C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1,413,720.00	\$ 1,955,000.77	\$ 1,954,159.68	M2	2,376.00	29-oct-14	17-dic-14	Personas	600	100%	100%
5	SOP-REY-FORT-199-14-LP	Jarachina Norte	Compañia Mexicana de Servicios Industriales S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre calles San Jacinto e Isrrael.	\$ 1,107,000.00	\$ 1,397,028.17	\$ 1,397,028.17	M2	2,100.00	09-oct-14	12-dic-14	Personas	600	100%	100%
6	SOP-REY-FORT-137-14-LP	Jarachina Norte	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1,550,382.86	\$ 2,433,730.97	\$ 2,110,493.43	M2	2,761.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
7	SOP-REY-FORT-167-14-LP	Jarachina Norte	Residencias y Condominios Reynosa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles San Jacinto e Isrrael.	\$ 1,076,346.64	\$ 1,503,703.35	\$ 1,503,703.35	M2	2,041.85	05-sep-14	13-nov-14	Personas	600	100%	100%
8	SOP-REY-FORT-138-14-LP	Narciso Mendoza	Sierra Leona Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juventino Rosas entre Calles Beethoven y Tata Nacho.	\$ 933,876.41	\$ 1,556,614.58	\$ 1,556,614.58	M2	1,749.42	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%
9	SOP-REY-FORT-201-14-LP	Ampliacion Cumbres	Constructora y Comercializadora de Bienes y Servicios S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Primera entre Blvd. Mill Cumbres y Fco. I. Madero (segundo cuerpo).	\$ 1,612,980.00	\$ 1,830,458.77	\$ 1,714,016.33	M2	2,880.32	09-oct-14	17-dic-14	Personas	200	100%	100%
10	SOP-REY-FORT-107-14-LP	Renacimiento	Constructora Rocosa, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre calles Miguel Hidalgo y Fco. I. Madero.	\$ 2,575,364.48	\$ 2,575,364.48	\$ 2,564,646.04	M2	3,295.75	14-jul-14	26-sep-14	Personas	700	100%	100%
11	SOP-REY-FORT-135-14-LP	Jacinto Lopez II	Greca Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre Calles Niños Heroes y Gral. Alvaro Obregon.	\$ 511,640.00	\$ 731,575.07	\$ 653,345.80	M2	1,023.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
12	SOP-REY-FORT-202-14-LP	Jacinto Lopez I	Constructora Fronteriza SAYAZ, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Articulo 27 entre Calles Martires de Chicago y Patria.	\$ 1,371,000.00	\$ 1,303,148.30	\$ 1,171,438.93	fin	2,400.00	09-oct-14	02-dic-14	Personas	400	100%	100%
13	SOP-REY-FORT-157-14-LP	Jose Lopez Portillo	CAAP del Noreste, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la Calle Sandra entre Calles Paloma y 13 de Mayo.	\$ 350,620.00	\$ 603,151.11	\$ 603,148.22	M2	701.24	22-ago-14	30-sep-14	Personas	200	100%	100%
14	SOP-REY-FORT-156-14-LP	Jose Lopez Portillo	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 13 de Mayo entre Calles Sandra y Aduanales.	\$ 1,104,840.00	\$ 1,884,714.34	\$ 1,626,427.71	M2	2,209.68	22-ago-14	30-oct-14	Personas	300	100%	100%
15	SOP-REY-FORT-158-14-LP	Jose Lopez Portillo	Constructora, Talleres y Arrendamiento S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Sexta entre Calles Juan N. Mendoza y Azucenas.	\$ 882,780.00	\$ 1,405,253.06	\$ 1,400,073.70	M2	1,765.56	22-ago-14	30-oct-14	Personas	250	100%	100%
16	SOP-REY-FORT-104-14-LP	Jose Lopez Portillo	Constructora Talleres Y Arrendamiento, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica de la Calle Azucenas entre Calles Sexta y Margaritas.	\$ 1,952,644.82	\$ 1,952,644.82	\$ 2,012,035.57	M2	2,876.87	14-jul-14	16-sep-14	Personas	600	100%	100%

COORDINACION GENERAL

DE FONDOS MUNICIPALES

CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



ESTADO FUERTE PARA TODOS

CIERRE DEFINITIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO COM IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
17	SOP-REY-FORT-118-14-LP	Humberto Valdez Ríchaud	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Ing. Arnoldo González entre Calles Hijo de Ejidatario y las Torres	\$ 3,020,627.13	\$ 4,704,485.14	\$ 4,704,485.14	M2	5,362.06	08-ago-14	16-oct-14	Personas	1500	100%	100%
18	SOP-REY-FORT-119-14-LP	Benito Juárez	Ingeniería y Proyectos de Construcción, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Juan Álvarez entre Calles Tlaxiaco y Puerto Escondido	\$ 2,185,000.00	\$ 2,925,822.17	\$ 2,925,720.95	M2	4,370.00	08-ago-14	16-sep-14	Personas	700	100%	100%
19	SOP-REY-FORT-116-14-LP	Tamaulipas	Servicios Múltiples HER-FLO, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Río Bravo entre Calles Nuevo Laredo y Mante	\$ 473,633.78	\$ 671,680.17	\$ 508,478.67	M2	810.00	08-ago-14	16-sep-14	Personas	300	100%	100%
20	SOP-REY-FORT-160-14-LP	Tamaulipas	Constructora Davila Juarez S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Victoria entre Calles Candido Aguilar y Control	\$ 1,121,232.67	\$ 1,439,363.48	\$ 1,337,206.23	M2	1,928.41	22-ago-14	30-oct-14	Personas	500	100%	100%
21	SOP-REY-FORT-103-14-AD	Americo Villarreal	Mariela Madelein Martínez	Pavimentación Hidráulica en Calle Gomez de Solis entre Calles Jose Maria Morelos y Americo Villarreal	\$ 245,235.12	\$ 245,235.12	\$ 244,456.23	M2	358.27	07-jul-14	05-ago-14	Personas	200	100%	100%
22	SOP-REY-FORT-111-14-LP	Americo Villarreal	Terracerías, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Jose Maria Morelos entre Calles Gomez de Solis y Carlos Salinas de Gortari	\$ 554,239.00	\$ 554,239.00	\$ 554,239.09	M2	831.78	18-jul-14	26-ago-14	Personas	200	100%	100%
23	SOP-REY-FORT-168-14-LP	Ampliacion Pedro Jose Mendez	Sistemas Operativos de Construcción S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Manuel Cavazos Lerma entre Calles Continuación de Primera Petrolera y Reynosa	\$ 587,074.44	\$ 2,290,996.62	\$ 1,711,749.87	M2	1,004.50	05-sep-14	23-nov-14	Personas	400	100%	100%
24	SOP-REY-FORT-117-14-LP	El Maestro	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentación Hidráulica en Calle Fco. Nicodemo entre Calles Lauro Aguirre y Quinta Avenida	\$ 2,539,603.98	\$ 2,874,418.00	\$ 2,732,855.53	M2	4,345.33	08-ago-14	16-oct-14	Personas	700	100%	100%
25	SOP-REY-FORT-110-14-LP	Arco Iris	Sierra Leona Construcciones, S.A. De C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Rubi entre Calles Verde y Marron	\$ 1,082,595.95	\$ 1,082,595.95	\$ 1,027,393.12	M2	1,542.63	14-jul-14	16-sep-14	Personas	400	100%	100%
26	SOP-REY-FORT-131-14-LP	Ampliacion Arco Iris	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Emilio Portes Gil entre Calles Diez Y Turquesa	\$ 2,416,739.14	\$ 3,552,907.65	\$ 3,552,907.26	M2	4,350.18	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1200	100%	100%
27	SOP-REY-FORT-169-14-LP	Pedro Jose Mendez	Ductos, Mito y Construcción Gacsesa S.A	Pavimentación Hidráulica en Calle Diez B entre Calles Cesar Lopez y Pedro Hugo González	\$ 394,790.00	\$ 399,237.50	\$ 308,663.42	M2	679.00	05-sep-14	15-oct-14	Personas	300	100%	100%
28	SOP-REY-FORT-132-14-LP	Independencia	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentación Hidráulica en Calle Tres Oeste entre Calles Emiliano Zapata y General Alvaro Obregon	\$ 820,839.94	\$ 1,456,349.19	\$ 1,321,560.58	M2	2,125.81	18-ago-14	31-oct-14	Personas	500	100%	100%
29	SOP-REY-FORT-109-14-LP	Satelite II	Construcción y Diseño JCK, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Agustín Melgar entre Calles Veintuno y Veintiseis de Noviembre	\$ 1,480,793.01	\$ 1,480,793.01	\$ 1,480,793.01	M2	2,390.61	14-jul-14	26-sep-14	Personas	500	100%	100%
30	SOP-REY-FORT-105-14-LP	Satelite II	Construcciones Jesca, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Francisco Marquez entre Calles 21 y 26 de Noviembre	\$ 1,550,201.07	\$ 1,550,201.07	\$ 1,549,954.31	M2	2,241.32	14-jul-14	16-sep-14	Personas	500	100%	100%
31	SOP-REY-FORT-108-14-LP	El Maestro	RC Mantenimiento y Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Juan B. Tijerina entre Calles Adalberto Aguilera y Fidelco Trejo Flores	\$ 2,218,262.79	\$ 2,218,262.79	\$ 2,218,262.79	M2	3,595.19	14-jul-14	26-sep-14	Personas	600	100%	100%
32	SOP-REY-FORT-180-14-LP	Fidel Velasquez	Construcciones Jesca, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Herman Cortez entre Calles Dalila Y Dorina	\$ 2,280,584.04	\$ 3,108,140.34	\$ 2,806,948.82	M2	3,902.14	19-sep-14	20-nov-14	Personas	600	100%	100%
33	SOP-REY-FORT-146-14-LP	Fraccionamientos Reynosa	Constructora Fronteriza Sayaz, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Dorina entre Calles San Martin y Guadalupe Malinero	\$ 409,777.38	\$ 505,405.01	\$ 493,246.11	M2	701.14	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
34	SOP-REY-FORT-145-14-LP	Voluntad y Trabajo	Constructora Davila Juarez S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Ricardo Flores Magon entre Calles Vicente Gro. y Jose de Escandon	\$ 507,000.00	\$ 969,809.97	\$ 858,906.80	M2	1,014.00	18-ago-14	30-oct-14	Personas	300	100%	100%
35	SOP-REY-FORT-144-14-LP	Voluntad y Trabajo	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentación Hidráulica en Calle Vicente Guerrero entre Calles Ricardo Flores Magon y Miguel Hidalgo	\$ 410,488.57	\$ 514,176.15	\$ 514,176.15	M2	706.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
36	SOP-REY-FORT-143-14-LP	Voluntad y Trabajo	COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES	Pavimentación Hidráulica en Calle Jose de Escandon entre Calles Ricardo Flores Magon y Miguel Hidalgo	\$ 225,122.35	\$ 428,069.56	\$ 427,206.91	M2	397.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%

CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
37	SOP-REV-FORT-181-14-IR	Ernesto Zedillo	Eduardo Javier Cruz Garza	Pavimentacion Hidraulica en Calle Sauces entre Lib. Oriente y Los Ebanos	\$ 973,100.00	\$ 1,149,523.86	\$ 1,117,812.86	M2	1,665.00	06-oct-14	14-nov-14	Personas	300	100%	100%
38	SOP-REV-FORT-136-14-LP	Ernesto Zedillo	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Los Ebanos entre calles Mezquites y Framboyanes	\$ 2,463,090.00	\$ 3,429,363.96	\$ 3,129,363.96	M2	4,926.18	18-ago-14	20-nov-14	Personas	600	100%	100%
39	SOP-REV-FORT-139-14-LP	Lazaro Cardenas	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Colegio Militar entre calles Ing. Americo Villarreal Guerra y Fernando Montes de Oca	\$ 518,055.20	\$ 786,729.46	\$ 712,415.81	M2	906.88	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
40	SOP-REV-FORT-140-14-LP	Delicias	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Leonidas Aguirre entre calles Blvd. Morelia y Presa de la Amistad	\$ 2,446,488.63	\$ 2,910,998.18	\$ 2,610,871.58	M2	4,207.72	18-ago-14	20-nov-14	Personas	700	100%	100%
41	SOP-REV-FORT-161-14-LP	Rancho Grande	Concretos y Asfaltos de Reynosa, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Praxedis Guerrero entre Gral. Lazaro Cardenas y Praxedis Balboa	\$ 2,199,205.20	\$ 2,528,964.91	\$ 2,528,697.95	M2	3,509.37	22-ago-14	14-nov-14	Personas	600	100%	100%
42	SOP-REV-FORT-158-14-LP	Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Gral. Lazaro Cardenas entre calles Niño Artillero y Praxedis Guerrero	\$ 1,010,186.67	\$ 1,041,268.14	\$ 1,041,208.86	M2	1,612.00	22-ago-14	30-oct-14	Personas	400	100%	100%
43	SOP-REV-FORT-141-14-LP	Reserva Territorial Campestre	C.J. de Tam, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guadalupe Victoria entre calles Emilio Ptes Gil y Guillermo Rodhe	\$ 1,122,569.09	\$ 1,495,360.48	\$ 1,495,360.60	M2	1,965.11	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%
44	SOP-REV-FORT-142-14-LP	Reserva Territorial Campestre	Arq. Serapio Guzman Castillo	Pavimentacion Hidraulica en calle Emilio Fortes Gil entre Calles Guadalupe Victoria y Valentin Gomez Farias	\$ 225,600.00	\$ 394,863.62	\$ 257,456.76	M2	360.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
45	SOP-REV-FORT-178-14-IR	Riveras de Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Ribera de Bucanal entre calles Roble y Rivera de Oriente	\$ 878,420.00	\$ 1,304,611.91	\$ 1,304,550.06	M2	1,503.00	25-sep-14	03-nov-14	Personas	300	100%	100%
46	SOP-REV-FORT-162-14-LP	Luis Donald Colosio	Servicios Industriales, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Matamoros entre calles Diana Laura Rojas de Solis y Reynosa	\$ 2,148,068.87	\$ 3,058,671.17	\$ 3,045,669.06	M2	3,813.14	22-ago-14	14-nov-14	Personas	800	100%	100%
47	SOP-REV-FORT-198-14-LP	Lomas del Pedregal	Grupo Edyconsa, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Las lomas entre calles Articulo 27 y Guadalupe Arjona	\$ 1,594,930.00	\$ 2,479,712.04	\$ 2,479,712.03	M2	2,792.00	09-oct-14	17-dic	Personas	1000	100%	100%
48	SOP-REV-FORT-130-14-LP	Luis Donald Colosio	Materiales y Triturados de Reynosa S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Manuel Cavazos Lerma entre calles Lazaro Cardenas y Rio Purificacion	\$ 1,850,850.00	\$ 2,200,191.30	\$ 2,062,962.92	M2	3,240.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	1000	100%	100%
49	SOP-REV-FORT-134-14-LP	Tamaulipas	Terracerias, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Mante entre calles Gustavo Diaz Ordaz y Control	\$ 892,060.87	\$ 1,253,387.77	\$ 1,204,691.63	M2	1,583.54	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
50	SOP-REV-FORT-155-14-LP	Capitan Carlos Cantu	C.G.C. Construcciones S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Quinta entre calle Las Torres y Juan Alvarez	\$ 2,843,331.07	\$ 3,109,667.97	\$ 2,897,155.24	M2	4,890.25	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1200	100%	100%
51	SOP-REV-FORT-115-14-LP	Luis Donald Colosio	Juana Alicia Peña Martinez	Pavimentacion Hidraulica en calle Juan Escutia entre calles 14 de febrero y Miguel Angel / 20 de Noviembre	\$ 5,900,251.93	\$ 7,987,305.49	\$ 7,129,741.30	M2	10,473.82	08-ago-14	06-nov-14	Personas	2000	100%	100%
52	SOP-REV-FORT-106-14-LP	Luis Donald Colosio	Human Construcciones S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guillermo Prieto entre calles Jose Maria y Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla	\$ 1,154,698.45	\$ 1,448,697.01	\$ 1,448,697.01	M2	2,044.15	23-jul-14	25-sep-14	Personas	600	100%	100%
53	SOP-REV-FORT-147-14-LP	Luis Donald Colosio	Constructora Real de Tamaulipas S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Zacatecas entre calles Nuevo Leon y Romulo Tijerina	\$ 831,480.00	\$ 900,253.82	\$ 897,482.44	M2	1,476.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	500	100%	100%



CIERRE DEFINITIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
54	SOP-REV-FORT-112-14-LP	Pedro J. Mendez	Terracerías, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Dieciocho en Calle 16 de Septiembre y Enrique Canseco	\$ 540,513.48	\$ 540,513.48	\$ 538,322.78	M2	773.00	18-jul-14	26-ago-14	Personas	300	100%	100%
55	SOP-REV-FORT-149-14-LP	El Olmo	Constructora Fronteriza Sayaz, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Guadalupe Victoria entre Calles Tercera y Sexta	\$ 1,630,600.00	\$ 2,013,690.49	\$ 1,932,112.09	M2	2,790.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
56	SOP-REV-FORT-219-14-LP	La Presa	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentación Hidráulica en Calle 18 de Marzo entre Calles Sauzales y Contorno al Laguito	\$ 1,104,600.00	\$ 1,421,040.43	\$ 1,280,994.10	M2	1,890.00	29-oct-14	17-dic-14	Personas	500	100%	100%
57	SOP-REV-FORT-200-14-LP	Roma	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Solidaridad entre Calles Guillermo Prieto y Voluntad y Trabajo	\$ 1,007,400.00	\$ 1,638,874.73	\$ 1,638,389.17	M2	1,840.00	09-oct-14	02-dic-14	Personas	500	100%	100%
58	SOP-REV-FORT-150-14-LP	Zona Centro	Materiales y Triturados de Reynosa S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Ferrocarril Norte entre Calles Teran y Alasca	\$ 3,092,723.48	\$ 2,888,398.34	\$ 2,879,913.13	M2	5,648.81	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1500	100%	100%
59	SOP-REV-FORT-282-14-LP	Margarita Maza de Juárez	Construcciones y diseño JCK s.a de c.v	Pavimentación Hidráulica en Calle Francisco Javier Mina entre Calles Niños Heroes y Benito Juárez	\$ 510,000.00	\$ 1,501,407.04	\$ 1,500,773.92	M2	1,020.00	17-dic-14	31-dic-14	Personas	400	100%	100%
60	SOP-REV-FORT-151-14-LP	Riberas de Rancho Grande	Grupo Edyconsa S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Riberas del Monte entre Acceso 1 y Acceso 2	\$ 1,413,050.00	\$ 1,394,531.80	\$ 1,394,531.79	M2	2,580.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
61	SOP-REV-FORT-279-14-IR	Rosita	Mariela Madelein Martinez	Pavimentación Hidráulica en Calle Encirno entre Praxedis Balboa y Tres Naciones	\$ 754,050.00	\$ 1,199,973.81	\$ 1,199,973.81	M2	1,320.00	08-dic-14	31-dic-14	Personas	300	100%	100%
62	SOP-REV-FORT-152-14-LP	Capitan Carlos Cantu	CARCEP, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Tercera entre las Calles Torres y Matías Romero	\$ 935,254.56	\$ 1,189,949.96	\$ 1,189,949.96	M2	1,694.86	18-ago-14	31-oct-14	Personas	500	100%	100%
63	SOP-REV-FORT-153-14-LP	Fracc. Moderno	Multiservicios Abaco, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Primera entre Calles Guatemala y Colombia	\$ 491,790.00	\$ 665,881.05	\$ 622,417.37	M2	873.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
64	SOP-REV-FORT-154-14-LP	Fracc. La Joya	Mexamerica, Star, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Rubi entre Calles 20 de Noviembre y Concha Nacar	\$ 496,860.00	\$ 746,025.93	\$ 605,895.69	M2	882.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	400	100%	100%
65	SOP-REV-FORT-281-14-LP	Villas de la Joya	Gomiba construcciones, s.a de c.v	Pavimentación Hidráulica en Calle Primito Diamante entre Sur entre Blvd. La Joya y Calle Zinc, incluye 60 ml de Dren de construcción de puente para el cruce de la calle Primito Diamante	\$ 4,450,000.00	\$ 4,096,882.11	\$ 4,096,882.11	M2	4,752.00	17-dic-14	31-dic-14	Personas	2000	100%	100%
66	SOP-REV-FORT-163-14-LP	Renacimiento	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construcción de pilotes para el soporte de un muro de contención de altura de la calle Miguel Rodhe para comunicar las colonias, Hacienda Las Fuentes con la calle 14 de Julio, entre Calles 14 de Julio y Calles 15 de Julio	\$ 2,826,817.84	\$ 2,788,811.73	\$ 2,788,811.73	Pieza	Pieza	22-ago-14	07-oct-14	Personas	1000	100%	100%
67	SOP-REV-FORT-129-14-IR	Jesus Vega	Sergio Isidro Martinez Velasco	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en el Blvd. Morelos	\$ 672,800.00	\$ 641,404.72	\$ 514,897.89	M2	Pieza	21-ago-14	19-sep-14	Personas	500	100%	100%
68	SOP-REV-FORT-101-14-AD	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias, en el Blvd. Morelos	\$ 328,197.70	\$ 328,197.70	\$ 328,197.70	M2	Pieza	26-jun-14	25-jul-14	Personas	Movilidad	100%	100%
69	SOP-REV-FORT-113-14-LP	Ciudad	Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias, en el Blvd. Revolución	\$ 2,136,400.00	\$ 2,477,805.72	\$ 2,477,805.72	M2	Pieza	18-jul-14	16-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%
70	SOP-REV-FORT-102-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en la Ave. Insurgentes	\$ 1,273,332.00	\$ 1,272,537.47	\$ 1,272,537.47	M2	Pieza	07-jul-14	05-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%
71	SOP-REV-FORT-075-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Terciarias en diversas colonias	\$ 1,277,198.89	\$ 1,277,198.89	\$ 1,277,198.89	M2	92,059.66	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%
72	SOP-REV-FORT-076-14-IR	Ciudad	Jose Adolfo Veregas Moniet	Estudios y Proyectos Ejecutivos para vialidades Secundarias en diversas colonias	\$ 980,644.35	\$ 980,644.35	\$ 979,474.78	M2	71,075.32	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%

COORDINACION GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016