



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL  
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SEGUNDO TRIMESTRE / 30 DE JUNIO DE 2015 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2015				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas de Personal de Seguridad Publica	\$ 16,131,340.00	\$ 5,964,804.40	\$ 10,166,535.60
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 2,060,780.00	\$ 1,740,000.00	\$ 320,780.00
	Combustible	\$ 12,000,000.00	\$ 4,163,224.62	\$ 7,836,775.38
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 21,600,000.00	\$ 2,900,741.26	\$ 18,699,258.74
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 80,000,000.00	\$ 29,027,045.00	\$ 50,972,955.00
	Arrendamiento de Camiones	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 30,000.00	\$ 828.24	\$ 29,171.76
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 105,000,000.00	\$ 7,232,708.67	\$ 97,767,291.33
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 30,000,000.00	\$ 4,562,845.50	\$ 25,437,154.50
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 43,156,337.00	\$ 17,725,554.24	\$ 25,430,782.76
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 319,978,457.00</b>	<b>\$ 73,317,751.93</b>	<b>\$ 246,660,705.07</b>

ATENTAMENTE

HABLA BIEN DE REYNOSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



DIR. DE PROYECTOS DE LA  
COORDINACION GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
REYNOSA, TAM. 2013-2016  
CD. REYNOSA, TAM. 2013-2016



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / SEGUNDO TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-FORT-001-15-LP	Granjas Economicas del Norte	Construcciones Jesca, S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caido) en la Calle Primera entre Avenida Central y Capitan Carlos Cantu	\$ 1,560,720.16	\$ 1,810,435.39	\$ 543,130.62	\$ 1,267,304.77	ML	120.00		01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	85%	30%
2	SOP-REY-FORT-002-15-LP	Arco Iris	Garcia Resendez Construcciones, S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caido) en la Calle Rubi con Canal Rodhe	\$ 434,369.78	\$ 503,868.94	\$ 424,788.99	\$ 79,079.95	ML	98.50		01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	86%	84%
3	SOP-REY-FORT-003-15-LP	Aztlan y Fuentes Seccion Lomas	Grupo Edyconsa S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caido) en la Calle Rio San Juan entre los tramos: Andador O Y Rio Pilon; Andador N Y Andador O, Blvd. Las Fuentes y 2da. Rotonda	\$ 901,990.63	\$ 1,046,309.13	\$ 313,892.74	\$ 732,416.39	ML	246.50		01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	30%
4	SOP-REY-FORT-005-15-LP	Almaguer Y Fraccionamiento Reynosa	Cuva Construcciones S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caido) en las Calles: Pablo Lopez entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo Lopez y Acutzingo; Paricutin entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer; Dr. Rodriguez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa	\$ 2,200,902.85	\$ 2,553,047.31	\$ 1,511,264.83	\$ 1,041,782.48	ML	426.50		01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	76%	59%
5	SOP-REY-FORT-006-15-LP	Pancho Villa	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caido) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donald Colosio	\$ 3,276,214.25	\$ 3,800,408.53	\$ 1,766,347.85	\$ 2,034,060.68	ML	342.00		01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	93%	46%
6	SOP-REY-FORT-007-15-LP	Loma Blanca y Francisco Villa	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Rehabilitacion de Colector (Caido) en la Blvd. Colosio Sur tramos los Robles y Francisco Villa.	\$ 1,350,045.31	\$ 1,566,052.56	\$ 1,549,720.92	\$ 16,331.64	ML	349.00		01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	100%	99%
7		Benito Juarez		Pavimentacion Hidraulica de Calle Pochutla entre Calles Zamacona y Heroes de la Reforma	\$ 1,638,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,340.00					Personas	800	0%	0%
8		Fraccionamiento Nuevo Mexico		Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre Calles Miquihuana y Jaumave	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00					Personas	600	0%	0%
9		Lomas del Pedregal		Pavimentacion Hidraulica en Calle Avenida las Lomas entre Calles Articulo 27 y Lateral del Canal	\$ 3,731,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	5,330.00					Personas	1500	0%	0%
10	SOP-REY-FORT-029-15-LP	Lampacitos	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Nuevo Leon entre Calles Elias y Aguascalientes	\$ 1,505,000.00	\$ 1,780,890.97	\$ -	\$ 1,780,890.97	M2	2,150.00		22-jun-15	20-ago-15	60	Personas	500	0%	0%
11	SOP-REY-FORT-030-15-LP	Lampacitos	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Callejon Oaxaca entre Calles Campeche y Michoacan	\$ 714,000.00	\$ 697,947.64	\$ -	\$ 697,947.64	M2	1,020.00		22-jun-15	10-ago-15	50	Personas	200	0%	0%
12	SOP-REY-FORT-038-15-LP	Narciso Mendoza	Vanguardia en Obra Civil S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica de Calle Guty Cardenas entre Avenida Beethoven y Avenida Mozart	\$ 1,680,000.00	\$ 1,715,287.87	\$ -	\$ 1,715,287.87	M2	2,400.00		29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	800	0%	0%
13	SOP-REY-FORT-039-15-LP	Revolucion Obrera	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Pavimentacion Hidraulica de Calle San Carlos entre Calles Altamira y Burgos	\$ 1,379,000.00	\$ 1,424,518.60	\$ -	\$ 1,424,518.60	M2	1,970.00		29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	1500	0%	0%
14		Balcones de Alcala		Pavimentacion Hidraulica en Calle Blvd. Alcala entre calles Avenida Cordillera y Avenida del Bosque	\$ 1,876,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,680.00					Personas	3000	0%	0%

\$ 22,667,242.98    \$ 16,898,766.94    \$ 6,109,145.95    \$ 10,789,620.99

DIR. DE OBRAS DE LA  
 CIUDAD DE REYNOSA  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
 JUNIO 2015 - 2016

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / SEGUNDO TRIMESTRE

HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
15		Balcones de Alcalá		Pavimentación de Avenida Del Bosque entre Calles Parque de Alcalá y Blvd. Alcalá (un cuerpo)	\$ 980,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1,400.00				Personas	900	0%	0%	
16		Fracc. Campestre		Pavimentación Hidráulica en Calle Villagran entre Calles Leon y Yuriria	\$ 1,407,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,010.00				Personas	1000	0%	0%	
17	SOP-REY-FORT-031-15-LP	Campestre Itavu	Terracerías y Urbanismos Revi S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Orquidea entre Calles Emilio Portes Gil y Jazmin	\$ 1,092,000.00	\$ 1,102,898.57	\$ -	\$ 1,102,898.57	M2	1,560.00		22-jun-15	10-ago-15	50	Personas	400	0%	0%
18		Benito Juárez		Pavimentación Hidráulica en Calle Montealban entre Calles Heroes de Reforma y Santos Degollado	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00					Personas	400	0%	0%
19		Benito Juárez		Pavimentación Hidráulica en Calle Leandro Valle entre Calles Ponciano Arriaga y Francisco Zarco	\$ 1,498,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,140.00					Personas	500	0%	0%
20	SOP-REY-FORT-032-15-LP	Lampacitos	Comercializadora y Constructora de Bienes y	Pavimentación Hidráulica de Calle Zacatecas entre Calles San Luis Potosí y Nuevo Leon	\$ 2,933,000.00	\$ 3,480,024.66	\$ -	\$ 3,480,024.66	M2	4,190.00		22-jun-15	30-ago-15	70	Personas	1200	8%	0%
21	SOP-REY-FORT-042-15-LP	Fracc. Campestre		Pavimentación Hidráulica en Calle España entre Calles Finlandia y Silao, incluye Obra Pluvial	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,400.00		01-jul-15	18-sep-15		Personas	1000	0%	0%
22		Fracc. Paseo las Flores		Pavimentación Calle Prolongación Galdiola entre Petunia y Roble	\$ 2,772,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3,960.00					Personas	1200	0%	0%
23		Villas de la Joya		Pavimentación Hidráulica en Calle Punta del Sol entre Calles Avenida la Joya y Latón	\$ 1,344,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1,920.00					Personas	1500	0%	0%
24	SOP-REY-FORT-041-15-LP	Fracc. Balcones de Alcalá	Obras Internacionales, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Parque de Alcalá entre Calles Avenida de los Parques y Avenida del Valle, (cuerpo sur)	\$ 1,643,250.00	\$ 1,544,996.32	\$ -	\$ 1,544,996.32	M2	2,347.50		29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	600	0%	0%
25		Ferrocarril Oriente		Pavimentación Hidráulica en Callejeón 5 entre Calles Carranza y Principal	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00					Personas	200	0%	0%
26		Riveras de Rancho Grande		Pavimentación Hidráulica en Calle Riveras de Occidente entre Praxedis Balboa y Llano de la "L"	\$ 525,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	750.00					Personas	500	0%	0%
27		Ampliación López Mateos		Pavimentación Hidráulica en Calle Jardín entre 14 de Marzo y Panteón	\$ 359,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	513.00					Personas	300	0%	0%
28	SOP-REY-FORT-040-15-LP	15 de Enero	Mariela Madelein Martínez Martínez	Pavimentación Hidráulica en Calle Vía Pemex S/N entre 1 de Enero y 18 de Marzo	\$ 651,000.00	\$ 852,960.93	\$ -	\$ 852,960.93	M2	930.00		29-jun-15	17-ago-15	50	Personas	400	0%	0%
29		Nuevo Amanecer		Pavimentación Hidráulica en Calle Francisco Zarco entre Benito Juárez y Valentín Gómez Farías	\$ 574,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	820.00					Personas	300	0%	0%
30		Villa Esmeralda		Pavimentación Hidráulica en Calle Joya Uno entre Esmeralda Dos y Esmeralda 1	\$ 602,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	860.00					Personas	500	0%	0%
31		La Presa		Pavimentación Hidráulica en Calle 2 de Febrero y Blvd. Morelos y Sauciales	\$ 1,274,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1,820.00					Personas	2000 indirectos	0%	0%
32		La Presa		Pavimentación Hidráulica en Calle 18 de marzo entre Lázaro Cardenas y Manuel A. Camacho	\$ 847,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1,210.00					Personas	500	0%	0%
33		Fracc. Nuevo Mexico		Pavimentación Hidráulica en Calle Toluca entre Miquihuana y Mihuatlan	\$ 651,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	930.00					Personas	400	0%	0%
34		Nuevo Mexico Itavu		Pavimentación Hidráulica en Calle Yucatan entre Cuernavaca y Merida	\$ 868,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1,240.00					Personas	400	0%	0%
					<b>\$ 22,860,350.00</b>	<b>\$ 6,980,880.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,980,880.48</b>										

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / SEGUNDO TRIMESTRE

HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
35		Fracc. Villa Esmeralda		Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Prol. Laton	\$ 1,022,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1460.00					Personas	700	0%	0%	
36		Narciso Mendoza		Pavimentacion en la Calle Padre Soler entre Tatanacho y Bethoven	\$ 857,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1225.00					Personas	400	0%	0%	
37		Alfredo V. Bonfil (Periquitos)		Pavimentacion Asfaltica en Acceso a Ejido y a Escuela (un cuerpo)	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	4621.00					Personas	700	0%	0%	
38		Ejido La Retama		Pavimentacion Asfaltica de Vialidad en acceso a Escuelas	\$ 1,330,407.49	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2100.00					Personas	700	0%	0%	
39		Fracc. Balcones de Alcala		Pavimentacion Hidraulica en Calle Rio Kasai entre Blvd. Alcala y Roble	\$ 5,390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	7700.00					Personas	2000	0%	0%	
40		B. de Alcala y Villa Esmeralda		Pavimentacion Hidraulica en Calle Pico Broad (Miguel Angel) entre Blvd. Villa Esmeralda y Sauces	\$ 2,464,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3520.00					Personas	900	0%	0%	
41		Cumbres		Pavimentacion Hidraulica en Calle Norte 2 (blvd. Miguel Aleman) entre Blvd. Hidalgo y Vista Alegre	\$ 6,547,360.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	9,353.37					Personas		0%	0%	
42		Ampl. Luis D. Colosio		Pavimentacion Hidraulica en Calle Lazaro Cardenas entre Guadalupe A. Adame y Manuel Cavazos Lerma	\$ 2,532,968.20	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3,618.53					Personas	1200	0%	0%	
43		Lampacitos		Pavimentacion Hidraulica en Calle San Luis Potosi entre Michoacan y Del Bosque	\$ 1,436,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,052.11					Personas	600	0%	0%	
44	SOP-REY-FORT-015-15-LP	Bienestar	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Paraiso en los tramos entre Cerro de Padilla y Bienestar	\$ 2,116,018.88	\$ 1,035,140.91	\$ 310,542.28	\$ 724,598.63	M2	3,022.88			25-may-15	23-jul-15	60	Personas	600	20%	30%
45		Independencia		Pavimentacion Hidraulica en Calle Tres Este entre Emiliano Zapata y Alvaro Obregon	\$ 1,445,826.80	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,065.47					Personas	500	0%	0%	
46	SOP-REY-FORT-016-15-LP	Fuentes Seccion Lomas	Construcciones ILTA, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Circuito Independencia entre Blvd. Las Fuentes y Cerro de la Llorona	\$ 2,696,400.00	\$ 2,710,068.12	\$ 813,020.44	\$ 1,897,047.68	M2	3852.00			25-may-15	07-ago-15	75	Personas	Ciudad	0%	30%
47	SOP-REY-FORT-017-15-LP	Jose Lopez Portillo	Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Yolanda entre calles CTM y Cjon. America	\$ 2,284,717.50	\$ 3,014,948.43	\$ -	\$ 3,014,948.43	M2	3,263.88			25-may-15	07-ago-15	75	Personas	800	0%	0%
48	SOP-REY-FORT-018-15-LP	Roma	Juana Alicia Peña Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Anhel y Voluntad y Trabajo (incluye agua potable y drenaje sanitario)	\$ 3,234,795.24	\$ 3,677,470.67	\$ -	\$ 3,677,470.67	M2	3,255.51			25-may-15	07-ago-15	75	Personas	850	1%	0%
49		Rancho Grande		Pavimentacion Hidraulica en calle Lazaro Cardenas entre Constitucion del 57 y Niño Artillero	\$ 595,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	850.00					Personas	300	0%	0%	
50		Pedro J. Mendez		Pavimentacion Hidraulica en la calle 2 (continuacion) entre cjon. 2 y calle Uno (incluye agua y drenaje) cuerpo pte.	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2500.00					Personas	1200	0%	0%	
51		Zona Centro		Pavimentacion Hidraulica en cruces de vias de ferrocarril (Luis Echeverria, San Luis Potosi, Juarez	\$ 672,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	960.00					Personas	Ciudad	0%	0%	
					\$ 39,825,470.00	\$ 10,437,628.13	\$ 1,123,562.72	\$ 9,314,065.41											

**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / SEGUNDO TRIMESTRE

HOJA 4 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
52		Benito Juarez		Rehabilitacion de Plaza Publica "21 de Marzo" en Blvd. Margarita M. de Juarez y Heroes de la	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	5740.00				Personas	Ciudad	0%	0%	
53	SOP-REY-FORT-027-15-IR	Fracc. Almendros 2	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode a la altura de la calle 15	\$ 630,000.00	\$ 628,604.51	\$ -	\$ 628,604.51	1	30.15		11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	0%
54	SOP-REY-FORT-028-15-IR	Villas de la Joya/Aeropuerto	Ramiro Garcia Ramos	Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode p/comunicar a las col. Villas de la Joya-Aeropuerto	\$ 635,000.00	\$ 634,224.01	\$ -	\$ 634,224.01	1	33		11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	0%
55		Jose Lopez Portillo		Rehabilitacion y Ampliacion de Puente Peatonal sobre Carr. Reynosa-Rio Bravo, frente a gasolinera	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	78					Personas	Ciudad	0%	0%
56		Ej. Nueva Santa Ana		Construccion de 1a Etapa de Panteon Municipal	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		20,000					Personas	Ciudad	0%	0%
57		Aquiles Serdan		Construccion de Crematorio en el Velatorio Municipal	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	Ciudad	0%	0%
58		Zona Centro		Terminacion de Mural	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	Ciudad	0%	0%
59		Longoria		2da. Etapa del Edificio del IRCA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	Ciudad	0%	0%
60	SOP-REY-FORT-043-15-LP	Lampacitos		Construccion de Barda Perimetral en Escuela Telesecundaria "Profr. Carlos Treviño"	\$ 186,180.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	500	0%	0%
61		Fracc. Loma Real		Construccion de Aula en la Escuela Prim. "Rodolfo Torre Cantu"	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	500	0%	0%
62	SOP-REY-FORT-033-15-LP	Fracc. Moderno	Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V	Construccion de Barda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blackaller" Calle Brasil Oriente	\$ 500,000.00	\$ 492,230.70	\$ -	\$ 492,230.70		240		22-jun-15	31-jul-15	40	Personas	500	0%	0%
63		Longoria		Trabajos de Rehabilitacion en Biblioteca Agapito Caneda	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	Ciudad	0%	0%
64				Construccion de Plaza de la Concordia, Plazoleta y Jardineria	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	Ciudad	0%	0%
65		Ciudad		Estudio para Desarrollo de Ingenieria Estructural, Estudio Hidrologico, Impacto Vial y Sistema de	\$ 955,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	Ciudad	0%	0%
66		Ciudad		Señalamiento y Delimitacion en 1ra. Etapa de Ciclovía	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							Personas	Ciudad	0%	0%
67	SOP-REY-FORT-026-15-IR	Nuevo Mexico, Puerta del Sol, San Valentin Sur, Paseo de la Flores, Los Almendros, Balcones de Alcala, La Joya, Villa Diamante, Los Muros, Cumbres, Ej. Poblado Los Altos	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Mallasombra en Planteles Escolares: Esc. Prim. "Felipe de la Garza", Esc. Prim. Federalizada "Nueva Creacion" Jardin de Niños "Nueva Creacion", Esc. Prim. "Rodolfo Torre Cantu", Esc. Sec. Gral. "13 Loros", Esc. Prim. "Eladio Zavala Lopez" y "Hermenegildo Castillo", Esc. Prim. "Ilustres Mexicanos", Tamul, Esc. Prim. "Filomeno Mata", Esc. Telesecundaria "Profra. Alicia Arguelles Cisneros"	\$ 1,265,000.00	\$ 1,362,247.73	\$ -	\$ 1,362,247.73		2,186		11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	0%

\$ 19,371,180.00 \$ 3,117,306.95 \$ - \$ 3,117,306.95