



**SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS RESULTADOS ALCANZADOS AL 31 DE MARZO DE 2016 / I TRIMESTRE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2014				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas de Personal de Seguridad Publica	\$ 15,898,544.98	\$ 15,898,544.98	\$ -
	Aguinaldo	\$ 17,693,773.10	\$ 17,693,773.10	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 4,209,197.13	\$ 4,209,197.13	\$ -
	Combustible	\$ 11,125,563.29	\$ 11,125,563.29	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,667,329.74	\$ 5,667,329.74	\$ -
	Refacciones y Accesorios para Maquinaria	\$ 1,615,596.68	\$ 1,615,596.68	\$ -
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 76,724,684.00	\$ 76,724,684.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 30,000.00	\$ 24,689.44	\$ 5,310.56
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 125,451,015.93	\$ 125,451,015.93	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 32,912,896.13	\$ 32,912,896.13	\$ -
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 25,676,249.15	\$ 25,676,249.15	\$ -
	TOTAL	\$ 317,004,850.13	\$ 316,999,539.57	\$ 5,310.56

ATENTAMENTE

HABLA BIEN DE REYNOSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



**COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016**



FECHA : Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2016

HOJA 1 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-FORT-133-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Luis Gerardo Cavazos Gallegos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tercera entre calles Conde de Sierra Gorda y Central	\$ 1.816.531,20	\$ 2.543.984,57	\$ 2.537.181,86	M2	3.350,16	18-ago-14	05-nov-14	Personas	400	100%	100%
2	SOP-REY-FORT-166-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Cuba Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Septima entre Calles Conde de Sierra Gorda y de Los Pinos.	\$ 5.148.254,22	\$ 6.703.642,47	\$ 6.696.856,49	M2	8.808,80	05-sep-14	03-oct-14	Personas	1200	100%	100%
3	SOP-REY-FORT-148-14-LP	Campestre	Ezgo Industrial Services and Carriers S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Caille Japon entre Calles Francia y Alemania.	\$ 609.120,00	\$ 789.441,64	\$ 789.441,44	M2	972,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
4	SOP-REY-FORT-218-14-LP	Jarachina Norte	Servicios Multiples HER-FLO, S.A DE C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1.413.720,00	\$ 1.955.000,77	\$ 1.954.159,68	M2	2.376,00	29-oct-14	17-dic-14	Personas	600	100%	100%
5	SOP-REY-FORT-199-14-LP	Jarachina Norte	Compañía Mexicana de Servicios Industriales S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre calles San Jacinto e Israel.	\$ 1.107.000,00	\$ 1.397.028,17	\$ 1.397.028,17	M2	2.100,00	09-oct-14	12-dic-14	Personas	600	100%	100%
6	SOP-REY-FORT-137-14-LP	Jarachina Norte	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1.530.382,86	\$ 2.433.730,97	\$ 2.110.493,43	M2	2.761,00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
7	SOP-REY-FOT-167-14-LP	Jarachina Norte	Residencias y Condominios Reynosa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles San Jacinto e Israel.	\$ 1.076.346,64	\$ 1.503.703,35	\$ 1.503.703,35	M2	2.041,85	05-sep-14	13-nov-14	Personas	600	100%	100%
8	SOP-REY-FORT-138-14-LP	Narciso Mendoza	Sierra Leona Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juventino Rosas entre Calles Beethoven y Tata Nacho.	\$ 933.876,41	\$ 1.556.614,58	\$ 1.556.614,58	M2	1.749,42	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%
				Pavimentacion Hidraulica en Calle Juventino Rosas entre Calles Agustin Lara y Mozart.											
9	SOP-REY-FORT-201-14-LP	Ampliacion Cumbres	Constructora y Comercializadora de Bienes y Servicios S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Primera entre Blvd. Mil Cumbres y Fco. I. Madero (segundo cuerpo).	\$ 1.612.980,00	\$ 1.830.458,77	\$ 1.714.016,33	M2	2.880,32	09-oct-14	17-dic-14	Personas	200	100%	100%
10	SOP-REY-FORT-107-14-LP	Renacimiento	Constructora Rocosa, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre calles Miguel Hidalgo y Fco. I. Madero .	\$ 2.575.364,48	\$ 2.575.364,48	\$ 2.564.646,04	M2	3.295,75	14-jul-14	26-sep-14	Personas	700	100%	100%
11	SOP-REY-FORT-135-14-LP	Jacinto Lopez II	Greca Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre Calles Niños Heroes y Gral. Alvaro Obregon.	\$ 511.640,00	\$ 731.575,07	\$ 653.345,80	M2	1.023,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
12	SOP-REY-FORT-202-14-LP	Jacinto Lopez I	Constructora Fronteriza SAYAZ, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Articulo 27 entre Calles Martires de Chicago y Patria.	\$ 1.371.000,00	\$ 1.303.148,30	\$ 1.171.438,93	fin	2.400,00	09-oct-14	02-dic-14	Personas	400	100%	100%
13	SOP-REY-FORT-157-14-LP	Jose Lopez Portillo	CAAP del Noreste, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la Calle Sandra entre Calles Paloma y 13 de Mayo.	\$ 350.620,00	\$ 603.151,11	\$ 603.148,22	M2	701,24	22-ago-14	30-sep-14	Personas	200	100%	100%
14	SOP-REY-FORT-156-14-LP	Jose Lopez Portillo	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 13 de Mayo entre Calles Sandra y Aduanales.	\$ 1.104.840,00	\$ 1.884.714,34	\$ 1.626.427,71	M2	2.209,68	22-ago-14	30-oct-14	Personas	300	100%	100%
15	SOP-REY-FORT-159-14-LP	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Constructora, Talleres y Arrendamiento S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Sexta entre Calles Juan N. Mendoza y Azucenas.	\$ 882.780,00	\$ 1.405.253,06	\$ 1.400.073,70	M2	1.765,56	22-ago-14	30-oct-14	Personas	250	100%	100%
16	SOP-REY-FORT-104-14-LP	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Constructora Talleres Y Arrendamiento, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica de la Calle Azucenas entre Calles Sexta y Margaritas.	\$ 1.952.644,82	\$ 1.952.644,82	\$ 2.012.035,57	M2	2.876,87	14-jul-14	16-sep-14	Personas	600	100%	100%



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



FECHA : Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2016

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
17	SOP-REY-FORT-118-14-LP	Humberto Valdez Richaud	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Ing. Arnoldo Gonzalez entre Calles Hijo de Ejidatario y las Torres	\$ 3.020.627,13	\$ 4.704.485,14	\$ 4.704.485,14	M2	5.362,06	08-ago-14	16-oct-14	Personas	1500	100%	100%
18	SOP-REY-FORT-119-14-LP	Benito Juarez	Ingenieria y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juan Alvarez entre Calles Tlaxiaco y Puerto Escondido	\$ 2.185.000,00	\$ 2.925.822,17	\$ 2.925.720,95	M2	4.370,00	08-ago-14	16-sep-14	Personas	700	100%	100%
19	SOP-REY-FORT-116-14-LP	Tamaulipas	Servicios Multiples HER-FLO, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rio Bravo entre Calles Nuevo Laredo Y Maite	\$ 473.633,78	\$ 671.680,17	\$ 508.478,67	M2	810,00	08-ago-14	16-sep-14	Personas	300	100%	100%
20	SOP-REY-FORT-160-14-LP	Tamaulipas	Constructora Davila Juarez S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Victoria entre Calles Candido Aguilar y Control	\$ 1.121.232,67	\$ 1.439.363,48	\$ 1.337.206,23	M2	1.928,41	22-ago-14	30-oct-14	Personas	500	100%	100%
21	SOP-REY-FORT-103-14-AD	Americo Villarreal	Mariela Madelein Martinez Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Gomez de Solis entre Calles Jose Maria Morelos y Americo Villarreal	\$ 245.235,12	\$ 245.235,12	\$ 244.456,23	M2	358,27	07-jul-14	05-ago-14	Personas	200	100%	100%
22	SOP-REY-FORT-111-14-LP	Americo Villarreal	Terracerias, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Jose Maria Morelos entre Calles Gomez de Solis y Carlos Salinas de Gortari	\$ 554.239,00	\$ 554.239,00	\$ 554.239,09	M2	831,78	18-jul-14	26-ago-14	Personas	200	100%	100%
23	SOP-REY-FORT-168-14-LP	Ampliacion Pedro Jose Mendez	Sistemas Operativos de Construccion S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Manuel Cavazos Lerma entre Calles Continuacion de Primera Petrolera y Reynosa	\$ 587.074,44	\$ 2.290.996,62	\$ 1.711.749,87	M2	1.004,50	05-sep-14	23-nov-14	Personas	400	100%	100%
24	SOP-REY-FORT-117-14-LP	El Maestro	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Fco. Nicodemo entre Calles Lauro Aguirre Y Quinta Avenida	\$ 2.539.603,98	\$ 2.874.418,00	\$ 2.732.855,53	M2	4.345,33	08-ago-14	16-oct-14	Personas	700	100%	100%
25	SOP-REY-FORT-110-14-LP	Arco Iris	Sierra Leona Construcciones, SA. De C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rubi entre Calles Verde y Marron	\$ 1.082.595,95	\$ 1.082.595,95	\$ 1.027.393,12	M2	1.542,63	14-jul-14	16-sep-14	Personas	400	100%	100%
26	SOP-REY-FORT-131-14-LP	Ampliacion Arco Iris	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Emilio Portes Gil entre Calles Diez Y Turquesa	\$ 2.416.739,14	\$ 3.552.907,65	\$ 3.552.907,26	M2	4.350,18	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1200	100%	100%
27	SOP-REY-FORT-169-14-LP	Pedro Jose Mendez	Ductos, Mtto y Construccion Gacsesa S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Diez 8 entre Calles Cesar Lopez Y Pedro Hugo Gonzalez	\$ 394.790,00	\$ 399.237,50	\$ 308.663,42	M2	679,00	05-sep-14	15-oct-14	Personas	300	100%	100%
28	SOP-REY-FORT-132-14-LP	Independencia	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tres Oeste entre Calles Emiliano Zapata Y General Alvaro Obregon	\$ 820.839,94	\$ 1.456.349,19	\$ 1.321.560,58	M2	2.125,81	18-ago-14	31-oct-14	Personas	500	100%	100%
29	SOP-REY-FORT-109-14-LP	Satelite II	Construccion y Diseño JCK, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Agustin Melgar entre Calles Veintiluno y Veintiseis de Noviembre	\$ 1.480.793,01	\$ 1.480.793,01	\$ 1.480.793,01	M2	2.390,61	14-jul-14	26-sep-14	Personas	500	100%	100%
30	SOP-REY-FORT-105-14-LP	Satelite II	Construcciones Jesca, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Marquez entre Calles 21 y 26 de Noviembre	\$ 1.550.201,07	\$ 1.550.201,07	\$ 1.549.954,31	M2	2.241,32	14-jul-14	16-sep-14	Personas	500	100%	100%
31	SOP-REY-FORT-108-14-LP	El Maestro	RC Mantenimiento y Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juan B. Tijerina entre Calles Adalberto Arguelles Y Fidencio Trejo Flores	\$ 2.218.262,79	\$ 2.218.262,79	\$ 2.218.262,79	M2	3.595,19	14-jul-14	26-sep-14	Personas	600	100%	100%
32	SOP-REY-FORT-180-14-LP	Fidel Velasquez	Construcciones Jesca, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Hernan Cortez entre Calles Dalia Y Dorina	\$ 2.280.584,04	\$ 3.108.140,34	\$ 2.806.948,82	M2	3.902,14	19-sep-14	20-nov-14	Personas	600	100%	100%
33	SOP-REY-FORT-146-14-LP	Fraccionamiento Reynosa	Constructora Fronteriza Sayaz, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Dorina entre Calles San Martin y Guadalupe Mainero	\$ 409.777,38	\$ 505.405,01	\$ 493.246,11	M2	701,14	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
34	SOP-REY-FORT-145-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Constructora Davila Juarez S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Ricardo Flores Magon entre Calles Vicente Gro. y Jose de Escandon	\$ 507.000,00	\$ 969.809,97	\$ 858.906,80	M2	1.014,00	18-ago-14	30-oct-14	Personas	300	100%	100%
35	SOP-REY-FORT-144-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Vicente Guerrero entre Calles Ricardo Flores Magon y Miguel Hidalgo	\$ 410.488,57	\$ 514.176,15	\$ 514.176,15	M2	706,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
36	SOP-REY-FORT-143-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Jose de Escandon entre Calles Ricardo Flores Magon y Miguel Hidalgo	\$ 225.122,35	\$ 428.069,56	\$ 427.206,91	M2	397,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%




R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



FECHA : Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2016

HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
37	SOP-REY-FORT-181-14-IR	Ernesto Zedillo	Eduardo Javier Cruz Garza	Pavimentación Hidraulica en Calle Sauces entre Lib. Oriente y Los Ebanos	\$ 973.100,00	\$ 1.149.523,86	\$ 1.117.812,86	M2	1.665,00	06-oct-14	14-nov-14	Personas	300	100%	100%
38	SOP-REY-FORT-136-14-LP	Ernesto Zedillo	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Los Ebanos entre calles Mezquitalas y Framboyanes	\$ 2.463.090,00	\$ 3.129.363,96	\$ 3.129.363,96	M2	4.926,18	18-ago-14	20-nov-14	Personas	600	100%	100%
39	SOP-REY-FORT-139-14-LP	Lazaro Cardenas	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Colegio Militar entre calles Ing. Americo Villarreal Guerra y Fernando Montes de Oca	\$ 518.055,20	\$ 786.729,46	\$ 712.415,81	M2	906,88	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
40	SOP-REY-FORT-140-14-LP	Delicias	JF Konstruyendo, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Leonides Aguirre entre calles Blvd. Morelia y Presa de la Amistad	\$ 2.446.488,63	\$ 2.910.998,18	\$ 2.610.871,58	M2	4.207,72	18-ago-14	20-nov-14	Personas	700	100%	100%
41	SOP-REY-FORT-161-14-LP	Rancho Grande	Concretos y Asfaltos de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Praxedis Guerrero entre Gral. Lazaro Cardenas y Praxedis Balboa	\$ 2.199.205,20	\$ 2.528.964,91	\$ 2.528.697,95	M2	3.509,37	22-ago-14	14-nov-14	Personas	600	100%	100%
42	SOP-REY-FORT-158-14-LP	Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Gral. Lazaro Cardenas entre calles Niño Artillero y Praxedis Guerrero	\$ 1.010.186,67	\$ 1.041.268,14	\$ 1.041.208,86	M2	1.612,00	22-ago-14	30-oct-14	Personas	400	100%	100%
43	SOP-REY-FORT-141-14-LP	Reserva Territorial Campestre	C.J. de Tam, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guadalupe Victoria entre calles Emilio Prtes Gil y Guillermo Rodhe	\$ 1.122.569,09	\$ 1.495.360,48	\$ 1.495.360,60	M2	1.965,11	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%
44	SOP-REY-FORT-142-14-LP	Reserva Territorial Campestre	Arq.Serapio Guzman Castillo	Pavimentacion Hidraulica en calle Emilio Portes Gil entre Calles Guadalupe Victoria y Valentin Gomez Farias	\$ 225.600,00	\$ 394.863,62	\$ 257.456,76	M2	360,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
45	SOP-REY-FORT-178-14-IR	Riveras de Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Ribera de Bucanal entre calles Roble y Rivera de Oriente	\$ 878.420,00	\$ 1.304.611,91	\$ 1.304.550,06	M2	1.503,00	25-sep-14	03-nov-14	Personas	300	100%	100%
46	SOP-REY-FORT-162-14-LP	Luis Donaldo Colosio	Compañía Mexicana de Servicios Industriales. S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Matamoros entre calles Diana Laura Rojas de Solis y Reynosa	\$ 2.148.068,87	\$ 3.058.671,17	\$ 3.045.669,06	M2	3.813,14	22-ago-14	14-nov-14	Personas	800	100%	100%
47	SOP-REY-FORT-198-14-LP	Lomas del Pedregal	Grupo Edyconsa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Las lomas entre calles Articulo 27 y Guadalupe Arjona	\$ 1.594.930,00	\$ 2.479.712,04	\$ 2.479.712,03	M2	2.792,00	09-oct-14	17-dic	Personas	1000	100%	100%
48	SOP-REY-FORT-130-14-LP	Luis Donaldo Colosio	Materiales y Triturados de Reynosa S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Manuel Cavazos Lerma entre calles Lazaro Cardenas y Rio Purificacion	\$ 1.850.850,00	\$ 2.200.191,30	\$ 2.062.962,92	M2	3.240,00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	1000	100%	100%
49	SOP-REY-FORT-134-14-LP	Tamaulipas	Terracerias, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Mante entre calles Gustavo Diaz Ordaz y Control	\$ 892.060,87	\$ 1.253.387,77	\$ 1.204.691,63	M2	1.583,54	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
50	SOP-REY-FORT-155-14-LP	Capitan Carlos Cantu	C.G.C. Construcciones S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Quinta entre calle Las Torres y Juan Alvarez	\$ 2.843.331,07	\$ 3.109.667,97	\$ 2.897.155,24	M2	4.890,25	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1200	100%	100%
51	SOP-REY-FORT-115-14-LP	Lucio Blanco	Ing. Juan Antonio Martinez	Pavimentacion Hidraulica en calle Juan Escutia entre calles 14 de febrero y Miguel Angel / 20 de Noviembre	\$ 5.900.251,93	\$ 7.987.305,49	\$ 7.129.741,30	M2	10.473,82	08-ago-14	06-nov-14	Personas	2000	100%	100%
52	SOP-REY-FORT-106-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Constructora Real de Tamaulipas S.A.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guillermo Prieto entre calles Jose Maria y Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla	\$ 1.154.698,45	\$ 1.448.697,01	\$ 1.448.697,01	M2	2.044,15	23-jul-14	25-sep-14	Personas	600	100%	100%
53	SOP-REY-FORT-147-14-LP	Lampacitos	Constructora Real de Tamaulipas S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Zacatecas entre calles Nuevo Leon y Romulo Tijerina	\$ 831.480,00	\$ 900.253,82	\$ 897.482,44	M2	1.476,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	500	100%	100%



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



FECHA : DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 / I TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
54	SOP-REY-FORT-112-14-LP	Pedro J. Mendez	Terracerias, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Dieciocho en Calle 16 de Septiembre y Enrique Canseco	\$ 540.513,48	\$ 540.513,48	\$ 538.322,78	M2	773,00	18-jul-14	26-ago-14	Personas	300	100%	100%
55	SOP-REY-FORT-149-14-LP	El Olmo	Constructora Fronteriza Savaz, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Guadalupe Victoria entre Calles Tercera y Sexta	\$ 1.630.600,00	\$ 2.013.690,49	\$ 1.932.112,09	M2	2.790,00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
56	SOP-REY-FORT-219-14-LP	La Presa	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de Marzo entre Calles Sauzales y Contorno al Laguito	\$ 1.104.600,00	\$ 1.421.040,43	\$ 1.280.994,10	M2	1.890,00	29-oc-14	17-dic-14	Personas	500	100%	100%
57	SOP-REY-FORT-200-14-LP	Roma	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. De C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Solidaridad entre Calles Guillermo Prieto y Voluntad y Trabajo	\$ 1.007.400,00	\$ 1.638.874,73	\$ 1.638.389,17	M2	1.840,00	09-oct-14	02-dic-14	Personas	500	100%	100%
58	SOP-REY-FORT-150-14-LP	Zona Centro	Materiales y Triturados de Reynosa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Ferrocarril Norte entre Calles Teran y Alsacia	\$ 3.092.723,48	\$ 2.888.398,34	\$ 2.879.913,13	M2	5.648,81	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1500	100%	100%
59	SOP-REY-FORT-282-14-LP	Margarita Maza de Juarez	Construcciones y diseño JCK s.a de c.v	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Javier Mina entre Calles Niños Heroes Y Benito Juarez	\$ 510.000,00	\$ 1.501.407,04	\$ 1.500.773,92	M2	1.020,00	17-dic-14	31-dic-14	Personas	400	100%	100%
60	SOP-REY-FORT-151-14-LP	Riberas de Rancho Grande	Grupo Edyconsa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riberas del Monte entre Acceso 1 y Acceso 2	\$ 1.413.050,00	\$ 1.394.531,80	\$ 1.394.531,79	M2	2.580,00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
61	SOP-REY-FORT-279-14-IR	Rosita	Mariela Madelein Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Encino entre Praxedis Balboa y Tres Naciones	\$ 754.050,00	\$ 1.199.973,81	\$ 1.199.973,81	M2	1.320,00	08-dic-14	31-dic-14	Personas	300	100%	100%
62	SOP-REY-FORT-152-14-LP	Capitan Carlos Cantu	CARCEP, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tercera entre las Calles Torres y Matias Romero	\$ 935.254,56	\$ 1.189.949,96	\$ 1.189.949,96	M2	1.694,86	18-ago-14	31-oct-14	Personas	500	100%	100%
63	SOP-REY-FORT-153-14-LP	Frac. Moderno	Multiservicios Abaco, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Primera entre Calles Guatemala y Colombia	\$ 491.790,00	\$ 665.881,05	\$ 622.417,37	M2	873,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
64	SOP-REY-FORT-154-14-LP	Frac. La Joya	Mexamerica, Star, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rubi entre Calles 20 de Noviembre Y Concha Nacar	\$ 496.860,00	\$ 746.025,93	\$ 605.895,69	M2	882,00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	400	100%	100%
65	SOP-REY-FORT-281-14-LP	Villas de la Joya	Gomiba construcciones, s.a de c.v	Pavimentacion Hidraulica en Calle Punta Diamante Cuerpo Sur entre Blvd. La Joya y Calle Zinc , incluye 60 ml de Dren	\$ 4.450.000,00	\$ 4.096.882,11	\$ 4.096.882,11	M2	4.752,00	17-dic-14	31-dic-14	Personas	2000	100%	100%
66	SOP-REY-FORT-163-14-LP	Renacimiento	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre Libramiento Monterrey- Matamoros a la altura de la Calle Miguel	\$ 2.826.817,84	\$ 2.788.811,73	\$ 2.788.811,73	Pieza	Pieza	22-ago-14	07-oct-14	Personas	1000	100%	100%
67	SOP-REY-FORT-129-14-IR	Jesus Vega	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal Sobre el Canal Guillermo Rodhe para comunicar las colonias, Hacienda Las Fuentes	\$ 672.800,00	\$ 641.404,72	\$ 514.897,89	M2	Pieza	21-ago-14	19-sep-14	Personas	500	100%	100%
68	SOP-REY-FORT-101-14-AD	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en el Blvd. Morelos	\$ 328.197,70	\$ 328.197,70	\$ 328.197,70	M2		26-jun-14	25-jul-14	Personas	Movilidad	100%	100%
69	SOP-REY-FORT-113-14-LP	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias , en el Blvd. Revolucion	\$ 2.136.400,00	\$ 2.477.805,72	\$ 2.477.805,72	M2		18-jul-14	16-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%
70	SOP-REY-FORT-102-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en la Ave. Insurgentes	\$ 1.273.332,00	\$ 1.272.537,47	\$ 1.272.537,47	M2		07-jul-14	05-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%
71	SOP-REY-FORT-075-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Terciarias en diversas colonias	\$ 1.277.198,89	\$ 1.277.198,89	\$ 1.277.198,89	M2	92.059,66	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%
72	SOP-REY-FORT-076-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para vialidades Secundarias en diversas colonias	\$ 980.644,35	\$ 980.644,35	\$ 979.474,78	M2	71.075,32	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%