



**SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS RESULTADOS ALCANZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2014				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas de Personal de Seguridad Publica	\$ 15,898,544.98	\$ 15,898,544.98	\$ -
	Aguinaldo	\$ 17,693,773.10	\$ 17,693,773.10	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 4,209,197.13	\$ 4,209,197.13	\$ -
	Combustible	\$ 11,125,563.29	\$ 11,125,563.29	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,667,329.74	\$ 5,667,329.74	\$ -
	Refacciones y Accesorios para Maquinaria	\$ 1,615,596.68	\$ 1,615,596.68	\$ -
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 84,115,952.00	\$ 84,115,952.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 30,000.00	\$ 24,508.48	\$ 5,491.52
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 117,877,012.80	\$ 118,229,776.97	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 32,912,896.13	\$ 32,912,896.13	\$ -
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 25,676,249.15	\$ 25,676,249.15	\$ -
	TOTAL	\$ 316,822,115.00	\$ 317,169,387.65	\$ 5,491.52

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

DIR. DE PROGRAMAS DE LA
COORDINACION LOCAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / II TRIMESTRE

HOJA 1 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-FORT-133-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Luis Gerardo Cavazos Gallegos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tercera entre calles Conde de Sierra Gorda y Central	\$ 1,816,531.20	\$ 2,543,984.57	\$ 1,152,598.76	M2	3,350.16	1,440.00	18-ago-14	05-nov-14	Personas	400	75%	45%
2	SOP-REY-FORT-166-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Cuba Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Septima entre Calles Conde de Sierra Gorda y de Los Pinos.	\$ 5,148,254.22	\$ 6,703,642.47	\$ 6,696,856.49	M2	8,808.80	9,377.15	05-sep-14	03-oct-14	Personas	1200	100%	100%
3	SOP-REY-FORT-148-14-LP	Campestre	Ezgo Industrial Services and Carriers S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Japon entre Calles Francia y Alemania.	\$ 609,120.00	\$ 789,441.64	\$ 789,441.44	M2	972.00	1,265.64	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
4	SOP-REY-FORT-218-14-LP	Jarachina Norte	Servicios Multiples HER-FLO, S.A DE C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1,413,720.00	\$ 1,955,000.77	\$ 1,954,159.68	M2	2,376.00	2,376.00	29-oct-14	17-dic-14	Personas	600	100%	100%
5	SOP-REY-FORT-199-14-LP	Jarachina Norte	Compañía Mexicana de Servicios Industriales S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre calles San Jacinto e Isrrael.	\$ 1,107,000.00	\$ 1,397,028.17	\$ 154,202.19	M2	2,100.00	1,940.07	09-oct-14	12-dic-14	Personas	600	100%	11.04%
6	SOP-REY-FORT-137-14-LP	Jarachina Norte	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1,530,382.86	\$ 2,433,730.97	\$ 2,110,493.43	M2	2,761.00	2,762.50	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
7	SOP-REY-FOT-167-14-LP	Jarachina Norte	Residencias y Condominios Reynosa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles San Jacinto e Isrrael.	\$ 1,076,346.64	\$ 1,503,703.35	\$ 1,451,549.60	M2	2,041.85	1,997.23	05-sep-14	13-nov-14	Personas	600	100%	96.53%
8	SOP-REY-FORT-138-14-LP	Narciso Mendoza	Sierra Leona Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juventino Rosas entre Calles Beethoven y Tata Nacho.	\$ 933,876.41	\$ 1,556,614.58	\$ 1,556,614.58	M2	1,749.42	1,749.42	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%
				Pavimentacion Hidraulica en Calle Juventino Rosas entre Calles Agustin Lara y Mozart.												
9	SOP-REY-FORT-201-14-LP	Ampliacion Cumbres	Constructora y Comercializadora de Bienes y Servicios S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Primera entre Blvd. Mil Cumbres y Fco. I. Madero (segundo cuerpo).	\$ 1,612,980.00	\$ 1,830,458.77	\$ 1,714,016.33	M2	2,880.32	2,621.76	09-oct-14	17-dic-14	Personas	200	100%	100%
10	SOP-REY-FORT-107-14-LP	Renacimiento	Constructora Rocosa, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre calles Miguel Hidalgo y Fco. I. Madero .	\$ 2,575,364.48	\$ 2,575,364.48	\$ 2,564,646.04	M2	3,295.75	3,161.57	14-jul-14	26-sep-14	Personas	700	100%	100%
11	SOP-REY-FORT-135-14-LP	Jacinto Lopez II	Greca Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre Calles Niños Heroes y Gral. Alvaro Obregon.	\$ 511,640.00	\$ 731,575.07	\$ 653,345.80	M2	1,023.00	963.50	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
12	SOP-REY-FORT-202-14-LP	Jacinto Lopez I	Constructora Fronteriza SAYAZ, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Articulo 27 entre Calles Martires de Chicago y Patria.	\$ 1,371,000.00	\$ 1,303,148.30	\$ 1,171,438.93	M2	2,400.00	2,400.00	09-oct-14	02-dic-14	Personas	400	100%	89.89%
13	SOP-REY-FORT-157-14-LP	Jose Lopez Portillo	CAAP del Noreste, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la Calle Sandra entre Calles Paloma y 13 de Mayo.	\$ 350,620.00	\$ 603,151.11	\$ 603,148.22	M2	701.24	729.88	22-ago-14	30-sep-14	Personas	200	100%	100%
14	SOP-REY-FORT-156-14-LP	Jose Lopez Portillo	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 13 de Mayo entre Calles Sandra y Aduanales.	\$ 1,104,840.00	\$ 1,884,714.34	\$ 1,626,427.71	M2	2,209.68	2,209.68	22-ago-14	30-oct-14	Personas	300	100%	100%
15	SOP-REY-FORT-159-14-LP	Unidos Podemos	Constructora, Talleres y Arrendamiento S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Sexta entre Calles Juan N. Mendoza y Azucenas.	\$ 882,780.00	\$ 1,405,253.06	\$ 1,400,073.70	M2	1,765.56	1,922.38	22-ago-14	30-oct-14	Personas	250	100%	100%
16	SOP-REY-FORT-164-14-LP	Unidos Podemos	Constructora Talleres Y Arrendamiento, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica de la Calle Azucenas entre Calles Sexta y Margaritas.	\$ 1,952,644.82	\$ 1,952,644.82	\$ 2,012,035.57	M2	2,876.87	2,870.53	14-jul-14	16-sep-14	Personas	600	100%	100%

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / II TRIMESTRE

HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
17	SOP-REY-FORT-118-14-LP	Humberto Valdez Richaud	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Ing. Arnoldo Gonzalez entre Calles Hijo de Ejidatario y las Torres	\$ 3,020,627.13	\$ 4,704,485.14	\$ 4,349,591.04	M2	5,362.06	5,595.35	08-ago-14	16-oct-14	Personas	1500	100%	92.46%
18	SOP-REY-FORT-119-14-LP	Benito Juarez	Ingenieria y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juan Alvarez entre Calles Tlaxiaco y Puerto Escondido	\$ 2,185,000.00	\$ 2,925,822.17	\$ 2,406,959.12	M2	4,370.00	4,370.00	08-ago-14	16-sep-14	Personas	700	100%	82.26%
19	SOP-REY-FORT-116-14-LP	Tamaulipas	Servicios Multiples HER-FLO, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rio Bravo entre Calles Nuevo Laredo Y Mante	\$ 473,633.78	\$ 671,680.17	\$ 501,394.09	M2	810.00	810.00	08-ago-14	16-sep-14	Personas	300	100%	74.65%
20	SOP-REY-FORT-160-14-LP	Tamaulipas	Constructora Davila Juarez S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Victoria entre Calles Candido Aguilar y Control	\$ 1,121,232.67	\$ 1,439,363.48	\$ 1,195,872.69	M2	1,928.41	1,976.62	22-ago-14	30-oct-14	Personas	500	100%	83.08%
21	SOP-REY-FORT-103-14-AD	Americo Villarreal	Mariela Madelein Martinez Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Gomez de Solis entre Calles Jose Maria Morelos y Americo Villarreal	\$ 245,235.12	\$ 245,235.12	\$ 244,456.23	M2	358.27	367.20	07-jul-14	05-ago-14	Personas	200	100%	100%
22	SOP-REY-FORT-111-14-LP	Americo Villarreal	Terracerias, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Jose Maria Morelos entre Calles Gomez de Solis y Carlos Salinas de Gortari	\$ 554,239.00	\$ 554,239.00	\$ 554,239.09	M2	831.78	831.78	18-jul-14	26-ago-14	Personas	200	100%	100%
23	SOP-REY-FORT-168-14-LP	Ampliacion Pedro Jose Mendez	Sistemas Operativos de Construccion S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Manuel Cavazos Lerma entre Calles Continuacion de Primera Petrolera y Reynosa	\$ 587,074.44	\$ 2,290,996.62	\$ 1,114,607.03	M2	1,004.50	1,004.50	05-sep-14	23-nov-14	Personas	400	100%	49%
24	SOP-REY-FORT-117-14-LP	El Maestro	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Fco. Nikodemo entre Calles Lauro Aguirre Y Quinta Avenida	\$ 2,539,603.98	\$ 2,874,418.00	\$ 2,732,855.53	M2	4,345.33	4,662.13	08-ago-14	16-oct-14	Personas	700	100%	100%
25	SOP-REY-FORT-110-14-LP	Arco Iris	Sierra Leona Construcciones, S.A. De C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rubi entre Calles Verde y Marron	\$ 1,082,595.95	\$ 1,082,595.95	\$ 1,027,393.12	M2	1,542.63	1,836.72	14-jul-14	16-sep-14	Personas	400	100%	100%
26	SOP-REY-FORT-132-14-LP	Ampliacion Arco Iris	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Emilio Portes Gil entre Calles Diez Y Turquesa	\$ 2,416,739.14	\$ 3,552,907.65	\$ 3,552,907.26	M2	4,350.18	3,784.51	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1200	100%	100%
27	SOP-REY-FORT-169-14-LP	Pedro Jose Mendez	Ductos, Mtto y Construccion Gacsesa S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Diez B entre Calles Cesar Lopez y Pedro Hugo Gonzalez	\$ 394,790.00	\$ 399,237.50	\$ 308,663.42	M2	679.00	611.10	05-sep-14	15-oct-14	Personas	300	100%	100%
28	SOP-REY-FORT-132-14-LP	Independencia	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tres Oeste entre Calles Emiliano Zapata Y General Alvaro Obregon	\$ 820,839.94	\$ 1,456,349.19	\$ 1,321,560.58	M2	2,125.81	2,145.62	18-ago-14	31-oct-14	Personas	500	100%	100%
29	SOP-REY-FORT-109-14-LP	Satelite II	Construccion y Diseño JCK, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Agustin Melgar entre Calles Veintiuno y Veintiseis de Noviembre	\$ 1,480,793.01	\$ 1,480,793.01	\$ 1,480,793.01	M2	2,390.61	2,253.71	14-jul-14	26-sep-14	Personas	500	100%	100%
30	SOP-REY-FORT-105-14-LP	Satelite II	Construcciones Jesca, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Marquez entre Calles 21 y 26 de Noviembre	\$ 1,550,201.07	\$ 1,550,201.07	\$ 1,549,954.31	M2	2,241.32	2,096.67	14-jul-14	16-sep-14	Personas	500	100%	100%
31	SOP-REY-FORT-108-14-LP	El Maestro	RC Mantenimiento y Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juan B. Tijerina entre Calles Adalberto Arguelles Y Fidencio Trejo Flores	\$ 2,218,262.79	\$ 2,218,262.79	\$ 2,218,262.79	M2	3,595.19	3,852.46	14-jul-14	26-sep-14	Personas	600	100%	100%
32	SOP-REY-FORT-180-14-LP	Fidel Velasquez	Construcciones Jesca, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Hernan Cortez entre Calles Dalia Y Dorina	\$ 2,280,584.04	\$ 3,108,140.34	\$ 2,806,948.82	M2	3,902.14	3,902.14	19-sep-14	20-nov-14	Personas	600	100%	100%
33	SOP-REY-FORT-146-14-LP	Fraccionamiento Reynosa	Constructora Fronteriza Sayaz, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Dorina entre Calles San Martin y Guadalupe Mainero	\$ 409,777.38	\$ 505,405.01	\$ 493,246.11	M2	701.14	729.70	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
34	SOP-REY-FORT-145-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Constructora Davila Juarez S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Ricardo Flores Magon entre Calles Vicente Gro. y Jose de Escandon	\$ 507,000.00	\$ 969,809.97	\$ 858,906.80	M2	1,014.00	1,107.51	18-ago-14	30-oct-14	Personas	300	100%	100%
35	SOP-REY-FORT-144-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Vicente Guerrero entre Calles Ricardo Flores Magon y Miguel Hidalgo	\$ 410,488.57	\$ 514,176.15	\$ 514,176.15	M2	706.00	566.25	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
36	SOP-REY-FORT-143-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Jose de Escandon entre Calles Ricardo Flores Magon y Miguel Hidalgo	\$ 225,122.35	\$ 428,069.56	\$ 427,206.91	M2	397.00	744.08	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%



FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / II TRIMESTRE

HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
37	SOP-REY-FORT-181-14-IR	Ernesto Zedillo	Eduardo Javier Cruz Garza	Pavimentacion Hidraulica en Calle Sauces entre Lib. Oriente y Los Ebanos	\$ 973,100.00	\$ 1,149,523.86	\$ 1,117,812.86	M2	1,665.00	1,665.00	06-oct-14	14-nov-14	Personas	300	100%	100%
38	SOP-REY-FORT-136-14-LP	Ernesto Zedillo	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Los Ebanos entre calles Mezquitales y Framboyanes	\$ 2,463,090.00	\$ 3,129,363.96	\$ 2,965,767.99	M2	4,926.18	4,876.91	18-ago-14	20-nov-14	Personas	600	100%	94.77%
39	SOP-REY-FORT-139-14-LP	Lazaro Cardenas	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Colegio Militar entre calles Ing. Americo Villarreal Guerra y Fernando Montes de Oca	\$ 518,055.20	\$ 786,729.46	\$ 629,383.57	M2	906.88	906.88	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	80%
40	SOP-REY-FORT-140-14-LP	Delicias	JF Konstruyendo. S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Leonides Aguirre entre calles Blvd. Morelia y Presa de la Amistad	\$ 2,446,488.63	\$ 2,910,998.18	\$ 2,610,871.58	M2	4,207.72	2,103.86	18-ago-14	20-nov-14	Personas	700	65%	100%
41	SOP-REY-FORT-161-14-LP	Rancho Grande	Concretos y Asfaltos de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Praxedis Guerrero entre Gral. Lazaro Cardenas y Praxedis Balboa	\$ 2,199,205.20	\$ 2,528,964.91	\$ 2,528,697.95	M2	3,509.37	3,718.32	22-ago-14	14-nov-14	Personas	600	100%	100%
42	SOP-REY-FORT-158-14-LP	Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Gral. Lazaro Cardenas entre calles Niño Artillero y Praxedis Guerrero	\$ 1,010,186.67	\$ 1,041,268.14	\$ 1,041,208.86	M2	1,612.00	1,604.17	22-ago-14	30-oct-14	Personas	400	100%	100%
43	SOP-REY-FORT-141-14-LP	Reserva Territorial Campestre	C.J. de Tam, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guadalupe Victoria entre calles Emilio Prtes Gil y Guillermo Rodhe	\$ 1,122,569.09	\$ 1,495,360.48	\$ 1,495,360.60	M2	1,965.11	1,965.11	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%
44	SOP-REY-FORT-142-14-LP	Reserva Territorial Campestre	Arq.Serapio Guzman Castillo	Pavimentacion Hidraulica en calle Emilio Portes Gil entre Calles Guadalupe Victoria y Valentin Gomez Farias	\$ 225,600.00	\$ 394,863.62	\$ 257,456.76	M2	360.00	367.23	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%
45	SOP-REY-FORT-178-14-IR	Riveras de Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Ribera de Bucanal entre calles Roble y Rivera de Oriente	\$ 878,420.00	\$ 1,304,611.91	\$ 1,304,550.06	M2	1,503.00	1,460.24	25-sep-14	03-nov-14	Personas	300	100%	100%
46	SOP-REY-FORT-162-14-LP	Luis Donald Colosio	Compañía Mexicana de Servicios Industriales. S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Matamoros entre calles Diana Laura Rojas de Solis y Reynosa	\$ 2,148,068.87	\$ 2,895,504.91	\$ 2,894,234.46	M2	3,813.14	3,813.14	22-ago-14	14-nov-14	Personas	800	100%	100%
47	SOP-REY-FORT-198-14-LP	Lomas del Pedregal	Grupo Edyconsa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Las lomas entre calles Artículo 27 y Guadalupe Arjona	\$ 1,594,930.00	\$ 2,479,712.04	\$ 2,479,712.03	M2	2,792.00	2,792.00	09-oct-14	17-dic	Personas	1000	100%	100%
48	SOP-REY-FORT-130-14-LP	Luis Donald Colosio	Materiales y Triturados de Reynosa S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Manuel Cavazos Lerma entre calles Lazaro Cardenas y Rio Purificacion	\$ 1,850,850.00	\$ 2,200,191.30	\$ 2,062,962.92	M2	3,240.00	2,835.43	18-ago-14	31-oct-14	Personas	1000	100%	100%
49	SOP-REY-FORT-134-14-LP	Tamaulipas	Terracerias, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Manté entre calles Gustavo Diaz Ordaz y Control	\$ 892,060.87	\$ 1,253,387.77	\$ 1,204,691.63	M2	1,583.54	1,583.54	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
50	SOP-REY-FORT-155-14-LP	Capitan Carlos Cantu	C.G.C. Construcciones S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Quinta entre calle Las Torres y Juan Alvarez	\$ 2,843,331.07	\$ 3,109,667.97	\$ 2,838,531.81	M2	4,890.25	4,588.79	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1200	100%	91.28%
51	SOP-REY-FORT-115-14-LP	Lucio Blanco	Juana Alicia Peña Martinez	Pavimentacion Hidraulica en calle Juan Escutia entre calles 14 de febrero y Miguel Angel / 20 de Noviembre	\$ 5,900,251.93	\$ 7,987,305.49	\$ 6,617,491.87	M2	10,473.82	10,432.30	08-ago-14	06-nov-14	Personas	2000	100%	82.85%
52	SOP-REY-FORT-106-14-LP	Voluntad Y Trabajo	Human Construcciones S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guillermo Prieto entre calles Jose Maria y Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla	\$ 1,154,698.45	\$ 1,448,697.01	\$ 1,448,697.01	M2	2,044.15	2,039.20	23-jul-14	25-sep-14	Personas	600	100%	100%
53	SOP-REY-FORT-147-14-LP	Lampacitos	Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Zacatecas entre calles Nuevo Leon y Romulo Tijerina	\$ 831,480.00	\$ 900,253.82	\$ 765,023.93	M2	1,476.00	1,232.66	18-ago-14	01-oct-14	Personas	500	100%	84.98%

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: 30 DE JUNIO DE 2015 / II TRIMESTRE

HOJA 4 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
54	SOP-REY-FORT-112-14-LP	Pedro J. Mendez	Terracerias, Sellos y Pavimentos. S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Dieciocho en Calle 16 de Septiembre y Enrique Canseco	\$ 540,513.48	\$ 540,513.48	\$ 538,322.78	M2	773.00	680.24	18-jul-14	26-ago-14	Personas	300	100%	100%
55	SOP-REY-FORT-149-14-LP	El Olmo	Constructora Fronteriza Savaz. S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Guadalupe Victoria entre Calles Tercera y Sexta	\$ 1,630,600.00	\$ 2,013,690.49	\$ 1,610,952.08	M2	2,790.00	2,736.28	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	80%
56	SOP-REY-FORT-219-14-LP	La Presa	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de Marzo entre Calles Sauzales y Contorno al Laguito	\$ 1,104,600.00	\$ 1,421,040.43	\$ 1,280,994.10	M2	1,890.00	1,990.74	29-oc-14	17-dic-14	Personas	500	100%	100%
57	SOP-REY-FORT-200-14-LP	Roma	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas. S.A. De C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Solidaridad entre Calles Guillermo Prieto y Voluntad y Trabajo	\$ 1,007,400.00	\$ 1,408,398.96	\$ 497,203.45	M2	1,840.00	680.80	09-oct-14	02-dic-14	Personas	500	87%	35%
58	SOP-REY-FORT-150-14-LP	Zona Centro	Materiales y Triturados de Reynosa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Ferrocarril Norte entre Calles Teran y Alsacia	\$ 3,092,723.48	\$ 2,888,398.34	\$ 2,879,913.13	M2	5,648.81	5,673.14	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1500	100%	100%
59	SOP-REY-FORT-282-14-LP	Margarita Maza de Juarez	Construcciones y diseño JCK s.a de c.v	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Javier Mina entre Calles Niños Heroes Y Benito Juarez	\$ 510,000.00	\$ 1,501,407.04	\$ 1,418,700.24	M2	1,020.00	2,506.44	17-dic-14	31-dic-14	Personas	400	100%	94.49%
60	SOP-REY-FORT-151-14-LP	Riberas de Rancho Grande	Grupo Edyconsa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riberas del Monte entre Acceso 1 y Acceso 2	\$ 1,413,050.00	\$ 1,394,531.80	\$ 1,394,531.79	M2	2,580.00	2,142.11	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
61	SOP-REY-FORT-279-14-IR	Rosita	Mariela Madelein Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Encino entre Praxedis Balboa y Tres Naciones	\$ 754,050.00	\$ 1,199,973.81	\$ 1,199,973.81	M2	1,320.00	1,523.87	08-dic-14	31-dic-14	Personas	300	100%	100%
62	SOP-REY-FORT-152-14-LP	Capitan Carlos Cantu	CARCEP, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tercera entre las Calles Torres y Matias Romero	\$ 935,254.56	\$ 1,189,949.96	\$ 1,189,949.96	M2	1,694.86	1,710.21	18-ago-14	31-oct-14	Personas	500	100%	100%
63	SOP-REY-FORT-153-14-LP	Fracc. Moderno	Multiservicios Abaco, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Primera entre Calles Guatemala y Colombia	\$ 491,790.00	\$ 665,881.05	\$ 532,704.84	M2	873.00	873.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	80%
64	SOP-REY-FORT-154-14-LP	Fracc. La Joya	Mexamerica, Star, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rubi entre Calles 20 de Noviembre Y Concha Nacar	\$ 496,860.00	\$ 746,025.93	\$ 569,107.95	M2	882.00	843.20	18-ago-14	01-oct-14	Personas	400	100%	76.28%
65	SOP-REY-FORT-281-14-LP	Villas de la Joya	Gomiba construcciones, s.a de c.v	Pavimentacion Hidraulica en Calle Punta Diamante Cuerpo Sur entre Blvd. La Joya y Calle Zinc, incluye 60 ml de Dren	\$ 4,450,000.00	\$ 4,096,882.11	\$ 4,000,747.00	M2	4,752.00	4,752.00	17-dic-14	31-dic-14	Personas	2000	100%	97.65%
66	SOP-REY-FORT-163-14-LP	Renacimiento	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre Libramiento Monterrey- Matamoros a la altura de la Calle Miguel	\$ 2,826,817.84	\$ 2,788,811.73	\$ 2,788,811.73	Pieza	Pieza	Pieza	22-ago-14	07-oct-14	Personas	1000	100%	100%
67	SOP-REY-FORT-129-14-IR	Jesus Vega	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal Sobre el Canal Guillermo Rodhe para comunicar las colonias, Hacienda Las Fuentes	\$ 672,800.00	\$ 641,404.72	\$ 460,887.59	Pieza	Pieza	Pieza	21-ago-14	19-sep-14	Personas	500	100%	71.85%
68	SOP-REY-FORT-101-14-AD	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en el Blvd. Morelos	\$ 328,197.70	\$ 328,197.70	\$ 328,197.70	M2			26-jun-14	25-jul-14	Personas	Movilidad	100%	100%
69	SOP-REY-FORT-113-14-LP	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias, en el Blvd. Revolucion	\$ 2,136,400.00	\$ 2,477,805.72	\$ 2,477,805.72	M2			18-jul-14	16-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%
70	SOP-REY-FORT-102-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en la Ave. Insurgentes	\$ 1,273,332.00	\$ 1,272,537.47	\$ 1,272,537.47	M2			07-jul-14	05-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%
71	SOP-REY-FORT-075-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Terciarias en diversas colonias	\$ 1,277,198.89	\$ 1,277,198.89	\$ 1,277,198.89	M2	92,059.66	92,059.66	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%
72	SOP-REY-FORT-076-14-IR	Ciudad	Jose Adolfo Venegas Moniet	Estudios y Proyectos Ejecutivos para vialidades Secundarias en diversas colonias	\$ 980,644.35	\$ 980,644.35	\$ 979,474.78	M2	71,075.32	71,075.32	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%