



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014
PROGRAMA FOPEDARIE IV TRIMESTRE



Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Para Municipios y Demarcaciones Territoriales.
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DICIEMBRE 2014

Nº	COLONIA	TIPO DE OBRA	CONTRATO	FISICO	FINANCIERO	COSTOS UNITARIOS	PROVEEDORES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	MONTO OBRA	GASTO EJERCIDO AL IV TRIMESTRE
1	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	JUAN N. MÉNDEZ	SOP-REY-FOPE-120-14-LP	94%	94%	316.73	CONSTRUCTORA DICAT,S.A DE C.V	5,632.52	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JUAN N. MÉNDEZ ENTRE CALLES CALLE TERCERA Y MANUEL ÁVILA CAMACHO	\$ 3,625,556.34	\$ 2,301,610.82
2	RANCHO GRANDE	ACCESO A ESCUELA	SOP-REY-FOPE-121-14-LP	100%	100%	317.79	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA,S.A DE C.V	905.19	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN LA CARRETERA RIBEREÑA ENTRE CALLE LORENZO GUZMAN Y GUADALUPE CASTAÑEDA.	\$ 521,808.95	\$ 362,117.42
3		ACCESO A ESCUELA	SOP-REY-FOPE-122-14-LP	100%	100%	317.79	TÉRRACERIAS Y URBANISMOS REVI,S.A DE C.V	2,340.69	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA UBICADA A LADO NORTE DE LA PLAZA PÚBLICA, AL SUR DE ZONA 5, PASANDO LIBRAMIENTO REYNOSA SUR 2	\$ 1,520,884.46	\$ 1,040,904.05
4	AMPL. CUMBRES	SEIS	SOP-REY-FOPE-123-14-LP	100%	100%	317.83	CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS,S.A DE C.V	7,598.92	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE SEIS ENTRE CALLES CALLE PONIENTE 2 Y EMILIANO ZAPATA	\$ 4,675,896.07	\$ 3,247,263.13
5	AMPL. CUMBRES	SIETE	SOP-REY-FOPE-124-14-LP	88%	88%	313.57	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA,S.A DE C.V	1,340.35	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE SIETE ENTRE CALLES ACCESO A ESCUELA Y PONIENTE 2	\$ 1,063,389.83	\$ 513,684.59
6	15 DE ENERO	PRIVADA 2 DE MARZO	SOP-REY-FOPE-125-14-LP	100%	100%		SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO, S.A DE C.V	560.09	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRIVADA 2 DE MARZO ENTRE 23 DE DICIEMBRE Y 1 DE JULIO (ATRÁS DE LA ESCUELA)	\$ 463,965.86	\$ 458,066.58
7	LOS MUROS	CERO	SOP-REY-FOPE-126-14-LP	95%	95%	314.83	ADRA CONSTRUCCIONES , S.A DE C.V	2,150.66	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CERO ENTRE CALLES CIRCUITO MA. INÉS GUAJARDO Y SANTO DOMINGO.	\$ 1,253,372.05	\$ 782,753.15
8	JUAN ESCUTIA	AGUSTÍN MELGAR	SOP-REY-FOPE-127-14-LP	48%	48%		MARYSAT,S.A DE C.V.	2,286.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AVE. REFORMA URBANA Y JUAN DE LA BARRERA.	\$ 1,550,388.96	\$ 289,481.15
9	DELICIAS	CRUZ AZUL	SOP-REY-FOPE-128-14-AD	99%	99%	15.53	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	1,074.10	M2	RECARPETEO CALLE CRUZ AZUL ENTRE LAS CALLES TORREON Y DR. ARROYO , COLONIA DELICIAS.	\$ 319,440.74	\$ 315,060.67
10	MARTE R. GÓMEZ	EJUTLA	SOP-REY-FOPE-175-14-LP	94%	94%	312.17	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V	1	LOTE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CALLE EJUTLA ENTRE LAS CALLES ACTOPAN Y CARMEN ROMANO COL. MARTE R. GOMEZ	\$ 3,285,269.95	\$ 3,265,147.84
11	NUEVO REYNOSA	NEW YORK	SOP-REY-FOPE-176-14-LP	32%	32%	284.53	CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO DEL NORESTE, S. DE R.L DE C.V.	1	LOTE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CALLE NEW YORK ENTRE LAS CALLES LOS ANGELES Y CHICAGO .	\$ 3,285,657.53	\$ 3,260,026.72
12	COL. LA JOYA	MEJORAMIENTO ESCUELA	SOP-REY-FOPE-192-14-AD	100%	100%	150.57	PREFABRICADOS INTERNACIONALES PRINSA , S.A DE C.V.	1	LOTE	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS, AULAS Y CANCHAS EN LA ESCUELA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA S/N COLONIA AGUILERES SERDÁN)	\$ 263,711.43	\$ 262,120.07
13	VILLA DIAMANTE	BARDA PERIMETRAL	SOP-REY-FOPE-193-14-IR	86%	86%	476.64	PREFABRICADOS INTERNACIONALES PRINSA , S.A DE C.V.	119.25	M.L	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES EN AVENIDA PASEO DE LA PLAYA DIAMANTE S/N ENTRE CIRCUITO RIO LA PELUSA.	\$ 1,066,029.75	\$ 912,620.01
14	GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE	BACHEO	SOP-REY-FOPE-215-14-LP	100%	100%		COSNSTRUCTORA INDUSTRIAL NS,S.A DE C.V	597	M.L	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA, ENTRE PRIMERA Y CALLE NANCY, COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE. EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 8,401,825.71	\$ 8,346,934.96
15	EJIDO DEL GUERREÑO	BRECHA 101	SOP-REY-FOPE-216-14-LP	100%	100%	109.15	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO,S.A DE C.V	1	LOTE	MEJORAMIENTO DE PLAZA PÚBLICA, Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA EN EL EJIDO EL GUERREÑO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,397,953.69	\$ 3,377,446.01
											\$ 34,695,151.32	\$ 28,735,237.17

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

LIC. GILBERTO SALGUERO VALDEZ
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
 CD. REYNOSA TAM 2013. 20-3