

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, EJERCICIO FISCAL 2018
DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CUARTO INFORME TRIMESTRAL, CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA APROBADO CON IVA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018-LP	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN, S.A. DE C.V.	28032EMF004, Construcción de Parque Lineal Altavista en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Durango y Mar Rojo, Colonia Altavista, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,293,818.64	M2	4,459.44	4,459.44	15-ago-18	28-sep-18	1661	2492	1,038	100%	100%	\$2,263,149.12	\$30,669.52
2	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018-LP	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	28032EMF003, Construcción de Parque Lineal Ampliacion Rodriguez en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Durango y Puerto Vallarta, Colonia Ampliacion Rodriguez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,294,478.62	M2	3,375.57	3,375.57	15-ago-18	28-sep-18	910	1365	569	100%	100%	\$2,259,726.95	\$34,751.67
3	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018-LP	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN, S.A. DE C.V.	28032EMF002, Construcción de Parque Lineal San Ricardo en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Puerto Vallarta y Boulevard Antonio J. Bermudez, Colonia San Ricardo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,292,125.70	M2	3,542.52	3,542.52	15-ago-18	28-sep-18	847	1271	530	100%	100%	\$2,246,906.58	\$45,219.12
4	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018-LP	COMERCIALIZADORA SOLDAY, S.A. DE C.V.	28032EMF001, Construcción de Parque Lineal Alvaro Obregon en Boulevard Alvaro Obregon entre Boulevard Antonio J. Bermudez y la Paz, Colonia San Ricardo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,295,623.78	M2	8,600.77	8,600.77	15-ago-18	28-sep-18	1576	1051	657	100%	100%	\$2,254,376.99	\$41,246.79
			TOTAL	\$9,200,000.00	\$9,176,046.74						SUB TOTAL PAGADO					\$9,024,159.64	\$151,887.10
											PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC					\$15,820.70	
											PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM					\$39,551.60	
											REINTEGRO A TESOFE (INTERESES)					\$114,024.00	
											REINTEGRO A FINANZAS DEL ESTADO (INTERESES)					\$40,871.78	
											REINTEGRO A CUENTA LOCAL (INTERESES)					\$40,871.79	
											REINTEGRO A FINANZAS DEL ESTADO (RECURSO NO EJERCIDO)					\$30,117.49	
											REINTEGRO A CUENTA LOCAL (RECURSO NO EJERCIDO)					\$30,117.49	
											TOTAL PAGADO					\$9,335,534.49	
											DEPOSITOS EN EFECTIVO					\$1.00	
											INTERESES BANCARIOS					\$196,605.51	
											SALDO CUENTA 075014611487					\$0.00	
											SALDO CUENTA 075014611495					\$61,072.02	
											SALDO TOTAL					\$61,072.02	

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ
ECARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES

COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021