

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	PORCENTAJE FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
LO-87-170-828032999-N-34-2023	SOP-REY-REPUVE-106-2023-LP	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CONTORNO AL LAGUITO ENTRE CALLE MONTES DEL DREN Y CALLE SAUZALES , COLONIA AMPLIACION PRESA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,512,984.50	\$2,508,900.99	M2	1,170	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	1,632	100.00%	44.03	\$1,104,600.63	\$1,408,383.87
LO-87-170-828032999-N-35-2023	SOP-REY-REPUVE-107-2023-LP	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TELÉMAGO ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTU (PROL. RIO PURIFICACION) Y CALLE AGUILES, COLONIA JACINTO LOPEZ III DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,284,750.00	\$2,281,898.29	M2	1,203	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	2,175	100.00%	30.67	\$699,956.18	\$1,584,793.82
LO-87-170-828032999-N-36-2023	SOP-REY-REPUVE-108-2023-LP	DHI Q S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TERCERA ENTRE CALLE CIUDAD MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,403,625.50	\$1,402,131.27	M2	861	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	1,357	100.00%	36.03	\$505,148.33	\$898,477.17
LO-87-170-828032999-N-37-2023	SOP-REY-REPUVE-109-2023-LP	CONSTRUCCIONES FERDOL S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE LOS LAMENTOS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE LUCHA SOCIAL COLONIA 1° DE MAYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,930,500.00	\$1,402,215.80	M2	975	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	2,223	100.00%	35.21	\$493,717.22	\$1,436,782.78
LO-87-170-828032999-N-41-2023	SOP-REY-REPUVE-113-2023-LP	Luis Enrique Ledezma Centeno	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SAN FERNANDO EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,163,835.00	\$1,137,785.86	M2	560	06/11/2023	04/03/2024	PERSONAS	850	100.00%	93.61	\$1,065,063.31	\$98,771.69
LO-87-170-828032999-N-38-2023	SOP-REY-REPUVE-110-2023-LP	DHI Q S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MARGON EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,101,897.00	\$1,100,606.57	M2	530	20/10/2023	16/02/2024	PERSONAS	850	100.00%	65.00	\$715,420.56	\$386,476.44
LO-87-170-828032999-N-39-2023	SOP-REY-REPUVE-111-2023-LP	CONSTRUCTURA REAL DE COVADONGA S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DEL DREN EL MURILLO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,780,218.00	\$1,771,981.63	M2	800	20/10/2023	16/02/2024	PERSONAS	3,318	100.00%	43.41	\$769,253.14	\$1,010,964.86
LO-87-170-828032999-N-59-2023	SOP-REY-REPUVE-140-2023-LP	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE PARAJITOS Y CIPRES EN LA COLONIA EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,230,765.00	\$ 4,226,105.14	M2	1,260.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	1,677	100.00%	41.94	\$1,772,351.45	\$2,458,413.55
LO-87-170-828032999-N-57-2023	SOP-REY-REPUVE-138-2023-LP	Terracerias y Urbanismo Revi, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE AV. BALCONES DE ALCALA Y CALLE ALAMOS EN LA COLONIA BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,488,585.18	\$ 12,439,068.46	M2	1,392.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	3,308	34.00%	1.38	\$171,970.12	\$12,316,615.06
LO-87-170-828032999-N-58-2023	SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP	RT Hogares, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MARAVILLAS ENTRE AV. SAN ANGEL Y PALMAS COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,723,687.32	\$ 2,715,687.18	M2	1,960.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	8,304	60.00%	3.95	\$107,211.87	\$2,616,475.45
LO-87-170-828032999-N-45-2023	SOP-REY-REPUVE-127-2023-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE PUERTO ANGEL Y PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,684,456.59	\$ 2,662,004.38	M2	1,200.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	1,027	70.00%	17.20	\$457,816.76	\$2,226,639.83
LO-87-170-828032999-N-46-2023	SOP-REY-REPUVE-128-2023-LP	ABC Nuclear Products, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE LAURELES Y SAUCES EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,075,886.57	\$ 3,045,058.63	M2	2,544.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	2,727	55.00%	0.00	\$0.00	\$3,075,886.57



LO-87-170-828032999-N-47-2023	SOP-REY-REPUVE-129-2023-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCHA SOCIAL Y CALLE SOLIDARIDAD COLONIA 1° DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,230,766.00	\$ 3,226,416.05	M2	1,274.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	5,042	45.00%	10.36	\$334,294.96	\$2,896,471.04
LO-87-170-828032999-N-48-2023	SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROGRESO ENTRE SOL DE MAYO Y RODOLFO GARZA CANTU COLONIA LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,217,780.00	\$ 2,214,932.55	M2	1,800.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	3,574	90.00%	0.93	\$20,628.92	\$2,197,151.08
LO-87-170-828032999-N-49-2023	SOP-REY-REPUVE-131-2023-LP	Integra-Riosa, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE DURAZNO Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,625,449.92	\$ 4,604,876.56	M2	1,890.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	2,385	60.00%	3.86	\$177,863.01	\$4,447,586.91
LO-87-170-828032999-N-50-2023	SOP-REY-REPUVE-132-2023-LP	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LOMA CLARA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y BLVD. LOMA BLANCA EN LA COLONIA LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,195,911.89	\$ 2,189,579.59	M2	1,600.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	2,837	30.00%	0.00	\$0.00	\$2,195,911.89
LO-87-170-828032999-N-60-2023	SOP-REY-REPUVE-144-2023-LP	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO GUADALQUIVIR ENTRE CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA Y CALLE RIO PESQUERIA, COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,029,303.89	\$ 3,021,268.14	M2	1,035.00	29-Dic,2023	27-Mar,2024	PERSONAS	6,269	35.00%	10.09	\$304,836.74	\$2,724,467.15
LO-87-170-828032999-N-52-2023	SOP-REY-REPUVE-133-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EL DIVISADERO ENTRE AVENIDA ROCALLOSA Y AVENIDA EVEREST EN LA COLONIA LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,660,815.52	\$ 2,648,157.69	M2	1,820.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	3,992	85.00%	0.00	\$0.00	\$2,660,815.52
LO-87-170-828032999-N-53-2023	SOP-REY-REPUVE-134-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN PABLO DE CALLE REVOLUCION A FIN DE CALLE EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,557,440.00	\$ 2,544,018.05	M2	861.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	939	80.00%	0.00	\$0.00	\$2,557,440.00
LO-87-170-828032999-N-54-2023	SOP-REY-REPUVE-135-2023-LP	Luis Enrique Ledezma Centeno	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO COL. FRANCISCO SARABIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,912,835.25	\$ 1,909,933.93	M2	5,250.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	9,445	100.00%	27.09	\$517,321.58	\$1,395,513.67
LO-87-170-828032999-N-55-2023	SOP-REY-REPUVE-136-2023-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LIC. AMELIA VITALES E ING. ARNOLDO GONZALEZ ELIZONDO COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,999,997.00	\$ 2,996,008.08	M2	1,298.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	1,750	85.00%	10.36	\$310,393.73	\$2,689,603.27
LO-87-170-828032999-N-56-2023	SOP-REY-REPUVE-137-2023-LP	Alenjandro Leon Ortiz Fresnillo	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE TEPIC, COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,624,009.87	\$ 1,618,519.57	M2	1,792.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	4,463	55.00%	3.50	\$56,592.89	\$1,567,416.98
				\$64,435,500.00	\$63,667,154.41									\$9,584,441.40	\$54,851,058.60
			TECHO FINANCIERO	\$109,422,967.50										\$0.00	
			MINISTRADO	\$109,422,967.50										\$0.00	
			SALDO A FAVOR	\$101,180,894.23										\$7,864.88	
														\$13,712.02	
														\$0.00	
														\$9,606,018.30	
														\$109,422,967.50	
														\$1,347.81	
														\$1,362,597.22	
														\$101,180,894.23	

ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024