



CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA, EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, HACE DEL CONOCIMIENTO A SU POBLACION, EL COSTO, UBICACION, METAS Y BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS CONSIDERADAS DENTRO DEL PLAN DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2021, SEGUNDO TRIMESTRE



NO.	OBRAS Y/O ACCIONES	MONTO APROBADO		MONTO CONTRATADO		MONTO PAGADO CON IVA		UBICACION			META PROGRAMADA	BENEFICIARIOS (Personas)
		CON IVA	SIN IVA	CON IVA	SIN IVA	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD				
1	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE 1 DE JULIO ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 24 DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE ENERO	\$1,899,770.39	\$1,678,638.34	\$1,678,638.34	\$969,391.71	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	102.85 M2	455		
2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$8,623,237.00	\$7,599,976.61	\$7,599,976.61	\$3,579,686.39	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5558 M2	10,667		
3	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ	\$9,154,211.04	\$8,497,510.83	\$8,497,510.83	\$4,648,466.97	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5904 M2	3,253		
4	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE	\$4,473,782.75	\$3,192,778.61	\$3,192,778.61	\$2,990,129.76	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2700 M2	1,664		
5	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	\$5,802,610.00	\$5,468,614.98	\$5,468,614.98	\$1,990,235.78	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3740 M2	2,147		
6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. THERINA UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ	\$1,998,054.60	\$1,893,664.67	\$1,893,664.67	\$1,816,529.46	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	540 M2	800		
7	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO	\$10,720,865.00	\$10,675,727.24	\$10,675,727.24	\$4,182,843.15	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	6910 M2	8,304		
8	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$5,050,132.50	\$3,850,145.39	\$3,850,145.39	\$1,259,407.79	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3255 M2	6,761		
9	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,932,335.00	\$2,795,203.22	\$2,795,203.22	\$1,051,698.33	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1890 M2	1,353		
10	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS; Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,700,327.50	\$3,695,116.95	\$3,695,116.95	\$1,108,535.09	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2385 M2	4,169		
11	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON CALLE ROCALLOSA DEL FRACCIONAMIENTO LA CIMA	\$9,025,092.72	\$8,690,593.59	\$8,690,593.59	\$2,799,539.02	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	6,287		
12	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 39 (INCLUYE EMISOR), UBICADO EN LA CALLE PLATA ESQUINA CON CALLE ALEACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,805,436.97	\$8,919,076.46	\$8,919,076.46	\$3,412,307.11	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	10,995		

TECHO FINANCIERO FISMDF 2021: \$93,706,653.00

[Handwritten signature]

13	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ	\$6,254,096.50	\$6,067,774.88	\$1,889,334.53	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	4031 M2	4,355
14	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA DE LA COLONIA MODELO	\$8,552,643.75	\$7,736,902.75	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5512.5 M2	3,184
15	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVALES CON CALICHERA DE LA COLONIA ESPERANZA	\$1,850,000.00	\$1,848,216.48	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	1,446
16	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAÍDO EN CALLE PRIVADA MÉXICO DE LA COLONIA VILLA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,200,000.00	\$2,743,092.34	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	133 ML	891
TOTAL		\$94,042,595.72	\$85,353,033.34						
SUB TOTAL PAGADO		\$31,698,105.09	\$12,342.19						
5% ICIC		\$32,982.99	\$16,512.65						
5% INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		\$226.20							
4% AMIC		\$31,760,169.12							
COMISIONES PAGADAS									
TOTAL PAGADO									
DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1.00							
INTERESES BANCARIOS		\$231,882.58							
SALDO EN CUENTA		\$24,695,704.46							



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ