

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021

Con corte al 30 de Junio del 2021

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Puntaje Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2021-LP	Licitación Pública	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Cumbres de Acuzingo entre límite de la colonia y calle Cerro del Cubilete; Incluye drenaje pluvial en trayectoria por Avenida Revolución, calle Fresno a conectar en Callejón de servicios de Parque Industrial, de colonia Almaguer en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Almaguer	\$ 9,789,181.90	\$ 9,784,254.98	\$ 3,758,000.01	\$ 6,008,254.97	M2	6581.12	8869	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	04/08/2021	150		55.83%	38.47
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2021-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zaleta Salinas	Pavimentación Asfáltica de Estacionamiento de Escuela Secundaria Técnica No. 45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en calle Heroes de la Reforma Sur No. 800 de la colonia Benito Juárez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Benito Juárez	\$ 1,043,520.00	\$ 1,035,278.39	\$ 1,024,237.76	\$ 11,040.64	M2	1280.00	1512	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/08/2021	90		100.00%	98.93
3	SOP-REY-FORTAMUN-003-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos de calle Gardania entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 3,013,554.75	\$ 2,139,224.97	\$ 2,128,572.80	\$ 12,652.17	M2	5275.00	3465	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/06/2021	90		100.00%	99.41
4	SOP-REY-FORTAMUN-004-2021-LP	Licitación Pública	Edificaciones AT, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle de las Claveínas Sur entre calles Geranios y Guirnaldas del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 2,699,610.00	\$ 2,510,869.68	\$ 1,610,044.62	\$ 900,625.16	M2	1740.00	4538	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120		99.00%	64.13
5	SOP-REY-FORTAMUN-005-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Recarpeteo de calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 2,020,688.29	\$ 2,017,902.85	\$ 1,765,533.65	\$ 252,369.30	M2	3537.00	3465	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/06/2021	90		100.00%	87.49
6	SOP-REY-FORTAMUN-006-2020-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle la Finca y Límite del Fraccionamiento la Cima en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento la Cima	\$ 4,469,807.39	\$ 4,378,245.38	\$ 4,094,643.38	\$ 281,402.00	M2	7824.00	6287	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/06/2021	90		100.00%	93.57
7	SOP-REY-FORTAMUN-007-2021-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes y Servicios e Ingeniería, S.A de C.V	Estudios de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad de las Obras Públicas contratadas en el ejercicio 2021, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 6,000,000.00	\$ 5,679,608.16	\$ 984,199.31	\$ 4,695,408.85	Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	26/02/2021	6191	08/03/2021	03/09/2021	180		100.00%	17.33
8	SOP-REY-FORTAMUN-008-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Manuel Pórrero del Llano entre Límite Poniente de la colonia y calle Valentín Gómez Farías de la colonia Nuevo Amanecer en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Nuevo Amanecer	\$ 4,002,870.00	\$ 3,999,911.23	\$ 3,229,595.01	\$ 770,316.22	M2	2580.00	1721	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120		100.00%	80.74
9	SOP-REY-FORTAMUN-009-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos en calle Novena entre calle Elías Piña y Bulevar las Fuentes de la colonia las Fuentes en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes	\$ 893,865.47	\$ 778,548.40	\$ 749,605.04	\$ 28,643.36	M2	1564.64	782	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/06/2021	90		100.00%	96.32
10	SOP-REY-FORTAMUN-010-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle 5 de Mayo desde calle Adolfo López Mateos hasta Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente de la colonia Ferrocarril Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ferrocarril Centro	\$ 2,643,756.00	\$ 1,927,130.45	\$ 1,822,486.94	\$ 104,643.51	M2	1704.00	1694	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120		100.00%	94.57

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021

Con corte al 30 de Junio del 2021

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuesta específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	Nº. de acts. de cabido	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Píazo Difido	Físico	Financiero
11	SOP-REY-FORTAMUN-011-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos en calle Olivos entre Avenida de los Tabachines Norte y calle Granadas del Fraccionamiento Villa Florida sector B en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector B	\$ 1,218,561.57	\$ 1,086,784.47	\$ 1,017,017.48	\$ 89,766.99	M2	2133.00	2876	93 ORD	28/02/2021	6151	08/03/2021	05/06/2021	90		99.00%	93.58
12	SOP-REY-FORTAMUN-029-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Construcción de canal pluvial en Lateral de calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y carretera Reynosa-Monterrey en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Paseo Residencial	\$ 3,747,900.00	\$ 3,216,160.18	\$ 1,018,727.59	\$ 2,198,432.67	ML	403.00	10061	93 ORD	28/02/2021	6131	08/04/2021	13/07/2021	100		18.00%	31.62
13	SOP-REY-FORTAMUN-030-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarias Mexicanas, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Cerro de Padilla entre calles Nevado de Toluca y Cumbres de Acuzingo; Incluye drenaje pluvial de la colonia Almaguer en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Almaguer	\$ 14,227,082.51	\$ 14,224,751.37	\$ 5,661,512.55	\$ 8,563,238.82	M2	9137.03	8369	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	12/08/2021	130		11.38%	39.80
14	SOP-REY-FORTAMUN-031-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de las calles Durazno entre Adolfo Lopez Mateos y Callejon Arroyo y Callejon Arroyo entre Durazno y Limite Oriente de la colonia el Anhelito en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Anhelito	\$ 3,381,169.60	\$ 3,073,684.25	\$ 1,305,951.16	\$ 1,767,813.09	M2	2166.40	2814	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100		78.55%	42.49
15	SOP-REY-FORTAMUN-032-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir de la colonia Integración Familiar en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Integración Familiar	\$ 4,691,738.00	\$ 4,200,026.20	\$ 1,424,088.10	\$ 2,775,938.10	M2	3024.00	2084	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100		35.00%	33.91
16	SOP-REY-FORTAMUN-033-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama de la colonia Voluntad y Trabajo en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Voluntad y Trabajo	\$ 4,369,024.00	\$ 4,220,042.45	\$ 1,462,404.24	\$ 2,757,638.21	M2	2816.00	3843	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100		30.00%	34.65
17	SOP-REY-FORTAMUN-035-2021-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zaieta Salinas	Pavimentación Hidráulica de calle San Miguel entre Bulevar Río San Juan y calle Cerro del Mercado de la colonia Fuentes Coloniales en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fuentes Coloniales	\$ 3,549,056.25	\$ 2,930,662.19	\$ 914,724.33	\$ 2,015,937.86	M2	2287.50	2482	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100		38.00%	31.21
18	SOP-REY-FORTAMUN-038-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Valle Hermoso entre calles Americo Villarreal e Indios Verdes de la colonia el Anhelito en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Anhelito	\$ 1,768,710.00	\$ 1,701,388.70	\$ 510,410.01	\$ 1,180,956.69	M2	1140.00	1412	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100		68.79%	30.00
19	SOP-REY-FORTAMUN-037-2021-LP	Licitación Pública	Rosabel Mata Portillo	Pavimentación Hidráulica de calle Vicente Guerrero entre calles Miguel Hidalgo y Americo Villarreal Guerra (Avenida San Angel) de la colonia Voluntad y Trabajo en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Voluntad y Trabajo	\$ 3,831,872.65	\$ 3,349,040.53	\$ 1,223,614.95	\$ 2,126,325.58	M2	2466.00	3843	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100		7.50%	36.53
20	SOP-REY-FORTAMUN-038-2021-LP	Licitación Pública	Ezgo Industrial Services And Carriers, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica de calle Circunvalación 13; y los tramos de Andador 13, entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2, de la colonia las Cumbres en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Cumbres	\$ 11,304,476.35	\$ 9,499,745.16	\$ 3,025,185.00	\$ 6,474,560.16	M2	11661.78	1829	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	12/08/2021	130		40.00%	31.84
21	SOP-REY-FORTAMUN-044-2021-LP	Licitación Pública	Multiservicios MicroRey S.A. de C.V.	Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle 12 de Octubre entre calle Juan Escutia y Calichera de la colonia Lucio Blanco en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lucio Blanco	\$ 3,287,459.00	\$ 3,197,489.88	\$ 959,246.95	\$ 2,238,242.93	M2	2106.00	3575	93 ORD	28/02/2021	6131	15/04/2021	23/07/2021	100		12.00%	30.00

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021

Con corte al 30 de Junio del 2021

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
22	SOP-REY-FORTAMUN-049-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Construcción de Museo del Ferrocarril (segunda etapa) en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Portiño Díaz de la Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 147,312,304.04	\$ 147,076,889.34	\$ 44,122,978.80	\$ 102,953,612.64	Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	26/02/2021	6221	03/05/2021	19/09/2021	140		9.74%	30.00
23	SOP-REY-FORTAMUN-050-2021-AD	Adjudicación Directa	JAZC Constructora, S.A de C.V	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Retorno 1 entre Límite y calle Oriente 2 de la colonia San Antonio en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	San Antonio	\$ 128,419.44	\$ 125,159.64	\$ -	\$ 125,159.64	ML	58.50	981	93 ORD	28/02/2021	6131	17/05/2021	15/07/2021	60		83.00%	-
24	SOP-REY-FORTAMUN-051-2021-LP	Licitación Pública	Insa Elmek Asesores, S. de R.L de C.V	Construcción de Ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Aldama de la colonia Aquiles Serdan en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aquiles Serdán	\$ 5,900,000.00	\$ 5,839,290.37	\$ 1,751,787.11	\$ 4,087,503.26	M2	700.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	26/02/2021	6221	17/05/2021	13/09/2021	120		8.00%	30.00
25	SOP-REY-FORTAMUN-052-2021-LP	Licitación Pública	Innovación y Construcción de Tamaulipas, S.A de C.V.	Rehabilitación de secciones dañadas del Dren Pluvial de las Mujeres, ubicado en Bulevar Fundadores desde calle Maestro Francisco Nicodemus hasta calle Tiburcio Garza Zamora de la colonia Ribereña en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ribereña	\$ 3,407,094.00	\$ 3,399,344.89	\$ 1,135,687.78	\$ 2,263,677.11	ML	800.00	5993	93 ORD	26/02/2021	6131	17/05/2021	13/09/2021	120		9.00%	33.41
26	SOP-REY-FORTAMUN-053-2021-LP	Licitación Pública	Rosbel Mata Portillo	Rehabilitación y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambillas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Bugambillas	\$ 2,721,351.00	\$ 2,721,043.08	\$ 816,312.92	\$ 1,904,730.16	ML	468.00	13558	93 ORD	26/02/2021	6131	17/05/2021	13/08/2021	90		70.00%	30.00
27	SOP-REY-FORTAMUN-058-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle Loma Larga entre Bulevar Loma Blanca y calle San Luis Polosí del Fraccionamiento Loma Blanca en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Loma Blanca	\$ 10,823,390.13	\$ 10,821,001.72	\$ 3,246,300.62	\$ 7,574,701.20	M2	9144.11	5042	93 ORD	28/02/2021	6141	05/04/2021	12/08/2021	130		12.00%	30.00
28	SOP-REY-FORTAMUN-086-2021-LP	Licitación Pública	Gdantorí, S.A DE C.V.	Construcción de Canal Pluvial, Construcción de cancha de fútbol rápido y Rehabilitación de Techumbres en el área del parque "la ciudad de las familias felices" ubicada al Este del Fraccionamiento Puerta del Sol en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Puerta del Sol	\$ 3,535,324.64	\$ 3,534,978.57	\$ -	\$ 3,534,978.57	Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	26/02/2021	6131	08/07/2021	13/09/2021	70		0.00%	-
29	CANCELADA			Construcción de Banquetas Estampadas en perímetro de Refinería ubicada en el polígono definido entre calle Poza Rica-Tamaulipas-Morelos y Lázaro Cárdenas-Acapulco, Colonia Refinería en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Refinería	\$ 14,278,235.02	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17000.00										
						\$ 280,000,000.00	\$ 258,445,715.56	\$ 90,757,345.90	\$ 167,688,369.66				100893								

Ing. José Ramón Cárdenas Hernández
Encargado del Despacho de la Coordinación
General de Fondos Municipales



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021