



SEGUNDO TRIMESTRE 2021 - DESTINO DEL GASTO - SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL -REYNOSA



CICLO	TRIMESTRE	FOLEO	CATEGORIA	MONTA_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO_OBRERA	ORIGEN_FINANCIAMIENTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_REALIZADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_REVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJECUCION	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	PLIEZO	OBSERVACIONES_CATEGORIA	OBSERVACIONES_EJECUCION
2021	2	TAM210101883661	Proyecto de inversión	669031.75	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669031.75, modificado:669031.75)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMER DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP- 2507	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	2537	8	235	220	[meta] (unidad_medida:Comedores), meta:10, meta_modificada:10]	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE PRIMER DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO 8784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISIETE DE MARZO Y CALLE VEINTICINCO DE FEBRERO CALLE DIECISIETE DE MARZO CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMA. loc=98.292635, lat=20.0300011)	08-03-2021	04-08-2021	669031.75	669031.75	37992.14	37992.14	37992.14	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP-1, contrato:MARIBERTO SANCHEZ SALIARVA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:669031.75, importe_modificado:669031.75)	[meta] (unidad_medida:Comedores), avance:178]	188361proyecto, INICIO, 188361proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883662	Proyecto de inversión	1009336.6	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009336.6, modificado:1009336.6)	CONSTRUCCION DE MODULOS SANTARROS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMER DE JULIO ENTRE CALLES DIECISIETE DE MARZO Y CALLE VEINTICINCO DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP- 2660	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	2660	8	235	220	[meta] (unidad_medida:Sanitarios), meta:10, meta_modificada:10]	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE PRIMER DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO 8784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISIETE DE MARZO Y CALLE VEINTICINCO DE FEBRERO CALLE DIECISIETE DE MARZO CONSTRUCCION DE MODULOS SANTARROS EN ESCUELA PRIMA. loc=98.292635, lat=20.0300011)	08-03-2021	04-08-2021	1009336.6	1009336.6	679682.1	679682.1	679682.1	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP-2, contrato:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1009336.6, importe_modificado:1009336.6)	[meta] (unidad_medida:Sanitarios), avance:178]	188366proyecto, INICIO, 188366proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883644	Proyecto de inversión	449683.29	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449683.29, modificado:449683.29)	CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP- 11598	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	11598	8	1700	1553	[meta] (unidad_medida:P plazas), meta:110, meta_modificada:110]	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU, 8997 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SIXTA CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO EN CALLE QUINT, loc=98.2819586, lat=20.02790681)	08-03-2021	04-08-2021	449683.29	449683.29	384261.01	384261.01	384261.01	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-2, contrato:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:449683.29, importe_modificado:449683.29)	[meta] (unidad_medida:P plazas, avance:110)]	188364proyecto, INICIO, 188364proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883646	Proyecto de inversión	483021.61	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483021.61, modificado:483021.61)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP- 11618	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	11618	8	1700	1553	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:160.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU, 8997 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SIXTA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA, loc=98.2819586, lat=20.0279131)	08-03-2021	04-08-2021	483021.61	483021.61	284064.6	284064.6	284064.6	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-3, contrato:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:483021.61, importe_modificado:483021.61)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0)]	188366proyecto, INICIO, 188366proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883649	Proyecto de inversión	289721.62	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289721.62, modificado:289721.62)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP- 11618	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	11634	8	1700	1553	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU, 8997 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SIXTA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA, loc=98.2819448, lat=20.02794571)	08-03-2021	04-08-2021	289721.62	289721.62	176561.13	176561.13	176561.13	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-4, contrato:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:289721.62, importe_modificado:289721.62)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0)]	188369proyecto, INICIO, 188369proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883668	Proyecto de inversión	197359.94	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197359.94, modificado:197359.94)	CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP- 1918	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	1918	8	864	800	[meta] (unidad_medida:P plazas, meta:6.0, meta_modificada:6.0)]	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 8861 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANURAS DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO DE LA CALLE LL, loc=98.3163961, lat=20.0911131)	08-03-2021	04-08-2021	197359.94	197359.94	126961.94	126961.94	126961.94	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-2, contrato:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARBENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:197359.94, importe_modificado:197359.94)	[meta] (unidad_medida:P plazas, avance:5.0)]	188368proyecto, INICIO, 188368proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883670	Proyecto de inversión	314157.14	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314157.14, modificado:314157.14)	REHABILITACION DE DRENAJE SANTARRO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y LLANO DE OCCIDENTE, RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP- 11629	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	11950	8	864	800	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERA DEL BOSQUE, 8861 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA REHABILITACION DE DRENAJE SANTARRO DE LA CALI, loc=98.3163462, lat=20.0912721)	08-03-2021	04-08-2021	314157.14	314157.14	74099.88	74099.88	74099.88	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-3, contrato:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARBENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:314157.14, importe_modificado:314157.14)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0)]	188370proyecto, INICIO, 188370proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883672	Proyecto de inversión	132026.33	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132026.33, modificado:132026.33)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL LLANO DE OCCIDENTE, RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP- 11684	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	11984	8	864	800	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 8861 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALI, loc=98.3163898, lat=20.09109881)	08-03-2021	04-08-2021	132026.33	132026.33	59821.94	59821.94	59821.94	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-4, contrato:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARBENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:132026.33, importe_modificado:132026.33)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0)]	188367proyecto, INICIO, 188367proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883748	Proyecto de inversión	258258.17	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258258.17, modificado:258258.17)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP- 12083	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	12083	8	1147	1000	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE LICENCIADO BENTO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 8879 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLECHOCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENTISTANO CARRANZA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BEN, loc=98.2480529, lat=20.01168319)	08-03-2021	05-07-2021	258258.17	258258.17	44843.82	44843.82	44843.82	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-5, contrato:LUIS ENRIQUE LEJEZAMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:258258.17, importe_modificado:258258.17)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0)]	188374proyecto, INICIO, 188374proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883354	Proyecto de inversión	481792.11	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481792.11, modificado:481792.11)	CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MARGARITA FRESNO DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP- 7819	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	7819	8	5400	5267	[meta] (unidad_medida:P plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE DORNA Y CALLE FRESNO, CALLE CUATRO DE FEBRERO CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MA, loc=98.2287865, lat=20.03427581)	08-03-2021	04-08-2021	481792.11	481792.11	0	0	0	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-2, contrato:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES TOLISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:481792.11, importe_modificado:481792.11)	[meta] (unidad_medida:P plazas, avance:11.0)]	188354proyecto, INICIO, 188354proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883357	Proyecto de inversión	769489.77	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769489.77, modificado:769489.77)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MARGARITA FRESNO DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP- 7840	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	7840	8	5400	5267	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ 8879 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORNA Y CALLE FRESNO, CALLE CUATRO DE FEBRERO REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DOR, loc=98.2288007, lat=20.03450471)	08-03-2021	04-08-2021	769489.77	769489.77	408416.33	408416.33	408416.33	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-3, contrato:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES TOLISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:769489.77, importe_modificado:769489.77)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0)]	188357proyecto, INICIO, 188357proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883358	Proyecto de inversión	244929.76	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244929.76, modificado:244929.76)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MARGARITA FRESNO DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP- 7855	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	7855	8	5400	5267	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ 8879 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORNA Y CALLE FRESNO, CALLE CUATRO DE FEBRERO REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA, loc=98.2287865, lat=20.03429061)	08-03-2021	04-08-2021	244929.76	244929.76	111241.11	111241.11	111241.11	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-4, contrato:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES TOLISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:244929.76, importe_modificado:244929.76)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0)]	188358proyecto, INICIO, 188358proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210101883360	Proyecto de inversión	173613.34	[f1] (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modidad:4 prog_presa_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173613.34, modificado:173613.34)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MARGARITA FRESNO DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP- 7874	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	7874	8	5400	5267	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0)	1	[g01] (cve_municipio:32_localidad:1_direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ 8879 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORNA Y CALLE FRESNO, CALLE CUATRO DE FEBRERO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MARGARITA, loc=98.2282898, lat=20.03746421)	08-03-2021	04-08-2021	173613.34	173613.34	0	0	0	[c01] (tipo_obraObrera_numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-5, contrato:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES TOLISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:173613.34, importe_modificado:173613.34)	[meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0)]	188360proyecto, INICIO, 188360proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	2	TAM21010188402	Proyecto de inversión	5930151.98	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:5930151.98, modificado:5930151.981)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MARGARITA (ERESNO) DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP- 7329	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	7329	\$	5400	5267	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, meta:3985.0, meta_modificado:3985.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORNA Y CALLE ERESNO, CALLE CUATROEMOC PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GENERAL RODRIGUEZ ENTRE DORNA Y MARGARITA, loc-98.2282452, loc:26.03449506)	08-03-2021	04-08-2021	5930151.98	5930151.98	3060145.95	3060145.95	3060145.95	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-1, contratacion:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:5930151.98, importe_modificado:5930151.981)	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:2869.0))	1188402proyeto, INICIO, 188402proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21010188408	Proyecto de inversión	1893664.97	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:1893664.97, modificado:1893664.971)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIERRENA UBICADA EN CALLE IGNACIO MARSCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMBRES DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 8151	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	8151	\$	420	380	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, meta:558.0, meta_modificado:558.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MARSCAL INTERIOR SN COLONIA BENTO JUAREZ, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO MARSCAL Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ZMELAN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIERRENA (IBC, loc-98.28819877, loc:26.019996361)	08-03-2021	05-07-2021	1893664.97	1893664.97	1816259.46	1816259.46	1816259.46	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-017-2021-LP-1, contratacion:CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:1893664.97, importe_modificado:1893664.671)	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:540.0))	1188408proyeto, INICIO, 188408proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21010188376	Proyecto de inversión	327438.35	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:327438.35, modificado:327438.351)	CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO DE CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP- 12633	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	12633	\$	1147	1000	(meta: (unidad_medida:Pezas a metro 100, meta_modificado:10.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENTO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VIENTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO LOC CALLE BENTO JU, loc-98.2481796, loc:26.01169393)	08-03-2021	05-07-2021	327438.35	327438.35	0	0	0	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-2, contratacion:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:327438.35, importe_modificado:327438.351)	(meta: (unidad_medida:Pezas a metro:0.0))	1188376proyeto, INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21010188370	Proyecto de inversión	750200.47	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:750200.47, modificado:750200.471)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP- 12636	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	12636	\$	1147	1000	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, meta:192.0, meta_modificado:192.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENTO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VIENTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENTO JUAREZ, loc-98.2481796, loc:26.01169393)	08-03-2021	05-07-2021	750200.47	750200.47	322431.96	322431.96	322431.96	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-3, contratacion:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:750200.47, importe_modificado:750200.471)	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:82.0))	1188370proyeto, INICIO, 188370proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21010188372	Proyecto de inversión	900672.44	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:900672.44, modificado:900672.441)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP- 12655	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	12655	\$	1147	1000	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, meta:334.0, meta_modificado:334.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENTO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VIENTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENTO J, loc-98.24807405, loc:26.01170267)	08-03-2021	05-07-2021	900672.44	900672.44	39917.83	39917.83	39917.83	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-4, contratacion:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:900672.44, importe_modificado:900672.441)	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:17.0))	1188372proyeto, INICIO, 188372proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21010188414	Proyecto de inversión	7275084.33	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:7275084.33, modificado:7275084.331)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y CARRIBERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA SAN CARLOS CASTI EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP- 11554	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	11554	\$	1700	1553	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, meta:2540.0, meta_modificado:5140.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CARTAS CARLOS CASTI, 88707 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRIBERA A SAN CARLOS CASTI, CALLE SAN CARLOS DE LA COLONIA SAN CARLOS EN LA ZONA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAL, loc-98.2819374, loc:26.02935951)	08-03-2021	04-08-2021	7275084.33	7275084.33	4149415.23	4149415.23	4149415.23	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-1, contratacion:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTEPERRE S.A, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:7275084.33, importe_modificado:7275084.331)	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:4890.0))	1188414proyeto, INICIO, 188414proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21010188419	Proyecto de inversión	254925.2	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:254925.2, modificado:254925.21)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL-44- EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP- 11883	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	11883	\$	864	800	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, meta:1647.0, meta_modificado:1647.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88015 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA, loc-98.31636998, loc:26.091145091)	08-03-2021	04-08-2021	254925.2	254925.2	2338629.1	2338629.1	2338629.1	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-1, contratacion:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:254925.2, importe_modificado:254925.21)	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:1515.0))	1188419proyeto, INICIO, 188419proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21010188416	Proyecto de inversión	3232045.56	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:3232045.56, modificado:3232045.561)	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP- 12540	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	12540	\$	1147	1000	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificado:2003.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENTO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VIENTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENTO JUAREZ ENTRE, loc-98.24801113, loc:26.01166411)	08-03-2021	05-07-2021	3232045.56	3232045.56	1583132.17	1583132.17	1583132.17	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-1, contratacion:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:3232045.56, importe_modificado:3232045.561)	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:701.0))	1188416proyeto, INICIO, 188416proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201929816	Proyecto de inversión	311205.52	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:311205.52, modificado:311205.521)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES GAROQUITO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA INDIOS PODIMOS Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE LAS CALLES PALOMA Y YERBECA DE LA COLONIA JOSÉ LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP- 59882	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	59882	\$	550	450	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, meta:275.0, meta_modificado:275.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GAROQUITO PEMEX VIENTURO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LOPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLES YOLANDA Y CALLE YERBECA, CALLE LIAN Y MENDEZ, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES, loc-98.28839921, loc:26.04054471)	05-04-2021	13-07-2021	311205.52	311205.52	0	0	0	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-5, contratacion:LUIS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:311205.52, importe_modificado:311205.521)	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:55.0))	1192801proyeto, INICIO, 192801proyeto, PROCESO, 192801proyeto, INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020192750	Proyecto de inversión	2775786.11	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:2775786.11, modificado:2775786.111)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRIGUEZ Y HERNAN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP- 57977	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	57977	\$	890	800	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, meta:2480.0, meta_modificado:2448.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CAL, loc-98.23095992, loc:26.06818321)	05-04-2021	13-07-2021	2775786.11	2775786.11	1153524.77	1153524.77	1153524.77	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-1, contratacion:MIGUEL ANGEL OBRERON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:2775786.11, importe_modificado:2775786.111)	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:1224.0))	1192780proyeto, INICIO, 192780proyeto, PROCESO, 192780proyeto, INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020192756	Proyecto de inversión	440649.18	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:440649.18, modificado:440649.181)	CONSTRUCCION DEL ALMIRADO PUBLICO DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRIGUEZ Y HERNAN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP- 57999	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	57999	\$	890	800	(meta: (unidad_medida:Pezas a metro 15.0, meta_modificado:15.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO DE LA CALLE AZUCENA, loc-98.23095977, loc:26.06827961)	05-04-2021	13-07-2021	440649.18	440649.18	0	0	0	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-2, contratacion:MIGUEL ANGEL OBRERON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:440649.18, importe_modificado:440649.181)	(meta: (unidad_medida:Pezas a metro:0.0))	192785proyeto, INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020192750	Proyecto de inversión	418545.71	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:418545.71, modificado:418545.711)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRIGUEZ Y HERNAN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP- 58089	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	58088	\$	890	800	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, meta:268.0, meta_modificado:268.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CA, loc-98.2828252, loc:26.0373161)	05-04-2021	13-07-2021	418545.71	418545.71	105883.02	105883.02	105883.02	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-3, contratacion:MIGUEL ANGEL OBRERON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:418545.71, importe_modificado:418545.711)	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:134.0))	192780proyeto, INICIO, 192780proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020192758	Proyecto de inversión	215164.39	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:215164.39, modificado:215164.391)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRIGUEZ Y HERNAN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP- 58075	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	58075	\$	890	800	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, meta:268.0, meta_modificado:268.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE A, loc-98.2828253, loc:26.03666021)	15-04-2021	13-07-2021	215164.39	215164.39	0	0	0	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-4, contratacion:MIGUEL ANGEL OBRERON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:215164.39, importe_modificado:215164.391)	(meta: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:154.0))	192782proyeto, INICIO, 192782proyeto, PROCESO, 192782proyeto, INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020192756	Proyecto de inversión	2011865.33	(f1) (c16b_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), mono:2011865.33, modificado:2011865.331)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ALVARO OBRERON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP- 58153	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	58153	\$	703	650	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificado:1085.0))	1	(g01) (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88709 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBRERON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CUATRO ESTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CA, loc-98.2531929, loc:26.00799711)	05-04-2021	13-07-2021	2011865.33	2011865.33	98504.99	98504.99	98504.99	(c01) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-1, contratacion:ALEXANDRO LEON ORTIZ FRENILDO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, mono:2011865.33, importe_modificado:2011865.331)	(meta: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:1145.0))	1927556proyeto, INICIO, 1927556proyeto, PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	2	TAM210201927573	Proyecto de inversión	199843.05		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199843.05, modificado:199843.05)	CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE LA CALLE L ESTE ENTRE CALLES ALVARO ORRIGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 58197	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	58197	\$	703	650	(meta: [unidad_medida:Piezas meta:60, meta_modificada:6.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE CLAUDIO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO ORRIGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE LA CALLE L ESTE ENTRE CALLES AL. loc-98.25350479, lat:26.00784916])	06.04.2021	13.07.2021	199843.05	199843.05	0	0	0	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-2, comunicacion:ALEXANDRO LEON ORTIZ FRENTELLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:199843.05, importe_modificado:199843.05])	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:4.0])	11927573 proyecto_NICIO, 1927573proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201927590	Proyecto de inversión	363083.99		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363083.99, modificado:363083.99)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE L ESTE ENTRE CALLES ALVARO ORRIGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 58241	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	58241	\$	703	650	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE CLAUDIO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO ORRIGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE L ESTE ENTRE CALLES. loc-98.25344847, lat:26.00792871])	06.04.2021	13.07.2021	363083.99	363083.99	32762.76	32762.76	32762.76	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-3, comunicacion:ALEXANDRO LEON ORTIZ FRENTELLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:363083.99, importe_modificado:363083.99])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0])	1927590proyecto_NICIO, 1927590proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201927599	Proyecto de inversión	229040.85		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229040.85, modificado:229040.85)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE L ESTE ENTRE CALLES ALVARO ORRIGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 58271	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	58271	\$	703	650	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE CLAUDIO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO ORRIGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE L ESTE ENTRE CA. loc-98.25320071, lat:26.00942327])	06.04.2021	13.07.2021	229040.85	229040.85	33330.58	33330.58	33330.58	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-4, comunicacion:ALEXANDRO LEON ORTIZ FRENTELLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:229040.85, importe_modificado:229040.85])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0])	1927599 proyecto_NICIO, 1927599proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021		TAM210201919667	Proyecto de inversión	8080956.24		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8080956.24, modificado:8080956.24)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA PLATA ENQUINA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP - 36690	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	36690	\$	4044	3900	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73440, meta_modificada:7344.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA I DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE ENCENDIDO BIENTO JUAREZ PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE A. loc-98.24242005, lat:26.04737805])	08.03.2021	05.06.2021	8080956.24	8080956.24	3519054.17	3519054.17	3519054.17	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP-1, comunicacion:FLORENCIA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8080956.24, importe_modificado:8080956.24])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0])	1919667 proyecto_NICIO, 1919667proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201919717	Proyecto de inversión	761101.36		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761101.36, modificado:761101.36)	CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA I DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP - 36845	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	36845	\$	4044	3900	(meta: [unidad_medida:Piezas meta:204, meta_modificada:20.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA I DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE ENCENDIDO BIENTO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL, loc-98.24242869, lat:26.04738085])	08.03.2021	05.06.2021	761101.36	761101.36	0	0	0	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP-2, comunicacion:CONSTRUCTORES FLORENCIA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:761101.36, importe_modificado:761101.36])	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	1919717 proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201921570	Proyecto de inversión	8919076.46		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8919076.46, modificado:8919076.46)	REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 (INCLUYE EMISOR), UBICADO EN LA CALLE PLATA ENQUINA CON CALLE REVOLUCION Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA I DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP - 42978	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	42978	\$	5995	5000	(meta: [unidad_medida:Plantas meta:19, meta_modificada:1.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE PLATA INTERIOR SN COLONIA VILLA EMBAJADA, 88798 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE ALAMOS, REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 INCLUYE EMISOR UBICADO EN LA CALLE. loc-98.24249264, lat:26.99893062])	15.04.2021	11.09.2021	8919076.46	8919076.46	3412307.11	3412307.11	3412307.11	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP-1, comunicacion:BY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8919076.45, importe_modificado:8919076.45])	(meta: [unidad_medida:Plantas, avance:128.0])	1921570proyecto_NICIO, 1921570proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201927968	Proyecto de inversión	32121.02		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32121.02, modificado:32121.02)	CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEROS Y TERCERA DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP - 59700	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	59700	\$	550	450	(meta: [unidad_medida:Piezas meta:8.0, meta_modificada:8.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX VENTURO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE FERRERA, CALLE JUAN N. MENDOZA CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES GASODUCTO, loc-98.28280734, lat:26.04028177])	06.04.2021	13.07.2021	32121.02	32121.02	0	0	0	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-3, comunicacion:ULTRA HOME DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:32121.02, importe_modificado:32121.02])	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	1927968 proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201915196	Proyecto de inversión	4866703.13		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866703.13, modificado:4866703.13)	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 74974	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	74974	\$	553	537	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3424, meta_modificada:3424.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALA, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS CALLE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PARQUE DE A. loc-98.26066193, lat:26.09527921])	17.05.2021	03.09.2021	4866703.13	4866703.13	1889334.53	1889334.53	1889334.53	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-1, comunicacion:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:4866703.13, importe_modificado:4866703.13])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0])	1915196proyecto_NICIO, 1915196proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201916103	Proyecto de inversión	301717.83		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301717.83, modificado:301717.83)	CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 74992	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	74992	\$	553	537	(meta: [unidad_medida:Piezas meta:70, meta_modificada:7.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALA, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS CALLE CONSTRUCCION DE ALMBRADO PUBLICO DE CALLE PAR. loc-98.26575703, lat:26.00251861])	17.05.2021	03.09.2021	301717.83	301717.83	0	0	0	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-2, comunicacion:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:301717.83, importe_modificado:301717.83])	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	1916103 proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM2102019151618	Proyecto de inversión	649918.49		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649918.49, modificado:649918.49)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 75027	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	75027	\$	553	537	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALA, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS CALLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE P. loc-98.26859581, lat:26.00929242])	17.05.2021	03.09.2021	649918.49	649918.49	0	0	0	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-3, comunicacion:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:649918.49, importe_modificado:649918.49])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	1916184proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201927956	Proyecto de inversión	2280693.06		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280693.06, modificado:2280693.06)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES YOLANDA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEROS Y TERCERA DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP - 1_59660	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	59650	\$	550	450	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32570, meta_modificada:257.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX VENTURO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE FERRERA, CALLE JUAN N. MENDOZA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX, loc-98.282801579, lat:26.04027862])	08.04.2021	13.07.2021	2280693.06	2280693.06	1108535.09	1108535.09	1108535.09	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-1, comunicacion:ULTRA HOME DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2280693.06, importe_modificado:2280693.06])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:507.0])	1927956proyecto_NICIO, 1927956proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201927963	Proyecto de inversión	340793.18		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340793.18, modificado:340793.18)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y YOLANDA DE LA COLONIA UNIDOS PODEROS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-2 - 59679	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	59679	\$	89	80	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3790, meta_modificada:379.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX VENTURO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE FERRERA, CALLE JUAN N. MENDOZA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS. loc-98.28902148, lat:26.04126462])	05.04.2021	13.07.2021	340793.18	340793.18	0	0	0	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-4, comunicacion:ULTRA HOME DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:340793.18, importe_modificado:340793.18])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0])	1927963proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM210201927980	Proyecto de inversión	441194.17		(f1) (c610_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prog_mes:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441194.17, modificado:441194.17)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEROS Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP - 59735	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	59735	\$	550	450	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0])	1	(g01: [cve_municipio:32, localdad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX VENTURO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE FERRERA, CALLE JUAN N. MENDOZA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS. loc-98.2810854, lat:26.04032591])	06.04.2021	13.07.2021	441194.17	441194.17	0	0	0	(c61: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-4, comunicacion:ULTRA HOME DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:441194.17, importe_modificado:441194.17])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0])	1927980proyecto_NICIO, 1927980proyecto_NICIO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	2	TAM21020 191628	Proyecto de inversión	249435.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_ges:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249435.43, modificado:249435.43}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA DE CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY- FAISMUN-456-2121-LP - 75058	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	75058	\$	553	537	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}	1	{gs01: {svc_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALA, 86799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE REHABILITACION DE RED DE AGUA DE CALLE PARQUE, lon: -98.26543662, lat:20.60913071}}	17-05-2021	03-09-2021	249435.43	249435.43	0	0	0	{c01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-456-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:249435.43, importe_modificado:249435.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}	191628/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020 192210	Proyecto de inversión	8690593.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_ges:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8690593.59, modificado:8690593.59}}	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON CALLE ROCALLOSA DEL FRACCIONAMIENTO LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 44805	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	44805	\$	3287	3000	{meta1: {unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{gs01: {svc_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LA PRADERA INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 88710 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ROCALLOSA Y CALLE EVEREST, REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON, lon: -98.34833087, lat:20.678184491}}	15-04-2021	11-09-2021	8690593.59	8690593.59	2799539.02	2799539.02	2799539.02	{c01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-042-2021-LP-2, contratista:COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L.M., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8690593.59, importe_modificado:8690593.59}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:0.27}}	1922210/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020 1919740	Proyecto de inversión	1197484.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_ges:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197484.01, modificado:1197484.01}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 36906	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	36906	\$	4404	3900	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{gs01: {svc_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR DOMINIO CONOCIDO COLONIA 1 DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE LAZCENADO BENTO JUAREZ, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE, lon: -98.24253105, lat:20.68779971}}	08-03-2021	05-06-2021	1197484.01	1197484.01	525226.54	525226.54	525226.54	{c01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1197484.01, importe_modificado:1197484.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}}	1919740/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	TAM21020 1919810	Proyecto de inversión	636185.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_ges:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636185.63, modificado:636185.63}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 37054	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	37054	\$	4404	3900	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{gs01: {svc_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA 1 DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE LAZCENADO BENTO JUAREZ, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL, lon: -98.24261, lat:20.68789211}}	08-03-2021	05-06-2021	636185.63	636185.63	137962.44	137962.44	137962.44	{c01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:636185.63, importe_modificado:636185.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}}	1919810/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones