

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021 (REGIONES TERRESTRES)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2021
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-024-2021-LP	FRACC. LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR SECTOR III	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE SAN FELIX ENTRE CALLES SAN JAVIER Y SANTA MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR SECTOR III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,342,541.84	\$1,149,165.45	M2	2,350.00	2,350.00	2,350.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	7,295	100.00%	99.1%	\$1,138,730.90	\$10,434.55
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-025-2021-LP	JOSE LOPEZ PORTILLO	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES BALTAZAR DIAZ BAZAN Y MORELOS, DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,546,632.10	\$2,081,040.28	M2	1,641.40	1,641.40	1,641.40	08/03/2021	05/07/2021	Personas	2,121	100.00%	90.9%	\$1,892,126.93	\$188,913.35
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-026-2021-LP	DEL VALLE	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RIO MANTE DEL FRACC. AYUNTAMIENTO Y CALLE OLMOS, DE LA COLONIA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,755,924.19	\$2,268,949.03	M2	4,824.00	4,824.00	4,824.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	1,586	100.00%	98.6%	\$2,236,681.69	\$32,267.34
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-027-2021-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SAN JUANITA ENTRE AVENIDA LOMA DORADA AVENIDA TECNOLOGICO, EN LA COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,955,756.30	\$2,659,273.76	M2	5,418	5,418.00	5,418.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	11,939	100.00%	96.1%	\$2,555,392.63	\$103,881.13
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-028-2021-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE MANRIQUEZ ENTRE CALLES ESTHER Y LUCIA DE LA, DE LA COLONIA AMPLIACION DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,214,708.00	\$3,167,858.65	M2	2,072	2,072.00	2,072.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	2,015	100.00%	95.8%	\$3,033,954.48	\$133,904.17
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-057-2021-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLES SAN FELIX Y LOMA DORADA, EN COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,223,814.30	\$2,752,986.33	M2	5,643.00	5,643.00	5,643.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	7,295	100.00%	90.7%	\$2,497,872.91	\$255,113.42
				TOTAL	\$16,039,376.73	\$14,079,273.50							SUB TOTAL PAGADO				\$13,354,759.54	\$724,513.96
				MINISTRADO	\$15,444,564.00								COMISIONES PAGADAS				\$373.52	
				TECHO FINANCIERO	\$15,444,564.00								PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR AMIC				\$41,408.71	
													PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR CMIC				\$6,540.34	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 15,463,480.58								PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR IVC				\$61,107.02	
				SALDO A FAVOR	\$ 1,999,291.45								PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)				\$0.00	
													TOTAL PAGADO				\$13,464,189.13	
													DEPOSITO DE MUNICIPIO				\$0.00	
													INTERESES BANCARIOS				\$18,916.58	
													SALDO EN CUENTA				\$1,999,291.45	


ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024