



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2021
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

► COORDINACIÓN DE
FONDOS MUNICIPALES

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP	15 DE ENERO	MAURICIO SÁNCHEZ SALDÍVAR	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE 1 DE JULIO ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 24 DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,899,770.39	\$1,447,102.02	\$1,678,638.34	M2	102.85	152.64	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	455	100.00%	94.39%	\$1,584,549.34	\$94,089.00
2	SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP	FIDEL VELÁZQUEZ	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,623,237.00	\$6,551,703.97	\$7,599,976.61	M2	5,558.00	4,875.53	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	10,667	100.00%	88.78%	\$6,747,308.72	\$852,667.89
3	SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP	CAPITÁN CARLOS CANTÚ	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACIÓN MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,154,211.04	\$7,325,440.37	\$8,497,510.83	M2	5,904.00	6,293.21	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	3,253	100.00%	98.05%	\$8,331,576.89	\$165,933.94
4	SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP	RIBERAS DEL BOSQUE	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,473,782.75	\$2,752,395.35	\$3,192,778.61	M2	2,700.00	2,261.25	08/03/2021	05/07/2021	PERSONAS	1,664	100.00%	97.41%	\$3,110,202.00	\$82,576.61
5	SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP	INDEPENDENCIA	LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,802,610.00	\$4,714,323.26	\$5,468,614.98	M2	3,740.00	2,913.84	08/03/2021	05/07/2021	PERSONAS	2,147	92.00%	77.48%	\$4,237,261.90	\$1,231,353.08
6	SOP-REY-FAISMUN-017-2021-LP	BENITO JUÁREZ	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,998,054.60	\$1,632,469.54	\$1,893,664.67	M2	540.00	558.00	08/03/2021	05/06/2021	PERSONAS	800	100.00%	95.93%	\$1,816,529.46	\$77,135.21
7	SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP	1 DE MAYO	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,720,865.00	\$9,203,213.14	\$10,675,727.24	M2	6,910.00	7,343.75	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	8,304	92.00%	81.02%	\$8,649,062.43	\$2,026,664.81
8	SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP	FIDEL VELÁZQUEZ	MIGUEL ÁNGEL OBREGÓN RAMÍREZ	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,050,132.50	\$3,319,090.85	\$3,850,145.39	M2	3,255.00	2,448.57	05/04/2021	13/07/2021	PERSONAS	6,761	88.00%	76.35%	\$2,939,650.84	\$910,494.55
9	SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP	AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA	ALEJANDRO LEÓN ORTIZ FRESNILLO	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,932,335.00	\$2,409,657.95	\$2,795,203.22	M2	1,890.00	1,685.56	05/04/2021	13/07/2021	PERSONAS	1,353	100.00%	56.67%	\$1,584,169.99	\$1,211,033.23
10	SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I Y UNIDOS PODEMOS	ULTRA HOME DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS; Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,700,327.50	\$3,185,445.65	\$3,695,116.95	M2	2,385.00	2,916.19	05/04/2021	13/07/2021	PERSONAS	4,169	45.15%	35.37%	\$1,306,887.31	\$2,388,229.64
11	SOP-REY-FAISMUN-042-2021-LP	FRACC. LA CIMA	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L.	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON CALLE ROCALLOSA DEL FRACCIONAMIENTO LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,025,092.72	\$7,491,891.03	\$8,690,593.59	LOTE	1.00	1.00	15/04/2021	11/09/2021	PERSONAS	6,287	99.00%	91.01%	\$7,909,144.67	\$781,448.92
12	SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP	VILLA ESMERALDA	B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 (INCLUYE EMISOR), UBICADO EN LA CALLE PLATA ESQUINA CON CALLE ALEACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,805,436.97	\$7,688,859.02	\$8,919,076.46	LOTE	1.00	1.00	15/04/2021	11/09/2021	PERSONAS	10,995	78.00%	58.97%	\$5,259,150.41	\$3,659,926.05
13	SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP	BALCONES DE ALCALÁ	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,254,096.50	\$5,230,840.41	\$6,067,774.88	M2	4,031.00	3,424.00	17/05/2021	03/09/2021	PERSONAS	4,355	88.00%	70.07%	\$4,251,447.58	\$1,816,327.30
14	SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP	MODELO	CONSTRUCCIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,552,643.75	\$6,669,743.75	\$7,736,902.75	M2	5,512.50	5,043.06	21/06/2021	18/09/2021	PERSONAS	3,184	47.00%	40.97%	\$3,169,545.18	\$4,567,357.57

[illegible]

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ARQ. NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ



**COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021**