

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA, EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, HACE DEL CONOCIMIENTO A SU POBLACIÓN, EL COSTO, UBICACIÓN, METAS Y BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS CONSIDERADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2021, TERCER TRIMESTRE

► COORDINACIÓN DE
FONDOS MUNICIPALES

TECHO FINANCIERO FISMDF 2021: \$93,706,653.00

NO.	OBRAS Y/O ACCIONES	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO PAGADO CON IVA	UBICACIÓN			META	BENEFICIARIOS (Personas)
					ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
1	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE 1 DE JULIO ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 24 DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE ENERO	\$1,899,770.39	\$1,678,638.34	\$1,584,549.34	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	152.64 M2	455
2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$8,623,237.00	\$7,599,976.61	\$6,747,308.72	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	4,875.53 M2	10,667
3	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ	\$9,154,211.04	\$8,497,510.83	\$8,331,576.89	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	6,293.21 M2	3,253
4	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE	\$4,473,782.75	\$3,192,778.61	\$3,110,202.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2,261.25 M2	1,664
5	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	\$5,802,610.00	\$5,468,614.98	\$4,237,261.90	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2,913.84 M2	2,147
6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ	\$1,998,054.60	\$1,893,664.67	\$1,816,529.46	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	558 M2	800
7	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO	\$10,720,865.00	\$10,675,727.24	\$8,649,062.43	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	7,343.75 M2	8,304
8	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$5,050,132.50	\$3,850,145.39	\$2,939,650.84	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2,448.57 M2	6,761
9	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,932,335.00	\$2,795,203.22	\$1,584,169.99	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1,685.56 M2	1,353
10	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS; Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,700,327.50	\$3,695,116.95	\$1,306,887.31	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2,916.19 M2	4,169
11	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON CALLE ROCALLOSA DEL FRACCIONAMIENTO LA CIMA	\$9,025,092.72	\$8,690,593.59	\$7,909,144.67	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	6,287
12	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 39 (INCLUYE EMISOR), UBICADO EN LA CALLE PLATA ESQUINA CON CALLE ALEACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,805,436.97	\$8,919,076.46	\$5,259,150.41	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	10,995

13	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ	\$6,254,096.50	\$6,067,774.88	\$4,251,447.58	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3,424 M2	4,355
14	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA DE LA COLONIA MODELO	\$8,552,643.75	\$7,736,902.75	\$3,169,545.18	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5,043.06 M2	3,184
15	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVES CON CALICHERA DE LA COLONIA ESPERANZA	\$1,850,000.00	\$1,848,216.48	\$658,735.49	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	1,446
16	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAÍDO EN CALLE PRIVADA MÉXICO DE LA COLONIA VILLA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,200,000.00	\$2,406,649.62	\$822,927.70	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	500 ML	891
17	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUAN N. MÉNDEZ DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO II; Y EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO ENTRE PASEO AZTLÁN Y 11 Y EL TRAMO ENTRE 18 Y 20 DE LA COLONIA LAS FUENTES	\$2,140,682.96	\$2,139,593.54	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	492 ML	31,385
18	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANTONIO J. BERMÚDEZ ENTRE PRIMAVERA Y CIPRESES, COLONIA ANTONIO J. BERMÚDEZ; Y BULEVAR ÁLVARO OBREGÓN ENTRE TLAXCALA Y VILLA HERMOSA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN RODRÍGUEZ	\$3,346,741.91	\$3,341,716.01	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	776 ML	17,352
19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE RÍO BRAVO Y SANTA CATARINA; CALLE TRES PICOS ENTRE RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO TAMESÍ Y CALLE RÍO GUADALQUIVIR ENTRE RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO PESQUERÍAS, TODAS EN LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS	\$1,250,482.53	\$1,249,992.48	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	302.60 ML	12,237
20	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UN TRAMO DE BULEVAR LAS FUENTES UBICADO ENTRE RÍO SAN JUAN Y RÍO BRAVO; Y UN TRAMO UBICADO EN RÍO SAN JUAN ENTRE BULEVAR LAS FUENTES Y SIERRA GORDA DE LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS	\$2,183,537.57	\$2,149,832.73	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	270.50 ML	12,299
TOTAL			\$93,897,725.38	\$62,378,149.91					
SUB TOTAL PAGADO				\$62,378,149.91					
5% ICIC				\$74,872.52					
5% INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL				\$231,920.77					
4% AMIC				\$125,638.61					
COMISIONES PAGADAS				\$591.60					
PAGO 1 AL MILLAR (ART. 54 LOPT)				\$93,897.73					
TOTAL PAGADO				\$62,905,071.14					
MINISTRADO				\$84,335,985.00					
DEPOSITO EN EFECTIVO				\$1.00					
INTERESES BANCARIOS				\$398,170.28					
TOTAL MINISTRADO + INTERES				\$84,734,156.28					
SALDO EN CUENTA				\$21,829,085.14					

COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ARQ. NOHEMÍ ALEMAN HERNÁNDEZ

