

49	2021	3	TAM21010197719	Proyecto de inversión	\$2,496,649.62	[[{"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":2496649.62, "modificado":0.01}]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CADO EN CALLE PIRUATA MEXICO DE LA COLONIA VILA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOPREY-FABRIN-098-2021-LP-138402	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	138402	5	461	430			[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":5000,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"PRIVADA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VILA DEL SOL, REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LAFAYETTE DEL CANAL BORDO, CALLE NOGALAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CADO EN CALLE PIRUATA MEXICO DE LA COLONIA VILA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "lat":-98.32423444, "lon":26.076112411}]]	06/07/2021	13/09/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin comentarios	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":5000,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	[[{"observacion":"El proyecto cuenta con observaciones en la MDX, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en curso en el SRFIT. Se sugiere su continuación en la MIES y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIR de la LCF.", "tipo_obs": "Detalles del Proyecto del Gasto", "mensaje": "L107", "usuario": "joshhermes1", "fecha": "2023-09-27"}]]	Sin observaciones	5
50	2021	3	TAM21010198640	Proyecto de inversión	\$1,848,216.48	[[{"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":1848216.48, "modificado":0.01}]]	CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELAS CON CALHEBA DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 175254	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	175254	5	800	646			[[{"id_unidad_medida":1013,"unidad_medida":1,"Monto":1000000,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"CALLE CLAVELAS INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 8877 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PAMAYAS Y CERRADA CALHEBA - FRENOS, CALLE TERESITAS CONSTRUCCION CARCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELAS ENTRE CALLE", "lat":-98.15071027, "lon":26.018846761}]]	06/07/2021	13/09/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin comentarios	[[{"id_unidad_medida":1013,"unidad_medida":1,"Monto":1000000,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	[[{"observacion":"El proyecto cuenta con observaciones en la MDX, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en curso en el SRFIT. Se sugiere su continuación en la MIES y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIR de la LCF.", "tipo_obs": "Detalles del Proyecto del Gasto", "mensaje": "L107", "usuario": "joshhermes1", "fecha": "2023-09-27"}]]	Sin observaciones	5
51	2021	3	TAM21010198613	Proyecto de inversión	\$1,005,552.17	[[{"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":1005552.17, "modificado":1005552.17}]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUAN N. MENENDEZ DE LA COLONIA ANTONIO J. BERMUDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-179299	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	179299	5	715	660			[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":1000000,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LOPEZ FORTLEO, 8077 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERESITAS Y CALLE SAN MENDOZA, CALLE REYNOSA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUAN N. MENENDEZ DE LA COLONIA ANTONIO J. BERMUDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "lat":-98.2079912, "lon":26.019487321}]]	11/08/2021	19/09/2021	\$1,005,552.17	\$1,005,552.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[[{"tipo_obs":"Obs", "mensaje_comentario":"SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-179299", "contrato":"CONSTRUCCION DE SERVICIOS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "monto":2139591.54, "importe_modificado":2139591.54}]]	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":1000000,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	5
52	2021	3	TAM21010198609	Proyecto de inversión	\$1,134,041.37	[[{"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":1134041.37, "modificado":1134041.37}]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO ENTRE PASAD AZULAN Y 1 Y EL TRAMO ENTRE 18 Y 20 DE LA COLONIA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 176953	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	176953	5	15900	14100			[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":2000000,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"BOULEVARD LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES ENTRE CALLE PASAD AZULAN Y CALLE FUENTES, CALLE JESUS MARIA PERA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO 17", "lat":-98.1719039, "lon":26.001782611}]]	11/08/2021	19/09/2021	\$1,134,041.37	\$1,134,041.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[[{"tipo_obs":"Obs", "mensaje_comentario":"SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-176953", "contrato":"CONSTRUCCION DE SERVICIOS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "monto":2139591.54, "importe_modificado":2139591.54}]]	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":194411,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	5
53	2021	3	TAM21010198725	Proyecto de inversión	\$1,510,568.85	[[{"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":1510568.85, "modificado":1510568.85}]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANTONIO J. BERMUDEZ ENTRE PRIMAVERA Y CIPRESIS COLONIA ANTONIO J. BERMUDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-176018	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	176018	5	4500	3500			[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":358.01,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"CALLE ANTONIO J. BERMUDEZ INTERIOR SN COLONIA ANTONIO J. BERMUDEZ 4077 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CIPRESIS, CALLE COLONIA LAS FUENTES REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANTONIO J. BERMUDEZ ENTRE", "lat":-98.20501036, "lon":26.035646051}]]	11/08/2021	19/09/2021	\$1,510,568.85	\$1,510,568.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[[{"tipo_obs":"Obs", "mensaje_comentario":"SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-176018", "contrato":"GERBERTO ORODRIGUEZ CRISTOBAL", "convocatoria":"MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "monto":3341716.01, "importe_modificado":3341716.01}]]	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":60.01,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	5
54	2021	3	TAM21010198720	Proyecto de inversión	\$1,831,147.16	[[{"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":1831147.16, "modificado":1831147.16}]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR ALVARO OBREGON ENTRE TLACALCA Y VELA HERMOZA DE LA COLONIA AMPLIACION ROBRODUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-178099	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	178098	5	4800	4552			[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":418.01,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"BOULEVARD ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA ROBRODUEZ AMPLIACION, 8631 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TLACALCA Y CALLE VELA HERMOZA, CALLE PASAD DE LAS YEGAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR ALVARO O", "lat":-98.2039038, "lon":26.032636511}]]	11/08/2021	19/09/2021	\$1,831,147.16	\$1,831,147.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[[{"tipo_obs":"Obs", "mensaje_comentario":"SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-178099", "contrato":"GERBERTO ORODRIGUEZ CRISTOBAL", "convocatoria":"MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "monto":3341716.01, "importe_modificado":3341716.01}]]	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":96.2711,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	5
55	2021	3	TAM21010198738	Proyecto de inversión	\$1,249,992.48	[[{"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":1249992.48, "modificado":1249992.48}]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE RÍO BRAVO Y SANTA CATARINA, CALLE TRES POCOS ENTRE RÍO PURIFICACION Y RÍO TAMAYO Y CALLE RÍO GUADALQUIVIR ENTRE RÍO PURIFICACION Y RÍO PISQUERIAS, TODAS EN LA COLONIA FUENTES SECCION LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 178771	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	178771	5	6217	6000			[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":383.01,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 8790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE SANTA CATARINA, CALLE TRES POCOS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE", "lat":-98.13255465, "lon":26.004452811}]]	11/08/2021	19/09/2021	\$1,249,992.48	\$1,249,992.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[[{"tipo_obs":"Obs", "mensaje_comentario":"SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-178771", "contrato":"TERABRACORAS Y URBANISMOS BIVI S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "monto":3149992.48, "importe_modificado":3149992.48}]]	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":60.01,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	5
56	2021	3	TAM21010198720	Proyecto de inversión	\$2,149,832.73	[[{"ciclo_recursos":2021,"tipo_recursos":"MUNICIPAL", "prog_pres":4,"tipo_recursos":"Programa Municipal", "monto":191077.07, "modificado":191077.07}, {"ciclo_recursos":2021,"monto":35,"modalidad":"T","prog_pres":4,"tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS)", "monto":195879.66, "modificado":195879.66}]]	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UN TRAMO DE BULEVAR LAS FUENTES UBICADO ENTRE RÍO SAN JUAN Y RÍO BRAVO Y UN TRAMO UBICADO EN RÍO SAN JUAN ENTRE BULEVAR LAS FUENTES Y SIERRA GORDA DE LA COLONIA FUENTES SECCION LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 180213	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	180213	5	6599	5700			[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":271.01,"meta_modificada":0.01}]]	[[{"ve_municipio":32,"localidad":1,"direccion":"BOULEVARD LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 8570 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO SAN JUAN Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE SIERRA GORDA REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UN TRAMO DE BULEVAR L", "lat":-98.31963596, "lon":26.050448811}]]	11/08/2021	19/09/2021	\$2,149,832.73	\$2,149,832.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[[{"tipo_obs":"Obs", "mensaje_comentario":"SOPREY-FABRIN-092-2021-LP-180213", "contrato":"CONSTRUCCIONES S E ELECTRICIDAD Y BUENA VISTA S.A. DE C.V.", "convocatoria":"MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS", "monto":2149832.73, "importe_modificado":2149832.73}]]	[[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Monto":48.7911,"meta_modificada":0.01}]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	5