




MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
 PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 TERCER INFORME TRIMETRAL
 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 EJERCICIO FISCAL 2024



NO. DE OBRA	LICITACION	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	PORCENTAJE FINANC.		
1	LO-87-I70-828032999-N-24-2024	SOP-SOP-REPUVE-087-2024-LP	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos en calle Gladiola entre calle Gardenia y Lateral del Canal Rodhe colonias los Alamos, Campestre Itavu y las Arboledas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$5,881,612.50	\$5,717,568.24	M2	6,636	17-Sep,2024	25-Dic,2024	PERSONAS	4,864	1.00%	0.00%	\$0.00	\$5,881,612.50
2	LO-87-I70-828032999-N-25-2024	SOP-SOP-REPUVE-088-2024-LP	Rosa Alejandra Baez Cerda	Pavimentación Hidráulica en calle Nueve entre calle Emilio Portes Gil y calle Gama en colonia Pedro J. Méndez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$1,628,370.00	\$1,612,350.22	M2	750	17-Sep,2024	25-Dic,2024	PERSONAS	3,189	10.00%	30.00%	\$483,705.07	\$1,144,664.93
3	LO-87-I70-828032999-N-26-2024	SOP-SOP-REPUVE-089-2024-LP	Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Pachuca entre calle Manzanillo y calle Guaymas en la colonia Rodríguez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$3,326,670.00	\$2,970,646.59	M2	1,450	17-Sep,2024	25-Dic,2024	PERSONAS	926	12.00%	30.00%	\$891,193.98	\$2,435,476.02
					\$10,836,652.50	\$10,300,565.05									\$1,374,899.05	\$9,461,753.45
				TECHO FINANCIERO	\$10,836,652.50										\$0.00	
				MINISTRADO	\$10,849,938.52										\$0.00	
															\$0.00	
															\$0.00	
				SALDO A FAVOR	\$9,551,714.37										\$0.00	
															\$16.24	
															\$1,374,915.29	
															\$10,836,652.50	
															\$13,286.02	
															\$76,691.14	
															\$9,551,714.37	



 ING. MARCO VAN HERNANDEZ PEÑA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES