

2021	4	TAM210101884238	Proyecto de inversión	9769181.9	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:9769181.9, modificado:962963.69]	Pavimentación Hídrica en Calle Cumbres de Acuitzingo entre Calle de la Colonia y Calle Cerro del Cobán, incluye diseño planial en trayectoria por Avenida Revolución, Calle Frenos a conectar en Calles de Servicios de Parque Industrial Colonia Almaguer	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	2	5	4427	4442	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.12, meta_modificada:558.12]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:cumbres de acuitzingo colonia almaguer, lon: 96.278129, lat:26.092353]]	08-03-2021	04-08-2021	9682963.69	9682963.69	9682963.69	9682963.69	9682963.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:558.12]]	[1884238/proyecto_INICIO, 1884238/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884243	Proyecto de inversión	3535124.64	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:3535124.64, modificado:3534978.57]	Construcción de canal pluvial, construcción de cancha de futbol rápido y rehabilitación de techumbres en el área del parque	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	4	5	326978	319224	0	[meta1: [unidad_medida:Litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Ciudad de las Familias Filices ubicada al este de fraccionamiento Puertas del Sol, lon:96.278129, lat:26.092353]]	11-03-2021	25-06-2021	3531156.37	3531156.37	3531156.37	3531156.37	3531156.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Litro, avance:1.0]]	[1884243/proyecto_INICIO, 1884243/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884244	Proyecto de inversión	5900000	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:5900000.0, modificado:5819290.37]	Construcción de ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Alameda de la Colonia Aquiles Serdán	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	5	5	326978	319224	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Edificio del Archivo Municipal calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora Aquiles Serdán, lon:96.278129, lat:26.092353]]	18-03-2021	11-06-2021	5748925.73	5748925.73	5748925.73	5748925.73	5748925.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:700.0]]	[1884244/proyecto_INICIO, 1884244/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[label: [observación se devuelve a petición del municipio, trimestre 4.0, usuario:priscillayramo, fecha:2022-01-12], obs: [observación se devuelve a petición del municipio, trimestre 4.0, usuario:priscillayramo, fecha:2022-01-12], obs: [observación se devuelve a petición del municipio, trimestre 4.0, usuario:priscillayramo, fecha:2022-01-12], obs: [observación se devuelve a petición del municipio, trimestre 4.0, usuario:priscillayramo, fecha:2022-01-12]]]
2021	4	TAM210101884248	Proyecto de inversión	10823930.13	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:10823930.13, modificado:10321897.067]	Pavimentación Hídrica de calle Loma Linda entre Bulvar Loma Blanca y calle San Luis Protón del Fraccionamiento Loma Blanca	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	8	5	2518	2524	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.11, meta_modificada:914.41]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Loma Linda entre Bulvar Loma Blanca y calle San Luis Protón del Fraccionamiento Loma Blanca, lon:96.278129, lat:26.092353]]	05-04-2021	12-08-2021	10321897.09	10321897.09	10321897.09	10321897.09	10321897.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:914.41]]	[1884248/proyecto_INICIO, 1884248/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884258	Proyecto de inversión	2699610	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2699610.0, modificado:2458801.23]	Pavimentación Hídrica de calle de las Cavelas Sur entre Calle Guadalupe y Guadalupe del Fraccionamiento Villa Florida Sector A	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	11	5	2306	2220	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Cavelas Sur entre Calle Guadalupe y Guadalupe Fraccionamiento Villa Florida Sector A, lon:96.278129, lat:26.092353]]	08-03-2021	05-07-2021	2458801.23	2458801.23	2458801.23	2458801.23	2458801.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:1740.0]]	[1884258/proyecto_INICIO, 1884258/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[label: [observación se devuelve a petición del municipio, trimestre 4.0, usuario:priscillayramo, fecha:2022-01-12], obs: [observación se devuelve a petición del municipio, trimestre 4.0, usuario:priscillayramo, fecha:2022-01-12], obs: [observación se devuelve a petición del municipio, trimestre 4.0, usuario:priscillayramo, fecha:2022-01-12]]]
2021	4	TAM210101884274	Proyecto de inversión	4002870	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:4002870.0, modificado:3999842.09]	Pavimentación Hídrica de la calle Manuel Páez del Cuadrado, entre Calle Poniente de la Colonia y Calle Valentín Gómez Farías de la colonia Nuevo Amanecer	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	18	5	883	838	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Manuel Páez de Lino entre Loma Blanca y Calle San Valentín Gómez Farías colonia Nuevo Amanecer, lon:96.278129, lat:26.092353]]	08-03-2021	05-07-2021	3999842.09	3999842.09	3999842.09	3999842.09	3999842.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:2580.0]]	[1884274/proyecto_INICIO, 1884274/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884286	Proyecto de inversión	893865.47	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:893865.47, modificado:756450.11]	Rehabilitación de Pavimentos en calle Nueva entre calle Elba Peña y Bulvar Fuentes, Colonia las Fuentes.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	23	5	397	385	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.64, meta_modificada:1564.64]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Noemía Colonia San Fuentes, lon:96.278129, lat:26.092353]]	08-03-2021	05-06-2021	756450.11	756450.11	756450.11	756450.11	756450.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:1564.64]]	[1884286/proyecto_INICIO, 1884286/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884292	Proyecto de inversión	3549056.25	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:3549056.25, modificado:2691393.481]	Pavimentación Hídrica de calle San Miguel entre Bulvar Río San Juan y calle Cerro, modificado:2287.5	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	26	5	1426	1416	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.5, meta_modificada:2287.5]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Miguel en Fuentes Colonia, lon:96.278129, lat:26.092353]]	05-04-2021	13-07-2021	2691393.46	2691393.46	2691393.46	2691393.46	2691393.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:2287.5]]	[1884292/proyecto_INICIO, 1884292/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884294	Proyecto de inversión	1218561.57	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1218561.57, modificado:1086591.77]	Rehabilitación de Pavimentos en calle Diosa entre Avenida de los Tabocones Norte y calle Granada del Fraccionamiento Villa Florida Sector B	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	28	5	1346	1330	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.0, meta_modificada:2133.0]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Diosa en Fracc. Villa Florida Sector B, lon:96.278129, lat:26.092353]]	08-03-2021	05-06-2021	1086591.77	1086591.77	1086591.77	1086591.77	1086591.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:2133.0]]	[1884294/proyecto_INICIO, 1884294/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884237	Proyecto de inversión	14227082.51	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:14227082.51, modificado:14237431.97]	Pavimentación Hídrica en calle Cerro de Padua entre calles Nevada de Toluca y Cumbres de Acuitzingo, incluye Drenaje Pluvial de la Colonia Almaguer.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa Tamaulipas	1	5	4175	4194	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9137.0, meta_modificada:9137.0]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Cerro de Padua entre Nevada de Toluca y Cumbres de Acuitzingo, Colonia Almaguer, lon:96.278129, lat:26.092353]]	05-04-2021	12-08-2021	13707457.68	13707457.68	13707457.68	13707457.68	13707457.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:9137.0]]	[1884237/proyecto_INICIO, 1884237/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAM210101884245	Proyecto de inversión	128419.44	(f): [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad, prog_pncs, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:128419.44, modificado:128573.98]	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Retorno 1 entre Loma y calle Drenaje 2 de la Colonia San Antonio	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Reynosa	6	5	547	434	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:58.5, meta_modificada:58.5]]	[objet: [fsw_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Retorno 1 entre Loma y Calle Drenaje 2 Colonia San Antonio, lon:96.278129, lat:26.092353]]	12-03-2021	25-06-2021	108573.98	108573.98	108573.98	108573.98	108573.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_med: da:Metros lineales, avance:58.5]]	[1884245/proyecto_INICIO, 1884245/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

