

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EFECTUADA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍSICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP	15 DE ENERO	MAURICIO SÁNCHEZ SALDÍVAR	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE 1 DE JULIO ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 24 DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,634,622.76	\$1,409,157.55	\$1,634,622.76	M2	102.85	152.64	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	455	100.00%	99.22%	\$1,621,940.35	\$12,682.41
2	SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP	FIDEL VELÁZQUEZ	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,483,979.27	\$6,451,706.27	\$7,483,979.27	M2	5,558.00	4,875.53	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	10,667	100.00%	99.05%	\$7,412,816.26	\$71,163.01
3	SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP	CAPITÁN CARLOS CANTÚ	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACIÓN MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,497,510.84	\$7,325,440.38	\$8,497,510.84	M2	5,904.00	6,293.21	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	3,253	100.00%	98.05%	\$8,331,576.89	\$165,933.95
4	SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP	RIBERAS DEL BOSQUE	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,137,247.25	\$2,704,523.49	\$3,137,247.25	M2	2,700.00	2,261.25	08/03/2021	05/07/2021	PERSONAS	1,664	100.00%	99.14%	\$3,110,202.00	\$27,045.25
5	SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP	INDEPENDENCIA	LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,621,220.91	\$3,983,811.13	\$4,621,220.91	M2	3,740.00	2,913.84	08/03/2021	05/07/2021	PERSONAS	2,147	100.00%	99.22%	\$4,585,366.62	\$35,854.29
6	SOP-REY-FAISMUN-017-2021-LP	BENITO JUÁREZ	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,893,655.30	\$1,632,461.47	\$1,893,655.30	M2	540.00	558.00	08/03/2021	05/06/2021	PERSONAS	800	100.00%	99.22%	\$1,878,963.16	\$14,692.14
7	SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP	1 DE MAYO	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,675,727.24	\$9,203,213.14	\$10,675,727.24	M2	6,910.00	7,343.75	08/03/2021	04/08/2021	PERSONAS	8,304	97.00%	85.67%	\$9,145,816.59	\$1,529,910.65
8	SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP	FIDEL VELÁZQUEZ	MIGUEL ÁNGEL OBREGÓN RAMÍREZ	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,753,264.61	\$3,235,572.94	\$3,753,264.61	M2	3,255.00	2,448.57	05/04/2021	13/07/2021	PERSONAS	6,761	100.00%	97.88%	\$3,673,856.22	\$79,408.39
9	SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP	AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA	ALEJANDRO LEÓN ORTIZ FRESNILLO	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,938,759.70	\$1,671,344.57	\$1,938,759.70	M2	1,890.00	1,685.56	05/04/2021	13/07/2021	PERSONAS	1,353	100.00%	97.76%	\$1,895,247.49	\$43,512.21
10	SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I Y UNIDOS PODEMOS	ULTRA HOME DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES BLANCA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS; Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,695,116.95	\$3,185,445.65	\$3,695,116.95	M2	2,385.00	2,916.19	05/04/2021	13/07/2021	PERSONAS	4,169	58.25%	66.16%	\$2,444,745.34	\$1,250,371.61
11	SOP-REY-FAISMUN-042-2021-LP	FRACC. LA CIMA	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L.	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON CALLE ROCALLOSA DEL FRACCIONAMIENTO LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,690,593.59	\$7,491,891.03	\$8,690,593.59	LOTE	1.00	1.00	15/04/2021	11/09/2021	PERSONAS	6,287	100.00%	99.21%	\$8,622,130.67	\$68,462.92
12	SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP	VILLA ESMERALDA	B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 (INCLUYE EMISOR), UBICADO EN LA CALLE PLATA ESQUINA CON CALLE ALEACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,617,759.72	\$7,429,103.21	\$8,617,759.72	LOTE	1.00	1.00	15/04/2021	11/09/2021	PERSONAS	10,995	85.00%	90.27%	\$7,779,028.23	\$838,731.49
13	SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP	BALCONES DE ALCALÁ	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,067,774.88	\$5,230,840.41	\$6,067,774.88	M2	4,031.00	3,424.00	17/05/2021	03/09/2021	PERSONAS	4,355	100.00%	98.95%	\$6,004,293.05	\$63,481.83
14	SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP	MODELO	CONSTRUCCIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,736,902.75	\$6,669,743.75	\$7,736,902.75	M2	5,512.50	5,043.06	21/06/2021	18/09/2021	PERSONAS	3,184	82.00%	87.45%	\$6,766,142.70	\$970,760.05
15	SOP-REY-FAISMUN-087-2021-LP	ESPERANZA	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELES CON CALICHERA DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,848,216.48	\$1,593,290.07	\$1,848,216.48	LOTE	1.00	1.00	06/07/2021	13/09/2021	PERSONAS	1,446	18.50%	37.44%	\$692,008.66	\$1,156,207.82



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
16	SOP-REY-FAISMUN-088-2021-LP	VILLA DEL SOL	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAÍDO EN CALLE PRIVADA MÉXICO DE LA COLONIA VILLA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,127,647.60	\$1,834,178.97	\$2,127,647.60	ML	133.00	500.00	06/07/2021	13/09/2021	PERSONAS	891	100.00%	99.14%	\$2,109,305.80	\$18,341.80
17	SOP-REY-FAISMUN-091-2021-LP	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO II Y LAS FUENTES	INGENIERÍAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUAN N. MÉNDEZ DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO II; Y EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO ENTRE PASEO AZTLÁN Y 11 Y EL TRAMO ENTRE 18 Y 20 DE LA COLONIA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,139,593.54	\$1,844,477.19	\$2,139,593.54	ML	569 ML	492.00	11/08/2021	19/09/2021	PERSONAS	31,385	100.00%	64.91%	\$1,388,704.17	\$750,889.37
18	SOP-REY-FAISMUN-092-2021-LP	ANTONIO J. BERMÚDEZ Y AMPLIACIÓN RODRÍGUEZ	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTÓBAL	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANTONIO J. BERMÚDEZ ENTRE PRIMAVERA Y CIPRESSES, COLONIA ANTONIO J. BERMÚDEZ; Y BULEVAR ÁLVARO OBREGÓN ENTRE TLAXCALA Y VILLA HERMOSA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,341,716.01	\$2,880,789.66	\$3,341,716.01	ML	528 ML	776.00	11/08/2021	19/09/2021	PERSONAS	17,352	68.00%	80.77%	\$2,699,104.46	\$642,611.55
19	SOP-REY-FAISMUN-093-2021-LP	FUENTES SECCIÓN LOMAS	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE RÍO BRAVO Y SANTA CATARINA; CALLE TRES PICOS ENTRE RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO TAMESÍ Y CALLE RÍO GUADALQUIVIR ENTRE RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO PESQUERÍAS, TODAS EN LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,149,992.48	\$991,372.83	\$1,149,992.48	ML	238 ML	302.60	11/08/2021	19/09/2021	PERSONAS	12,237	90.00%	85.04%	\$977,945.97	\$172,046.51
20	SOP-REY-FAISMUN-094-2021-LP	FUENTES SECCIÓN LOMAS	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UN TRAMO DE BULEVAR LAS FUENTES UBICADO ENTRE RÍO SAN JUAN Y RÍO BRAVO; Y UN TRAMO UBICADO EN RÍO SAN JUAN ENTRE BULEVAR LAS FUENTES Y SIERRA GORDA DE LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,149,822.01	\$1,853,294.84	\$2,149,822.01	ML	180.50 ML	270.50	11/08/2021	19/09/2021	PERSONAS	12,299	80.00%	98.64%	\$2,120,542.55	\$29,279.46
21	SOP-REY-FAISMUN-110-2021-LP	PEDRO J. MÉNDEZ	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAÍDO EN CALLE PEDRO GONZÁLEZ ENTRE CALLES 13 (TRECE) Y 16 (DIECISÉIS) DE LA COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,483,213.29	\$2,140,701.11	\$2,483,213.29	ML	350.00	350.00	08/12/2021	27/12/2021	PERSONAS	2,170	100.00%	0.00%	\$0.00	\$2,483,213.29
22		MUNICIPIO DE REYNOSA		GASTOS INDIRECTOS - ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO (PAQUETE ESTACIÓN TOTAL, NIVEL, TEODOLITO, DISTANCIOMETROS, PRISMAS, BALIZAS Y CÁMARAS DIGITALES) PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	\$547,177.96	\$471,705.14	\$547,177.96	EQUIP AMIE NTO	1.00	1.00			MUNICIPIO DE REYNOSA					\$0.00
				PAGO 1 AL MILLAR, ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS			\$96,380.94											
				TOTAL			\$94,327,896.08										\$83,259,737.18	
				MINISTRADO	\$93,706,653.00												\$114,400.52	
				MINISTRADO + INTERES GENERADO	\$94,323,650.51												\$309,617.20	
																	\$156,173.33	
																	\$881.60	
																	\$96,380.94	
																	\$0.70	
				TECHO FINANCIERO	\$93,706,653.00												\$83,937,191.47	
																	\$0.70	
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$94,323,648.81												\$1.00	
																	\$616,995.81	
																	\$10,386,459.04	

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024