

Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021

Con corte al 31 de Diciembre del 2021

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2021-LP	Licitación Pública	Arte y Servicios de Decoración Montemey, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Cumbres de Acutzingo entre limite de la colonia y calle Cerro del Cubilete; Incluye drenaje pluvial en trayectoria por Avenida Revolución, calle Fresno a conectar en Callejon de servicios de Parque Industrial, de colonia Almaguer en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Almaguer	\$ 9,789,181.90	\$ 9,784,254.98	\$ 9,662,963.89	\$ -	\$ 81,291.29	M2	6561.12	8669	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	04/08/2021	150	100.00%	100.00
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2021-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zeleta Salinas	Pavimentación Asfáltica de Estacionamiento de Escuela Secundaria Técnica No. 45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en calle Heroes de la Reforma Sur No. 900 de la colonia Benito Juarez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Benito Juarez	\$ 1,043,520.00	\$ 1,035,278.39	\$ 1,024,237.75	\$ 11,040.64		M2	1280.00	1512	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/08/2021	90	100.00%	98.99
3	SOP-REY-FORTAMUN-003-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos de calle Cardenia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 3,013,554.75	\$ 2,139,224.97	\$ 2,139,224.97	\$ -		M2	5275.00	3465	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/08/2021	90	100.00%	100.00
4	SOP-REY-FORTAMUN-004-2021-LP	Licitación Pública	Edificaciones AT, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle de las Clavellinas Sur entre calles Gerantos y Guzmaldes del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 2,699,610.00	\$ 2,510,669.68	\$ 2,458,801.23	\$ -	\$ 51,868.45	M2	1740.00	4536	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120	100.00%	100.00
5	SOP-REY-FORTAMUN-005-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Recarpeteo de calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 2,020,668.29	\$ 2,017,902.95	\$ 2,016,128.84	\$ -	\$ 1,774.31	M2	3537.00	3465	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/08/2021	90	100.00%	100.00%
6	SOP-REY-FORTAMUN-006-2020-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle la Finca y Limite del Fraccionamiento la Cima en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento la Cima	\$ 4,469,807.39	\$ 4,376,245.38	\$ 4,213,492.55	\$ -	\$ 162,752.83	M2	7824.00	6287	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/06/2021	90	100.00%	100.00
7	SOP-REY-FORTAMUN-007-2021-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes y Servicios e Ingeniería, S.A de C.V	Estudios de Laboratorio de Analisis y Control de Calidad de las Obras Publicas contratadas en el ejercicio 2021, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 6,000,000.00	\$ 5,679,608.16	\$ 5,679,608.16	\$ -		Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	26/02/2021	6191	08/03/2021	03/09/2021	180	100.00%	100.00
8	SOP-REY-FORTAMUN-008-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Manuel Potrero del Llano entre Limite Poniente de la colonia y calle Valentín Gomez Farias de la colonia Nuevo Amanecer en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Nuevo Amanecer	\$ 4,002,870.00	\$ 3,999,911.23	\$ 3,999,842.09	\$ -	\$ 69.14	M2	2580.00	1721	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120	100.00%	100.00
9	SOP-REY-FORTAMUN-009-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos en calle Novena entre calle Elias Pifa y Bulevar las Fuentes de la colonia las Fuentes en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes	\$ 893,665.47	\$ 778,548.40	\$ 756,450.11	\$ -	\$ 22,098.29	M2	1564.64	782	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/09/2021	90	100.00%	100.00
10	SOP-REY-FORTAMUN-010-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle 5 de Mayo desde calle Adolfo Lopez Mateos hasta Bulevar Ferrocarril Revolucion Poniente de la colonia Ferrocarril Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ferrocarril Centro	\$ 2,843,756.00	\$ 1,827,130.45	\$ 1,808,771.34	\$ -	\$ 18,359.11	M2	1704.00	1694	93 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120	100.00%	100.00
11	SOP-REY-FORTAMUN-011-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos en calle Olivos entre Avenida de los Tabachines Norte y calle Granadas del Fraccionamiento Villa Florida sector B en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector B	\$ 1,218,561.57	\$ 1,086,784.47	\$ 1,086,591.77	\$ -		M2	2133.00	2676	93 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/06/2021	90	100.00%	100.00

Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021

Con corte al 31 de Diciembre del 2021

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual		
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
12	SOP-REY-FORTAMUN-029-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A de C.V	Construcción de canal pluvial en Lateral de calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y carretera Reynosa-Monterrey en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Paseo Residencial	\$ 3,747,900.00	\$ 3,215,160.16	\$ 2,319,112.57	\$ 698,047.59			ML	403.00	10061	93 ORD	26/02/2021	6131	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	72.13
13	SOP-REY-FORTAMUN-030-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle Cerro de Padilla entre calles Nevado de Toluca y Cumbres de Acuzingo; Incluye drenaje pluvial de la colonia Almaguer en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Almaguer	\$ 14,227,062.51	\$ 14,224,751.37	\$ 13,707,457.68	\$ 517,293.69			M2	9137.03	8369	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	12/08/2021	130	100.00%	96.36
14	SOP-REY-FORTAMUN-031-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de las calles Durazno entre Adolfo Lopez Mateos y Callejon Arroyo y Callejon Arroyo entre Durazno y Limite Oriente de la colonia el Anhelito en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Anhelito	\$ 3,361,169.60	\$ 3,073,564.25	\$ 2,658,046.13	\$ -	\$ 415,518.12		M2	2166.40	2814	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00
15	SOP-REY-FORTAMUN-032-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de la calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir de la colonia Integracion Familiar en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Integración Familiar	\$ 4,691,736.00	\$ 4,200,026.20	\$ 3,342,784.33	\$ 857,241.67			M2	3024.00	2084	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	79.59
16	SOP-REY-FORTAMUN-033-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama de la colonia Voluntad y Trabajo en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Voluntad y Trabajo	\$ 4,369,024.00	\$ 4,220,042.45	\$ 3,817,770.35	\$ 402,272.10			M2	2816.00	3843	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	90.47
17	SOP-REY-FORTAMUN-035-2021-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zeleta Salinas	Pavimentación Hidráulica de calle San Miguel entre Bulevar Rio San Juan y calle Cerro del Mercado de la colonia Fuentes Coloniales en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fuentes Coloniales	\$ 3,549,056.25	\$ 2,930,662.19	\$ 2,691,393.46	\$ -	\$ 239,268.73		M2	2287.50	2482	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00
18	SOP-REY-FORTAMUN-036-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Valle Hermoso entre calles Americo Villarreal e Indios Verdes de la colonia el Anhelito en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Anhelito	\$ 1,768,710.00	\$ 1,701,368.70	\$ 1,701,368.70	\$ -			M2	1140.00	1412	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00
19	SOP-REY-FORTAMUN-037-2021-LP	Licitación Pública	Rosbel Mata Portillo	Pavimentación Hidráulica de calle Vicente Guerrero entre calles Miguel Hidalgo y Americo Villarreal Guerra (Avenida San Angel) de la colonia Voluntad y Trabajo en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Voluntad y Trabajo	\$ 3,831,872.65	\$ 3,349,940.53	\$ 3,115,641.26	\$ -	\$ 234,299.27		M2	2466.00	3843	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00
20	SOP-REY-FORTAMUN-038-2021-LP	Licitación Pública	Ezgo Industrial Servicios And Camiers, S.A. de C.V	Pavimentación Asfáltica de calle Circunvalación 13; y los tramos de Andador 13, entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2, de la colonia las Cumbres en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Cumbres	\$ 11,304,476.35	\$ 9,499,745.16	\$ 8,959,652.83	\$ 540,092.33			M2	11661.76	1829	93 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	12/08/2021	130	100.00%	94.31
21	SOP-REY-FORTAMUN-044-2021-LP	Licitación Pública	Multiservicios MacroRey S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle 12 de Octubre entre calle Juan Escutia y Calichera de la colonia Lucio Blanco en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lucio Blanco	\$ 3,267,459.00	\$ 3,197,469.88	\$ 2,495,037.14	\$ 702,452.74			M2	2106.00	3575	93 ORD	26/02/2021	6131	15/04/2021	23/07/2021	100	100.00%	78.03
22	SOP-REY-FORTAMUN-049-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Construcción de Museo del Ferrocarril (segunda etapa) en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juarez y Portirio Diaz de la Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 147,312,304.04	\$ 77,065,562.64	\$ 75,845,458.65	\$ 1,220,103.99			Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	26/02/2021	6221	03/05/2021	19/09/2021	140	100.00%	98.42
23	SOP-REY-FORTAMUN-050-2021-AD	Adjudicación Directa	JAZC Constructora, S.A de C.V	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Retorno 1 entre Limite y calle Oriente 2 de la colonia San Antonio en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	San Antonio	\$ 128,419.44	\$ 125,159.64	\$ 108,573.98	\$ -	\$ 19,845.66		ML	58.50	981	93 ORD	26/02/2021	6131	17/05/2021	15/07/2021	60	100.00%	100.00

Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021

Con corte al 31 de Diciembre del 2021

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual		
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero	
14	SOP-REY-FORTAMUN-051-2021-LP	Licitación Pública	Insa Etmeik Asesores, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Aldama de la colonia Aquiles Serdan en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aquiles Serdán	\$ 5,900,000.00	\$ 5,839,290.37	\$ 5,748,925.73	\$ 90,364.64		M2	700.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	29/02/2021	6121	17/05/2021	13/09/2021	120	100.00%	98.45		
25	SOP-REY-FORTAMUN-052-2021-LP	Licitación Pública	Innovación y Construcción de Tamaulipas, S.A de C.V.	Rehabilitación de secciones dañadas del Dren Pluvial de las Mujeres, ubicado en Bulevar Fundadores desde calle Maestro Francisco Nicodemo hasta calle Tiburcio Garza Zamora de la colonia Ribereña en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ribereña	\$ 3,407,094.00	\$ 3,399,344.89	\$ 3,311,731.76	\$ 87,613.13		ML	600.00	5993	93 ORD	29/02/2021	6131	17/05/2021	13/09/2021	120	100.00%	97.42		
26	SOP-REY-FORTAMUN-053-2021-LP	Licitación Pública	Rosbel Mata Portillo	Rehabilitación y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmin y Limite Poniente del Fraccionamiento Bugambillas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Bugambillas	\$ 2,721,351.00	\$ 2,721,043.08	\$ 2,619,008.42	\$ 102,034.66		ML	466.00	13558	93 ORD	29/02/2021	6131	17/05/2021	13/09/2021	90	100.00%	95.25		
27	SOP-REY-FORTAMUN-058-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Loma Larga entre Bulevar Loma Blanca y calle San Luis Potosí del Fraccionamiento Loma Blanca en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Loma Blanca	\$ 10,823,390.13	\$ 10,821,001.72	\$ 10,321,897.09	\$ -	\$ 499,104.63	M2	9144.11	5042	93 ORD	29/02/2021	6141	05/04/2021	12/08/2021	130	100.00%	100.00		
28	SOP-REY-FORTAMUN-066-2021-LP	Licitación Pública	Gdantoni, S.A DE C.V.	Construcción de Canal Pluvial, Construcción de cancha de fútbol rápido y Rehabilitación de Techumbres en el area del parque "la ciudad de las familias felices" ubicada al Este del Fraccionamiento Puerta del Sol en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Puerta del Sol	\$ 3,535,324.64	\$ 3,534,978.57	\$ 3,531,156.37	\$ 3,822.20		Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93 ORD	29/02/2021	6131	09/07/2021	13/09/2021	70	100.00%	99.89		
29	CANCELADA			Construcción de Banquetas Estampadas en perímetro de Refinería ubicada en el polígono definido entre calle Poza Rica-Tamaulipas-Morelos y Lázaro Cárdenas-Acapulco, Colonia Refinería en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Refinería	\$ 14,278,235.02	\$ -	\$ -	\$ -		M2	17000.00											
						\$ 280,000,000.00	\$ 188,434,688.86	\$ 181,281,126.75	\$ 5,430,379.58				100893										



ARQ. NOEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
Coordinadora General de Fondos Municipales



COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2021-2024