

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, EJERCICIO FISCAL 2018
DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CUARTO INFORME TRIMESTRAL, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA APROBADO CON IVA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-231-2018 LP	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN, S.A. DE C.V.	28032EMF004, Construcción de Parque Lineal Altavista en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Durango y Mar Rojo, Colonia Altavista, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,293,818.64	M2	4,459.44	4,459.44	15-ago-18	28-sep-18	1661	2492	1,038	85%	99%	\$2,263,149.12	\$30,669.52
2	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-232-2018 LP	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	28032EMF003, Construcción de Parque Lineal Ampliación Rodríguez en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Durango y Puerto Vallarta, Colonia Ampliación Rodríguez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,294,478.62	M2	3,375.57	3,375.57	15-ago-18	28-sep-18	910	1365	569	85%	98%	\$2,259,726.95	\$34,751.67
3	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-233-2018 LP	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN, S.A. DE C.V.	28032EMF002, Construcción de Parque Lineal San Ricardo en Boulevard Alvaro Obregon entre calle Puerto Vallarta y Boulevard Antonio J. Bermudez, Colonia San Ricardo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,292,125.70	M2	3,542.52	3,542.52	15-ago-18	28-sep-18	847	1271	530	85%	98%	\$2,246,906.58	\$45,219.12
4	SOP-REY-ESPACIOS PUBLICOS-234-2018 LP	COMERCIALIZADORA SOLDAY, S.A. DE C.V.	28032EMF001, Construcción de Parque Lineal Alvaro Obregon en Boulevard Alvaro Obregon entre Boulevard Antonio J. Bermudez y la Paz, Colonia San Ricardo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$2,300,000.00	\$2,295,623.78	M2	8,600.77	8,600.77	15-ago-18	28-sep-18	1576	1051	657	85%	98%	\$2,254,376.99	\$41,246.79
TOTAL				\$9,200,000.00	\$9,176,046.74						SUB TOTAL PAGADO					\$9,024,159.64	\$151,887.10
											COMISIONES PAGADAS					\$0.00	
				MINISTRADO	\$9,200,000.00						PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC					\$0.00	
				TECHO FINANCIERO	\$9,200,000.00						PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC					\$0.00	
											PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM					\$0.00	
											TOTAL PAGADO					\$9,024,159.64	
											DEPOSITOS EN EFECTIVO					\$1.00	
											REINTEGROS					\$0.00	
											INTERESES BANCARIOS					\$192,178.93	
											SALDO CUENTA 075014611487					\$168,050.21	
											SALDO CUENTA 075014611495					\$199,970.08	
											SALDO TOTAL					\$368,020.29	


ING. JOSÉ RAMÓN CARDENAS HERNANDEZ
 ECARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL
 DE FONDOS MUNICIPALES


**COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2018-2021