

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
1	SOP-REY-CAPUFE-237--2018-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y MIGUEL ALEMAN	\$6,664,288.00	\$6,663,291.04	M2	9,700	9,700.00	0.00	21/09/2018	19/12/2018	Personas	CIUDA D	100.00%	61.9%	\$4,123,953.15	\$2,539,337.89	
2	SOP-REY-CAPUFE-238--2018-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE COLON ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y J.B. CHAPA	\$2,253,970.59	\$2,253,907.43	M2	3,335	3,334.50	0.00	21/09/2018	19/12/2018	Personas	CIUDA D	100.00%	59.2%	\$1,334,728.22	\$919,179.21	
3	SOP-REY-CAPUFE-239--2018-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES ALDAMA Y VICTORIA	\$3,255,000.00	\$3,254,338.69	M2	4,560	4,560.00	0.00	21/09/2018	19/12/2018	Personas	CIUDA D	100.00%	96.9%	\$3,154,958.28	\$99,380.41	
TOTAL					\$12,173,258.59	\$12,171,537.16											\$8,613,639.65	\$3,557,897.51	
MINISTRADO					\$9,920,219.40													\$24.36	
TECHO FINANCIERO					\$9,920,219.40													\$424.80	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 10,032,581.71													\$424.80	
SALDO A FAVOR																		\$12,171.54	
TOTAL PAGADO																		\$8,626,685.15	
REINTEGROS																		\$2.75	
INTERESES BANCARIOS																		\$112,362.31	
SALDO EN CUENTA																		\$1,405,899.31	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GRAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021