



CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA, EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES EL COSTO, UBICACIÓN, METAS Y BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES CONSIDERADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 1ER TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2019 cierre.



TECHO FINANCIERO 2019: \$89,875.570.00

NO.	CONTRATO	OBRAS Y ACCIONES	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	UBICACIÓN			U. DE MEDIDA	METAS	BENEFICIARIOS (Personas)
						ENTIDAD	MUNICIPIO	COLONIA			
1	SOP-REY-FAISMUN-053-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAIC EL CAMPANARIO, UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$890,000.00	\$1,032,400.00	\$858,532.48	TAMAULIPAS	REYNOSA	FRACC. EL CAMPANARIO	M2	240.80	60
2	SOP-REY-FAISMUN-054-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN LOZANO, EN CALLE JAZMÍN Y GARDENIA, COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,467,323.68	\$1,702,095.47	\$1,460,710.67	TAMAULIPAS	REYNOSA	JESUS VEGA SANCHEZ	M2	384.78	80
3	SOP-REY-FAISMUN-055-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN CALLE TERCERA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,256,658.57	\$1,457,723.94	\$1,236,201.18	TAMAULIPAS	REYNOSA	LA ESCONDIDA	M2	412.80	60
4	SOP-REY-FAISMUN-056-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA 275, UBICADO EN CALLE TERCERA Y PRINCIPAL, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,450,000.00	\$1,682,000.00	\$1,448,492.07	TAMAULIPAS	REYNOSA	LA ESCONDIDA	M2	412.80	741
5	SOP-REY-FAISMUN-058-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN CAIC LUCIO BLANCO UBICADO EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO, COLONIA LUCIO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$814,847.01	\$945,222.53	\$759,826.83	TAMAULIPAS	REYNOSA	LUCIO BLANCO	M2	75.95	40
6	SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,150,000.00	\$5,974,000.00	\$5,069,839.21	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO AMANECER	M2	2,249.17	2,108
7	SOP-REY-FAISMUN-060-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA 750 EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RANCHO GRANDE VIEJO, UBICADO EN CALLE SERAFIO RENDÓN ENTRE PRINCIPAL Y VICTORIA, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$685,783.71	\$580,456.85	TAMAULIPAS	REYNOSA	MODULO 2000 RANCHO GRANDE	M2	78.68	60
8	SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES 17 Y VEINTIUNO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL ENTRE CALLES 17 Y CALICHERA, COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,284,596.09	\$7,290,131.46	\$3,316,748.11	TAMAULIPAS	REYNOSA	INDEPENDENCIA	M2	1,210.78	2,616
9	SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 29 EN COLONIA EL CAMPANARIO, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,247,297.94	\$4,926,865.61	\$3,464,261.17	TAMAULIPAS	REYNOSA	FRACC. EL CAMPANARIO	LOTE	1	2,165
10	SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 33 EN COLONIA RAMÓN PÉREZ, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, COLONIA RAMÓN PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,937,822.51	\$4,567,874.11	\$3,936,472.25	TAMAULIPAS	REYNOSA	RAMÓN PÉREZ	LOTE	1	1,498

11	SOP-REY-FAISMUN-116-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE AULA EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA CALICHERA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA RAMÓN PÉREZ 3, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$685,783.71	\$590,464.45	TAMAULIPAS	REYNOSA	RAMÓN PÉREZ 3	M2	78.68	60
12	SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE CASTILLO PARRA UBICADA EN CALLE ERNESTO ZEDILLO ENTRE TERCERA Y QUINTA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$815,000.00	\$945,400.00	\$806,451.12	TAMAULIPAS	REYNOSA	LUIS DONALDO COLOSIO	M2	78.68	365
13	SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA ESTRUCTURA 750 EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN, UBICADA EN CALLE SERAPIO RENDÓN ENTRE PRINCIPAL Y VICTORIA, COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$685,783.71	\$509,735.31	TAMAULIPAS	REYNOSA	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	M2	74.88	70
14	SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR (JOSÉ VASCONCELOS), UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y VIADUCTO PEMEX, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,211,090.49	\$1,404,864.97	\$1,160,585.26	TAMAULIPAS	REYNOSA	LÓPEZ PORTILLO	M2	270	103
15	SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR (JOSÉ VASCONCELOS), UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y VIADUCTO PEMEX, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$900,000.00	\$1,044,000.00	\$898,878.56	TAMAULIPAS	REYNOSA	LÓPEZ PORTILLO	ML	327.98	103
16	SOP-REY-FAISMUN-129-2019-AD	REHABILITACIÓN DE DRENAJE CÁIDO DE 24" DE DIÁMETRO EN LA CALLE ALBERTO (MARTIN) CARRERA TORRES DESDE LATERAL DE CANAL RODHE HASTA CALLEJÓN FRANCISCO VILLA, COLONIA LÓPEZ PORTILLO 3, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$493,530.35	\$572,495.21	\$493,464.57	TAMAULIPAS	REYNOSA	LOPEZ PORTILLO 3	ML	48	4,726
17	SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LATERAL DE DREN EL MORILLO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y ZACATECAS INCLUYE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUAS PLUVIALES, INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA HASTA CANAL ANZALDUAS, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$19,020,075.75	\$22,063,287.87	\$16,190,489.27	TAMAULIPAS	REYNOSA	16 DE SEPTIEMBRE	M2	352	8,285
18	SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO # 13 UBICADO EN CALLE MORELIA ENTRE LATERAL SUR DE DREN DEL MORILLO Y CALLE NECAXA, COLONIA DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$18,839,602.36	\$21,853,938.74	\$17,851,894.98	TAMAULIPAS	REYNOSA	DELICIAS	LOTE	1	3,098
19	SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA-CÁRCAMO DE RECUPERACIÓN CON BOMBAS DEMOLEDORAS VERTICALES EN PLANTA BENITO JUÁREZ UBICADA EN CALLE GÓMEZ LIRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,554,798.32	\$7,603,566.05	\$6,546,613.76	TAMAULIPAS	REYNOSA	VOLUNTAD Y TRABAJO	LOTE	1	201,400
20	SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP	EQUIPAMIENTO DE PLANTA PASTOR LOZANO PARA BOMBEO DIRECTO A PLANTA DE REBOMBEO RÍO PURIFICACIÓN, COLONIA LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,119,790.06	\$7,098,956.47	\$6,118,837.55	TAMAULIPAS	REYNOSA	LOMA LINDA	LOTE	1	646,202

21	SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 37. INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, COLONIA AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,500,000.00	\$1,740,000.00	\$1,474,871.22	TAMAULIPAS	REYNOSA	AEROPUERTO	LOTE	1	635
22	SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ- MÓDULOS CLARIFICADORES, UBICADA EN CALLE GÓMEZ LIRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,804,723.85	\$4,413,479.67	\$3,790,336.97	TAMAULIPAS	REYNOSA	VOLUNTAD Y TRABAJO	LOTE	1	201,400
23	SOP-REY-FAISMUN-141-2019-AD	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (DRENAJE CAÍDO) EN CALLE LATERAL CANAL RODHE ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y GUADALUPE VICTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA SANITARIA EN CIRCUITO FRANCISCO VILLA ENTRE MANUEL CARRERA Y LATERAL DE CANAL EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$793,546.65	\$920,514.11	\$793,230.82	TAMAULIPAS	REYNOSA	LÓPEZ PORTILLO III	ML	1,464.30	483
24	SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE 24" DE DIÁMETRO PARA CRUCE TRANSVERSAL DE CARRETERA REYNOSA-RIO BRAVO ENTRE CALLES UNO Y MARIO AGUILERA COLONIA DEL MAESTRO Y EJIDO LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,190,052.55	\$2,540,460.96	\$2,132,202.70	TAMAULIPAS	REYNOSA	EL MAESTRO Y EJIDO LA ESCONDIDA	ML	15	1,483
25	SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 10X20 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO, EJIDO MARTIN ROCHA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$858,860.52	\$996,278.20	\$857,681.31	TAMAULIPAS	REYNOSA	EJIDO MARTIN ROCHA	M2	201	53
26	SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 12X30 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL LEONA VICARIO, CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,248,424.98	\$1,448,172.98	\$1,244,088.31	TAMAULIPAS	REYNOSA	CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ	M2	360	30
27	SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN CALLE LA LOMA ENTRE LAS CALLES HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,223,039.74	\$1,418,726.10	\$1,205,927.38	TAMAULIPAS	REYNOSA	LOMAS DEL PEDREGAL	M2	290	173
28	SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS EN CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,175,737.27	\$2,523,855.23	\$2,106,962.59	TAMAULIPAS	REYNOSA	CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ	M2	1,283.87	285
29	SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN KÍNDER UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS EN CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$592,232.08	\$686,989.21	\$575,213.60	TAMAULIPAS	REYNOSA	CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ	M2	48	20
30	SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES TERESA DE MIER Y LIBERTAD, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$886,827.64	\$1,028,720.06	\$884,970.45	TAMAULIPAS	REYNOSA	CONSTITUCIÓN	M2	48	180
31	SOP-REY-FAISMUN-158-2019-AD	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 44 UBICADO EN LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA ENTRE NOGAL, ALDAMA Y MORELOS, COLONIA AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$850,000.00	\$986,000.00	\$839,610.66	TAMAULIPAS	REYNOSA	AQUILES SERDÁN	M2	239.84	74

32	FAIS/001	EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LUIS ECHEVERRÍA #561 COLONIA AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,702,805.18	\$1,975,254.01	\$2,291,294.65	TAMAULIPAS	REYNOSA	AQUILES SERDÁN	EQ.	1	70
		CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$252,374.05	\$292,753.90	\$339,594.52						
		(TOTAL ADULTO MAYOR)	\$1,955,179.23	\$2,268,007.91	\$2,630,889.17						
33	FAIS/002	EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS, UBICADO EN FERROCARRIL PTE. #1130 COLONIA FERNÁNDEZ GÓMEZ, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$461,591.14	\$535,445.72	\$621,117.04	TAMAULIPAS	REYNOSA	FERNANDEZ GOMEZ	EQ.	1	70
		CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$96,440.54	\$111,871.03	\$129,770.39						
			\$558,031.68	\$647,316.75	\$750,887.43						
TOTAL			\$99,862,667.87	\$92,004,562.55	\$91,677,031.36						
MINISTRADO					\$89,875,570.00						
MINISTRADO + INTERES GENERADO					\$91,798,120.58						
TECHO FINANCIERO					\$89,875,570.00						
DISPONIBLE TOTAL - CONTRATADO					-\$206,441.97						
PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)					\$0.00						
PAGO 1 AL MILLAR ASE					\$89,495.81						
PAGO ISR					\$35,618.28						
TOTAL PAGADO					\$91,802,145.45						

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021