otal: 37

Total: 37						Información Ge	neral del Proyecto								Avance Financiero				Avance Pisio		
Clave del Proyecto	Nombre del Browecto	Winero de Promecto					o Programa Fondo Convenio Especifico		Institución Ejecutora						Comprometido Devengado E					Avance Anualunce Acumu	Observaciones
TAM00180101062903	Construcción De Pavimentación Ridrivilica De La Calle Venuntiano Carranza Entre Discischo De Marzo Y Veinte En La Colonia Ampl Pedro J Mendez - 3985	2985	Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CARAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYMOSA	Transportes y vislidades	En Ejecución	2018	\$1,820,280 \$1,820,280	\$1,820,280	\$1,820,280 \$1,820,280	\$0 \$	0.00	\$0 Metros Cuadrados	600	100.00 0.00 Fins	anciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062904	Construccion De Rarda Perimetral En Preescolar Arquimedes Caballero En Calle Ninfa Colonia Villas Del Roble - 4759	4799	Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CORAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYMOSA	Educación	En Ejecución	2018	\$717,000 \$717,000	\$717,000	\$717,000 \$717,000	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros lineales	90	100.00 0.00 Fins	unciera: / Fisica: / Registro:
TAM00180101062905	Construccion De Dos Aulas En Esc Telesecundaria Profa Ofelia Gutierrez De Salazar En Calle Veintiuno De Marzo Col Quince De		Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYMOSA	Educación	En Ejecución	2018	\$716,000 \$716,000	\$716,000	\$716,000 \$716,000	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	345	100.00 0.00 Fins	anciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062906	Construccion De Drenaje Pluvial Superficial En Calle Uno En La Colonia Ernesto Zedillo - 4083	4083	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OMBAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDIA	Agua y samesmiento	En Ejecución	2018	\$6,800,200 \$6,800,200	\$1,000,000	\$6,800,200 \$6,800,200	\$0 \$	0 0.00	\$0 Otros	3,182	100.00 0.00 Fins	enciera: / Pisica: / Registro:
TAM00180101062907	Construccion De Pavimentación Ridráulica De La Calle Dieciocho De Marzo En Col Ampl Pedro J Mendez - 1945	3945	Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYMOSA	Transportes y visildades	En Ejecución	2018	\$1,028,500 \$1,028,500	\$1,028,500	\$1,028,500 \$1,028,500	\$0 \$	0.00	\$0 Metros Cuadrados	630	100.00 0.00 Fins	nciera: / Fisica: / Registro:
TAM00180101062908	Rehabilitación Y Equipamiento De Cárcamo Treinta Y Custro En Calle Haranjos Entre Murrieta Y Encinos Colonia Lomas Del Pedregal - 4683	4693	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1604 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CERAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDIA	Agua y samesmiento	En Ejecución	2018	\$3,074,124 \$3,074,124	\$1,000,000	93,074,124 93,074,124	\$0 \$	0 0.00	\$0 Otros	4,350	100.00 0.00 Fins	enciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al liente nivel.
TAM00180101062909	Construccion De Lines De Conduccion De Aqua Potable En Carretera Ribereda Estre Ret De Rombeo Rancho Grande V Acceso De La Col Actrices Mex - 3799	3799	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1604 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	SECRETARIA DE CBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDSA	Agua y samesmiento	En Ejecución	2018	\$11,809,231 \$11,809,231	\$1,000,000	\$1,000,000 \$1,000,000	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros lineales	5,000	100.00 0.00 Fins	anciera: / Fisica: / Registro:
TAM00180101062910	Construcción De Drensje Pluvial Superficial En Calle Tercera Entre Calles Lateral De Canal V Limite En Colonia Guadalupe Victoria - 4454	4454	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	SECRETARIA DE CERAS FURLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDIA	Agua y samesmiento	En Ejecución	2018	\$3,841,200 \$3,841,200	\$1,000,000	\$3,841,200 \$3,841,200	\$0 \$	0 0.00	\$0 Otros	4,268	100.00 0.00 Fins	anciera: / Fisica: / Registro:
TAM00180101062911	Construcción De Lines De Conducción Y Equipamiento De Cárcamo De Agua Potable En Calle Rodolfo Garra CantO Y Oscar Alexandre En La Colonia L - 4892	4893	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVENSA	Agua y samesmiento	En Ejecución	2018	\$5,146,120 \$5,146,120	\$1,000,000	95,146,120 95,146,120	\$0 \$	0 0.00	\$0 Otros	15,000	100.00 0.00 Fins	anciera: / Pisica: / Registro:
TAM00180101062912	Construccion De Rarda Perimetral En Escuela Matias S Canales Entre	4451	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Pederal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDSA	Educación	En Ejecución	2018	\$580,000 \$580,000	\$580,000	\$580,000 \$580,000	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros lineales	200	100.00 0.00 Fins	anciera: / Pisica: / Registro:
TAM00180101062913	Calle Griegos Y Griegos Duce Rn Colonia Las Firamides - 4451 Construcción De Dremaje Pluvial Superficial En Calle Ruben Cavaros Entre Calles Murriers V Lateral Del Canal En Colonia Luis Donaldo Colosio - 4725	4725	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Pederal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDSA	Agua y samesmiento	En Ejecución	2018	95,846,933 95,846,933	\$1,000,000	05,846,933 05,846,933	\$0 \$	0 0.00	\$0 Otros	1,674	100.00 0.00 Fins	enciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062914	Didácticas En Esc Nueva Creación Consfe En Calle Dolores Del Rió En La Col Actrices Mexicanas - 3895	3895	Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Perritoriales del Distrito Pederal	13-Aportaciones Pederales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CREAS FURLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEGSA	Educación	En Ejecución	2018	\$760,000 \$760,000	\$760,000	\$760,000 \$760,000	\$0 \$	0.00	\$0 Metros Cuadrados	120	100.00 0.00 Fins	unciers: / Pisics: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062915	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Ramiro Rosales Entre Avenida Las Torres Y Regidores Colonia Rumberto Valdez Richaud - 4469	4469	Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del biatrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CARAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYSOSA	Transportes y vislidades	En Ejecución	2018	92,756,160 92,756,160	\$1,000,000	92,756,160 92,756,160	\$0 \$	0.00	\$0 Metros Cuadrados	2,109	100.00 0.00 Fins	anciera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062916	Construcción De Módulos Sanitarios En Escuela Consfe En Calle Sergio Pérez De La Colonia Mopalera - 4555		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1804 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Perritoriales del Distrito Pederal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYSOSA	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000 \$600,000	\$600,000	\$600,000 \$600,000	\$0 \$	0.00	\$0 Otros	120	100.00 0.00 Fins	enciera: / Fisica: / Registro:
TAM00180101062917	Construccion De Pavimentación Hidráulica De La Calle Encinos En La Colonia Ernesto Zedillo - 4114		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDSA	Transportes y vislidades	En Ejecución	2018	\$3,170,042 \$3,170,042	\$1,000,000	\$3,170,042 \$3,170,042	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	976	100.00 0.00 Fins	anciera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062918	Construccion De Drenaje Pluvial Superficial En Calle Venustiano Carranza Colonia Constitucion - 4013		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	IGG4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CREAS FURLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDIA	Agua y sameamiento	En Ejecución	2018	\$625,000 \$625,000	\$625,000	\$625,000 \$625,000	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros lineales	450	100.00 0.00 Fins	anciera: / Pisica: / Registro:
TAMO0180101062919	En La Colonia La Escondida - 4529		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIR Hunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEGEA	Agua y sameamiento	En Ejecución	2018	\$10,547,659 \$10,547,659	\$1,000,000	\$10,547,659 \$10,547,659	\$0 \$	0 0.00	\$0 Otros	5,500	100.00 0.00 Fins	nnciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al imente nivel.
TAM00180101062920	Equipamiento De Cárcamo Dieciocho En Calle Datacom Lateral De Avenida Fuente Pharr Colonia Parque Industrial Sur - 4441		Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	IOO4 FAIS Municipal y de las Denarcaciones Territoriales del Distrito Rederal	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	SECRETARIA DE CERAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEÑSA	Aqua y sareamiento	En Ejecución	2018	\$2,050,000 \$2,050,000	\$1,000,000	\$2,050,000 \$2,050,000	\$0 \$	0.00	\$0 Otros	4,660	100.00 0.00 Fins	anciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062921	Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar En Primaria Nueva Cresción En Calle Veintiuno De Pebrero Ejido La Unión - 4439 Construcción De Dressie Sanitario		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	IOO4 FAIR Municipal y de las Demarcacions Perritoriales del Distrito Pederal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS FURLICAS DEL MUNICIPIO DE REVERSA	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000 \$600,000	\$650,000	\$600,000 \$600,000	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	48	100.00 0.00 Fins	unciera: / Fisica: / Registro:
TAM00180101062922	Construcción De Dremaje Sanitario En Calle Esteral Sur Drem El Morillo Entre Ledo Guzmán Y Zacatecas En La Colonia Veinte De Noviembre - 4857	4857	Tamaulipas	Reymosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAID Municipal y de las Demarcacicides Pertitoriales del Distrito Pederal 1004 FAID Municipal y de las Demarcaciones Describes del Distrito Pertitoriales del Distrito	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CREAS FURLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDIA	Agua y samesmiento	En Ejecución	2018	\$3,915,000 \$3,915,000	\$1,000,000	\$3,915,000 \$3,915,000	\$0 \$	0 0.00	\$0 Metros lineales	25,000		mciera: / Fisica: / Registro:
TAM00180101062923	Moviembre - 4857 Construcción De Pavimentación Anfáltica En Calle Veinte Entre Tercera Y Cuarta En Colonia La Excondida - 4480 Construcción De Barda Barimeral En	4489	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	ISON PAIR MEDICIPAL Y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ISON PAIR MEDICIPAL Y de	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios			En Ejecución	2018	\$1,228,500 \$1,228,500	\$1,228,500	\$1,228,500 \$1,228,500	\$0 \$	0.00	\$0 Metros Cuadrados	976		anciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM00180101062924	Construcción De Barda Perimetral En Excuela Telesecundaria Profra Ofelia Gutierrez De Salazar Ceballos Col Quince De Exero - 2844 Construcción De Coletor Alterno		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			En Ejecución	2018	\$595,000 \$595,000				0 0.00	\$0 Metros lineales	325	100.00 0.00 Fins	anciera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
28M17170401029149	Construccion De Coletor Alterno Sector Ote Lado Sur De Dren Entre Cárcano De Bombeo Diez Col Nuevo Amanecer - 246425		Tamaulipas	Reynosa		Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desarrocciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Agua y sameamiento	En Ejecución	2017			\$14,843,802 \$14,843,802 \$1			\$0 Otros	350		anciera: / Fisica: / Registro:
TAM17170401029150	Rehabilitacion De Carcamo Diez Primer Etapa Cerca De Dren Murillo Colonia Nuevo Amanecer - 246544 Construcción De Techumbre En		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Obra Federal 1804 FAIS Municipal y de	23-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios			En Ejecución	2017			\$36,340,422 \$36,340,422 \$3			\$0 Otros	250		unciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM17170401029151	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria la Corregidora En Calle Dier Estre Segunda Y Tercera En Col La Escondida - 239442 Construcción De Techumbre En		Tamaulipas	Reynosa		Urbano Aportaciones Federales	las Denarcaciones Territoriales del Distrito Federal IGO4 FAIS Municipal y de las Denarcaciones	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			En Ejecución	2017			\$1,074,442 \$1,074,442			\$0 Metros Cuadrados	390		anciera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siente nivel.
TAM17170401029152	Colonia Campanario - 219656	239656	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Pederales	IAM Demarcacions Territoriales del Distrito Producti 1004 FAID Municipal y de lam Demarcacionse Territoriales del Distrito	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS FURLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEDIA		En Ejecución		\$919,126 \$919,126					\$0 Metros Cuadrados	360		enciera: / Fisica: / Registro:
TAM17170401029153	Rehabilitación De Drenaje Caido En Calle Pedro Rugo Gonzalez Entre Calles Doce Y Trece En la Colonia Pedro J Mendez - 239666 Construcción De Techumbre En Encuela Primaria Matias 2 Carales En Calle Griegos En Col Piranides - 230674		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	ias Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	SECRETARIA DE CERAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVENSA OPPREPARTA DE CERAS MUNICIPAS DEL	Agua y samesmiento	En Rjecución	2017	\$195,741 \$295,741					\$0 Metros lineales	520		unciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al liente nivel.
TAM17170401029154		239614	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales Aportaciones	ISSA FAIS Municipal y de	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios 13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PURLICAS DEL MUNICIPIO DE REYSOSA SECRETARIA DE OBRAS PURLICAS DEL MUNICIPIO DE REYSOSA	Educación	En Rjecución En	2017	\$968,940 \$968,940		3968,940 3968,940			50 Metros Cuadrados 50 Metros lineales	200		enciera: / Pisica: / Registro:
TAM17170401029155	Construcción De Rards Perimetral En Recuela Matias S Canales En Calle Griegos En La Colonia Fraccionamiento Piramides - 219599 Construcción De Pavimentación Ridrixulta De La Calle Sianos Entre Ribi Y Turquesa En La Clonia - 219544		Tamaulipas Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales Urbano Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fuderal 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	Entidades Federativas y Municipios 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MENICIPIO DE REYMOSA SECRETARIA DE OSFAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYMOSA	Educación Transportes y vislidades	En Rjecución En Rjecución	2017	\$228,763 \$228,763		\$228,763 \$238,763 			\$0 Metros lineales	200		unciera: / Fisica: / Registro:
-WEI/1/0401029156	Rubi Y Turquesa En La Clonia 220540 Construcción De Pavimentación En Calle Secito Juarez Entre Manuel Potrero Del Lisno Y Francisco Esroci En Col Nuevo Amasced - 239501		Tamaulipas Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Federales Urbano Aportaciones Urbano Federales	las Demarcaciones Perritoriales del Distrito Pederal 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perritoriales del Distrito	Entidades Federativas y Municipios 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MENICIPIO DE REVEGEA SECRETARIA DE CERAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REVEGEA	Vislidades Transportes y vislidades	Rjecución En Rjecución	2017	\$1,732,806 \$1,732,806 \$4,912,028 \$4,912,028					\$0 Metros Cuadrados \$0 Metros Cuadrados	263		unciera: / Fisica: / Registro:
TAM17170401029157	Potrero Del Liano Y Francisco Earco En Col Nievo Amanecer - 239501 Pavimentacion Ridraulica En Calle Simon De La Garra Entre León Guzmán Y Resito Juarer Colonia Nievo Amanecer - 239465	239465	Tanaulipas	Reynosa		Urbano Federales Urbano Aportaciones Federales	Federal IGO4 FAIS Municipal y de	Entidades Federativas y Municipios 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE REYBOSA SECRETARIA DE OBRAS FUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYBOSA	vialidades Transportes y	Rjecución En Rjecución	2017			\$4,912,028 \$4,912,028 \$-			\$0 Metros Cuadrados \$0 Metros Cuadrados	1,200		nciera: / Pisica: / Registro:
TAM17170401029159	Y Remito Juarez Colonia Muevo Amanecer - 239465 Construcción De Aula En Escuela De Conafe En Calle Quinta Colonia Ramón Perez - 239390		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	The communications of the communication of the comm		MENICIPIO DE REVENSA SECRETARIA DE CORAS PUBLICAS DEL MENICIPIO DE REVENSA	vialidades Educación	En Flaggerian	2017	\$359,132 \$359,132		\$359,132 \$359,132			\$0 Metros Cuadrados	120		nciera: / Fisica: / Registro:
TAM17170401029160	Ramón Perez - 239390 Construcción De Aula En Caic En Calle Benito Juarez En la Colonia Nuevo Amanecer En El Municipio De Reynosa Tamaulipsa - 239370		Tamavlipas	Reynosa		Urbano Aportaciones Pederales	Territoriales del Distrito Federal 1804 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Entidades Federativas y Municipios 13-Aportaciones Pederales para Entidades Federativas y Municipios			Rjecución En Rjecución	2017	\$359,998 \$359,998					\$0 Metros Cuadrados	120		mciera: / Fisica: / Registro:
TAM17170401029161	ROWO AMBREOF EN EL MUNICIPIO DE Reynosa Tamaulipas - 239370 Construccion De Aula En Escuela De Conafe En Calle Prancisco Esrco En La Colonia Noevo Amanecer - 239328		Tanaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Pederales	TWITTOTIALES DEL UNITETO Producil 1504 FAIG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA		En Ejecución	2017	\$340,000 \$340,000	\$360,000	\$360,000 \$360,000	9355,446 9355,44	6 98.74	\$0 Metros Cuadrados	120	100.00 100.00 Fins	anciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al imente nivel.
TAM17170401029162	La Colonia Nuevo Amanecer - 239338 Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Serapio Rendon En La Col Modulo Dosmil Rancho Grande 239557	239557	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Pederales	Territoriales del Distrito Federal IDO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Surritoriales del Distrito	Entidades Federativas y Municipios 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	Ejecución En Ejecución	2017	\$540,942 \$540,942					\$0 Metros Cuadrados	120		iente nivel. enciera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al liente nivel.
2AM17170401029161	La Col Modelo Dozmil Rancho Grande 239537 Construccion De Modelos Sanitarios En Escuela Primaria Villa Y Sapata Calle Reyrosa Y Primera Perrolera Colonia Pedro J Mendez - 239439		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano Aportaciones Federales	Territoriales del Distrito Federal 1804 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Entidades Federativas y Municipios 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Ejecución En Ejecución	2017	\$378,971 \$378,971	\$378,971	\$378,971 \$378,971	\$152,847 \$152,84	7 40.33	\$0 Otros	450		niente nivel.
	Colonia Pedro J Mendez - 239439						Pedezal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,													