

REYNOSA PRIMER TRIMESTRE 2021 - DESTINO DEL GASTO DE RECURSOS 2020 - SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL -REYNOSA

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO (TIPO, PROGRAMA, PROYECTO)	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIAL	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, C APTURISTA	OBSERVACIONES, EMISION	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, C APTURISTA	OBSERVACIONES, EMISION	
2021	1	TAM2030 1723816	Proyecto de inversión	5682091.99	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5682091.99, modificado:5681417.92])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGÓN EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO VOLUNTAD Y TRABAJO - 6813	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6813	5	1941	1902	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:4528.0, meta_modificada:4528.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 8876 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORES MAGÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGÓN EN LA COLONIA VOL. loc:98.2541285, lat:36.0267474]]	15-04-2020	12-08-2020	5681417.92	5681417.92	5681417.92	5681417.92	5681417.92	5681417.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4528.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1729795	Proyecto de inversión	8349782.67	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8349782.67, modificado:8338471.57])	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ESCONDIDA DESDE CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS HASTA SU CRUCE CON LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA COLONIA LA ESCONDIDA Y EDDO LA ESCONDIDA EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO EDDO LA ESCONDIDA - 24129	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24129	5	1200	875	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:10298.0, meta_modificada:10298.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EDDO EDDO LA ESCONDIDA, 8500 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE BOLLEVARD PORFIRIO DIAZ CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA Y BOLLEVARD LIBRAMIENTO ORIENTE, CALLE LAGUNA DEL CHABLE, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ES, loc:98.27009687, lat:26.03827076]]	18-05-2020	25-08-2020	8338471.57	8338471.57	8338471.57	8338471.57	8338471.57	8338471.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:10298.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1723291	Proyecto de inversión	409245.83	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409245.83, modificado:3519132.22])	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RIBI Y DRENAJE PLUVIAL DESDE LA CALLE DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RIBI ENTRE VIOLETA Y LATERAL LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO ARCORIS - 4851	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4851	5	2663	2000	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:2335.0, meta_modificada:2335.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ROSA COLONIA ARCORIS, 8779 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE RIBI, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RIBI Y DRENAJE PLUVIAL, DESDE LA CALLE DESDE CALLE TURQUESA HAS, loc:98.26946207, lat:26.02913077]]	01-04-2020	29-07-2020	3519132.22	3519132.22	3519132.22	3519132.22	3519132.22	3519132.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:2335.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1722793	Proyecto de inversión	8147917.5	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8147917.5, modificado:5525469.82])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECSHETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMÁN EN COLONIA PEDRO Y MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAILIPAS - 3144	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3144	5	2000	1914	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:5263.0, meta_modificada:5263.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIECSHETE COLONIA PEDRO Y MENDEZ, 8879 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE DIECOCHO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECSHETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y M, loc:98.26619463, lat:26.01902591]]	01-04-2020	29-07-2020	5525469.82	5525469.82	5525469.82	5525469.82	5525469.82	5525469.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5263.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1723286	Proyecto de inversión	3943252.66	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943252.66, modificado:3943252.66])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 4840	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4840	5	263	200	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2854.0, meta_modificada:2854.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE C TERCERA COLONIA AEROPUERTO, 8878 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CERRADA CANAL RODHE Y TERRACERIA LIMITE DE COLONIA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE EN LA COLON, loc:98.23758039, lat:26.08967031]]	01-04-2020	29-07-2020	3943252.66	3943252.66	3943252.66	3943252.66	3943252.66	3943252.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2854.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1723522	Proyecto de inversión	2653886.44	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653886.44, modificado:2473342.89])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA VERDE Y CARRETERA MATAMOROS EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO EDDO LA ESCONDIDA - 5714	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5714	5	855	871	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA VERDE COLONIA EDDO LA ESCONDIDA, 8876 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DEL CHABLE Y CARRETERA MATAMOROS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHABLE Y CARRI, loc:98.29953926, lat:26.03725727]]	10-04-2020	12-08-2020	2473342.89	2473342.89	2473342.89	2473342.89	2473342.89	2473342.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2040 1838749	Proyecto de inversión	721136.52	(FI: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_muni:Programa Municipal, monto:721136.52, modificado:364535.0], [FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369556.6, modificado:369556.6]])	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS SUBBARRANAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS TECNOLÓGIA LED EN BLVD. LOMA REAL ENTRE CARRETERA A MONTERREY Y CALLE LOMA DEL SOL DEL FRACC. LOMA REAL SOP REY FAISMIN-163 2020-LP - 20842	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20842	5	493	480	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOLLEVARD PROLONGACION LOMA REAL INTERIOR SN FRACIONAMIENTO LOMA REAL, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL A MONTERREY Y CALLE COLONA DEL SOL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA, loc:98.4082434, lat:26.05129114]]	23-11-2020	22-12-2020	715991.6	715991.6	715991.6	715991.6	715991.6	715991.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:77.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1722771	Proyecto de inversión	670211.09	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670211.09, modificado:669500.99])	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARRIOS PERIMETRALES EN CAC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALCHERAS Y RETORNO UNO EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO RAMÓN PÉREZ GARCÍA - 4826	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4826	5	90	60	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA RAMÓN PÉREZ GARCÍA, 8974 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE AVENIDA LAS CALCHERAS Y RETORNO UNO, CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL EN CAC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALCHERAS, loc:98.31089048, lat:26.01293781]]	01-04-2020	19-07-2020	669500.99	669500.99	669500.99	669500.99	669500.99	669500.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1722752	Proyecto de inversión	2962441.13	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962441.13, modificado:2957380.56])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE NIÑA FRAJERIZ DE ANDAR Y CALLE MARINA (LIMITE DE COLONIA), COLONIA VILLAS DEL ROBLE - 2959	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2959	5	3200	2306	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 8875 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CALLE NIÑA FRAJERIZ DE ANDAR Y CALLE MARINA, LIMITE DE COLONIA, CASTELLANOS PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE SOR JUANA INES, loc:98.3090942, lat:26.06016624]]	01-04-2020	09-07-2020	2957380.56	2957380.56	2957380.56	2957380.56	2957380.56	2957380.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM2030 1722771	Proyecto de inversión	821459.38	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821459.38, modificado:818949.5])	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE TRES ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALCHERA EN CALLE CIUDAD DE VICTORIA - 3029	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3029	5	1800	1233	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0]]	1	[geo: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA CIUDAD DE VICTORIA, 8878 REYNOSA, REYNOSA TAMAILIPAS ENTRE CERRADA CANAL RODHE Y TERRACERIA CALCHERA, CALLE CUATRO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE TRES ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALCHERA COLONIA CI, loc:98.26383003, lat:26.02891929]]	01-04-2020	09-07-2020	818949.5	818949.5	818949.5	818949.5	818949.5	818949.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0]]	En Ejecución	Válido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	TAM20030171213	Proyecto de inversión	14205672.53	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.420567253E7, modificado:1.420567253E7))	CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR PRIMERA ETAPA, UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE, FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAILPAS - 122480	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REYNOSA	122480	S	380	420	420	{[meta]: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEMEX ORIENTE INTERIOR EN COLONIA PUERTA DEL SOL, 8876 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE PUERTA SOCHEN Y CALLE PUERTO MEXICO) CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR PRIMERA ETAPA UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE EN, loc: 98.3348963, lat:26.033447191}}	14-09-2020	22-12-2020	14205672.18	14205672.18	14205672.18	14205672.18	14205672.18	14205672.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200401865985	Proyecto de inversión	1856721.14	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856721.14, modificado:1889094.35))	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE ENTRE LAS CALLES PUNTA SOCHEN Y PUNTA ZIMACH, DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAILPAS - 257307	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	257307	S	380	420	420	{[meta]: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEMEX ORIENTE INTERIOR EN COLONIA PUERTA DEL SOL, 8876 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE PUNTA SOCHEN Y CALLE ZIMACH) EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE EN FRACCIONAMIENTO, loc: 98.33542925, lat:26.03292031}}	21-12-2020	30-12-2020	1889094.35	1889094.35	1889094.35	1889094.35	1889094.35	1889094.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200301722861	Proyecto de inversión	9639921.88	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9639921.88, modificado:8062414.46))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SEPTIMA Y CANAL RODHE EN LA COLONIA TAMAILPAS I TAMAILPAS I - 3429	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3429	S	1800	1167	1167	{[meta]: (unidad_medida:Otro, meta:5886.0, meta_modificada:5886.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MANTE COLONIA TAMAILPAS I 8879 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE SEPTIMA Y CARRETERA CANAL RODHE, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SEPTIMA Y CANAL RODHE EN LA COLONIA TAMAILPAS, loc: 98.29057603, lat:26.03183051}}	01-04-2020	29-07-2020	8062414.46	8062414.46	8062414.46	8062414.46	8062414.46	8062414.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Otro, avance:5886.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200301723764	Proyecto de inversión	9730669.62	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730669.62, modificado:9641545.92))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y VEINTE DE NOVIEMBRE, PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLEON LONGORIA ENTRE CHIHUAHA Y BORJO DE PROTECCION EN LA COLONIA AQUILES SERDANEN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO AQUILES SERDAN 6991	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6591	S	1766	1883	1883	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6235.0, meta_modificada:6235.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA AQUILES SERDAN, 88540 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLEON LONGORIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE, loc: 98.201075, lat:26.09645531}}	15-04-2020	11-09-2020	9641545.92	9641545.92	9641545.92	9641545.92	9641545.92	9641545.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6235.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200401871173	Proyecto de inversión	147868.89	(FI: (ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:1272.81, modificado:11909.81), (FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3596.08, modificado:3596.08))	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS, UBICADO EN CALLE PEMEX, COLONIA PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAILPAS - 269328	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	269328	S	120	120	120	{[meta]: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEMEX ORIENTE INTERIOR EN COLONIA PUERTA DEL SOL, 8876 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE PUNTA SOCHEN Y CALLE PUNTA ZIMACH, EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE EN, loc: 98.3353195, lat:26.03092741}}	21-12-2020	31-12-2020	147501.89	147501.89	147501.89	147501.89	147501.89	147501.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200301722802	Proyecto de inversión	1039888.86	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039888.86, modificado:786935.52))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRIGUEZ EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO - 3183	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3183	S	900	826	826	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LOPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE VIADUCTO PEMEX CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE M, loc: 98.28038682, lat:26.03663751}}	01-04-2020	09-07-2020	786935.52	786935.52	786935.52	786935.52	786935.52	786935.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200301723451	Proyecto de inversión	11494623.32	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11494623327, modificado:1.149462337E7))	REHABILITACION DE CARCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAÑERO Y VILLAGRAN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAILPAS - 5372	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5372	S	828	761	761	{[meta]: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HIDALGO, 8860 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE GUADALUPE MAÑERO Y CALLE VILLAGRAN, REHABILITACION DE CARCAMO CINCO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAÑERO Y VILLAGRAN EN, loc: 98.30719209, lat:26.084688491}}	15-04-2020	11-10-2020	11494623.37	11494623.37	11494623.37	11494623.37	11494623.37	11494623.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200301729953	Proyecto de inversión	2886209.68	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886209.68, modificado:2668720.01))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA AMPLIACION PEDRO I MENDEZ EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO PEDRO I MENDEZ 24591	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24591	S	2000	1634	1634	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.0, meta_modificada:2293.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PETROLERA COLONIA PEDRO I MENDEZ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE REYNOSA Y CALLE PRIMERA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA, loc: 98.27003685, lat:26.013516881}}	18-05-2020	25-08-2020	2668720.01	2668720.01	2668720.01	2668720.01	2668720.01	2668720.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2293.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAM200301745805	Proyecto de inversión	6474994.91	(FI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474994.91, modificado:6135305.1))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESIS EN REYNOSA LOCALIDAD RIBERAS DE RANCHO GRANDE - 46150	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46150	S	955	1014	1014	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0)}	1	{[geo]: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIBERA DE LOS CIPRESIS COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, 8863 REYNOSA, REYNOSA TAMAILPAS ENTRE CALLE RIBERA CENTRAL, PONIENTE Y CALLE RIBERA CENTRAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESIS, loc: 98.31136408, lat:26.09232521}}	22-06-2020	19-10-2020	6135305.1	6135305.1	6135305.1	6135305.1	6135305.1	6135305.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4950.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones