

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
INFORME DEFINITIVO TRIMESTRAL DE 2022
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2023
EJERCICIO FISCAL 2022

COORDINACIÓN DE
FONDOS MUNICIPALES

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
1	SOP-REY-FISMUN-028-2022-LP	LOMA LINDA	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LLENADO DE TANQUES DE ACERO VITRIFICADO, CON 4 BOMBAS DE 300 LPS, 125 HP, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$14,760,103.78	\$12,713,953.64	\$14,748,186.22	LOTE	1.00	1.00	16/03/2022	12/08/2022	PERSONAS	135,763	100.00%	100.00%	\$14,594,470.37
2	SOP-REY-FISMUN-049-2022-LP	LOMA LINDA	INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MULTIPLE DE 30" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON PARA ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,465,700.78	\$1,261,894.66	\$1,463,797.81	LOTE	1.00	1.00	18/04/2022	16/07/2022	PERSONAS	210,307	100.00%	100.00%	\$1,410,547.32
3	SOP-REY-FISMUN-050-2022-LP	LOMA LINDA	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA NUEVA DE 18" DE DIAMETRO DE PVC A LINEA DEL SECTOR GRANJAS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,285,809.77	\$1,108,087.84	\$1,285,381.89	LOTE	1.00	1.00	18/04/2022	16/07/2022	PERSONAS	102,884	100.00%	100.00%	\$1,130,864.08
4	SOP-REY-FISMUN-090-2022-LP	LA LAGUNA	ALAN JESUS CASAS RUEDA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (ATARJE) DE 8 PULGADAS UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE EFRAIN BUEN ROSTRO ENTRE LAREDO Y JALISCO EN LA COLONIA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$841,122.69	\$672,465.35	\$780,059.81	LOTE	1.00	1.00	04/07/2022	01/09/2022	PERSONAS	4,268	100.00%	100.00%	\$555,923.54
5	SOP-REY-FISMUN-100-2022-LP	SAN VALENTIN, SOLIDARIDAD, ESFUERZO NACIONAL Y NUEVO MEXICO	Luis Enrique Ledezma Centeno	REHABILITACION DE CRUCEROS Y CAJAS DE VALVULAS DE DIFERENTE DIAMETROS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS, SAN VALENTIN, SOLIDARIDAD, ESFUERZO NACIONAL Y NUEVO MEXICO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$900,978.50	\$774,157.77	\$898,023.01	CRUCEROS	6.00	6.00	01/08/2022	29/09/2022	PERSONAS	56,000	100.00%	100.00%	\$813,367.47
6	SOP-REY-FISMUN-109-2022-LP	LOMA LINDA	B&G Constructores, S.A. de C.V.	CONSTRUCCION (SUMINISTRO E INSTALACION) DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5883 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO Y CON PERNOS DE ACERO GALVANIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$31,723,800.00	\$23,749,995.47	\$27,549,994.75	LOTE	1.00	1.00	08/08/2022	20/12/2022	PERSONAS	195,177	100.00%	100.00%	\$27,141,250.46
7	SOP-REY-FISMUN-119-2022-LP	LOMA LINDA	Consortio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO NUMERO 3 (A REBOMBEO GRANJAS Y SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD) Y REHABILITACION DE LINEAS DE ACERO AL CARBON DE 18" (SALIDA PARA BOMBEO GRANJAS) Y 20" (SALIDA PARA BOMBEO PONIENTE DE LA CIUDAD), EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,518,807.85	\$4,747,260.70	\$5,506,822.41	LOTE	1.00	1.00	26/09/2022	19/12/2022	PERSONAS	502,683	100.00%	100.00%	\$5,449,855.28
8	SOP-REY-FISMUN-120-2022-LP	LOMA LINDA	Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V.	CONSTRUCCION DE LINEA DE ACERO AL CARBON DE 30", 24" Y 20" DE DIAMETRO PARA TRASLADO DE AGUA POR GRAVEDAD DESDE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5,883 M3 HASTA PLANTA DE BOMBEO NUMERO 2, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$11,185,478.24	\$9,100,016.57	\$10,556,019.22	LOTE	1.00	1.00	26/09/2022	19/12/2022	PERSONAS	89,267	100.00%	100.00%	\$10,371,225.45

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
9	SOP-REY-FISMUN-126-2022-LP	CONDADO DEL NORTE	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE NUMERO 15 UBICADA EN CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ENTRE CALLES PRIMERA Y GASODUCTO PEMEX EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$30,074,208.32	\$25,856,025.14	\$29,992,989.16	LOTE	1.00	1.00	24/10/2022	22/12/2022	PERSONAS	101,689	100.00%	100.00%	\$29,682,716.87
10	SOP-REY-FISMUN-129-2022-LP	LOMAS DE LA TORRE	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE TERCERA ENTRE CALLES TORRE EIFFEL Y CALLE SAN JOSE EN LA COLONIA LOMAS DE LA TORRE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,852,072.00	\$4,738,852.96	\$5,497,069.43	LOTE	1.00	1.00	01/11/2022	20/12/2022	PERSONAS	2,513	100.00%	100.00%	\$5,090,770.15
11	SOP-REY-FISMUN-133-2022-LP	ZONA CENTRO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE HIDALGO Y VICTORIA DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,466,362.73	\$1,258,083.01	\$1,459,376.29	LOTE	1.00	1.00	16/12/2022	30/12/2022	PERSONAS	956	100.00%	100.00%	\$1,453,085.87
12	SOP-REY-FISMUN-134-2022-LP	AQUILES SERDAN I	GDANTORI, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE AGUA RESIDUALES DE 18" DIAMETRO EN CALLE NOGAL-ALDAMA ENTRE JAZMIN Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA AQUILES SERDAN I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,304,548.76	\$1,124,298.51	\$1,304,186.27	LOTE	1.00	1.00	16/12/2022	30/12/2022	PERSONAS	3,649	100.00%	100.00%	\$1,290,694.69
13	SSA-DA-137/2022	DIFERENTES COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS, PASEO RESIDENCIAL, VILLA FLORIDA A, VILLAS DEL ROBLE, LA CIMA, VISTA HERMOSA, GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE Y LOMA REAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$820,377.66	\$705,810.21	\$818,739.84	LUMINARIAS	147.00	147.00	27/12/2022	31/12/2022	PERSONAS	17,314	100.00%	100.00%	\$818,739.84
				PAGO 1 AL MILLAR, ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$101,041.90												
				TOTAL			\$101,860,646.11										\$99,803,511.39
				MINISTRADO	\$99,447,175.00												\$126,934.46
				MINISTRADO + INTERES GENERADO	\$101,987,261.68				99,447,175.00								\$432,026.03
									1,691,685.54								\$469,095.41
																	\$365.40
																	\$101,041.90
				TECHO FINANCIERO	\$99,447,175.00												\$100,932,974.59
																	\$1.00
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$101,987,260.68												\$2,540,085.68
																	\$1,054,287.09

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ

