

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tamaulipas	8	1	44
Tamaulipas	1	1	44

Total: 8

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAM17170100850922	Pavimentación Hidráulica En Calle Enrique Canseco Entre Calle Segunda Y Calle 21 De La Colonia Pedro J. Mendez	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$14.087.554	\$14.084.902	\$7.042.451	\$7.042.451	\$4.225.471	\$4.225.471	\$4.225.471	30,00	\$0	Metros Cuadrados	4.133	0,00	7,00	Financiera: / Fisica: De 9832 m2 autorizados se lleva un avance fisico del 7% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850929	Pavimentación Hidraulica En Ave. 20 De Noviembre Entre Carretera A Rio Bravo Y Calle Romulo Tijerina En Fracc. Reynosa	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$17.669.487	\$17.302.838	\$8.651.419	\$8.651.419	\$5.190.851	\$5.190.851	\$5.190.851	30,00	\$0	Metros Cuadrados	7.886	0,00	3,94	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850960	Drenaje Pluvial Entubado En Calle Ac Villarreel Y Calle Dorina Entre 20 De Noviembre Y General Rodriguez En Fracc. Reynosa	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2.712.446	\$2.675.933	\$1.337.967	\$1.337.967	\$802.780	\$802.780	\$802.780	30,00	\$0	Metros Cuadrados	3.771	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850966	Pavimentación Hidráulica En Calle Romulo Tijerina Entre Zacatecas Y Campeche Colonia Lampacitos	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5.772.000	\$5.756.464	\$2.878.232	\$2.878.232	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.781	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: Sin avance fisico ni financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850967	Pavimentación Hidráulica En Calle 12 Entre Zacatecas Y Ave. Revolución Colonia Unidad Obrera	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1.550.826	\$1.479.519	\$739.760	\$739.760	\$443.856	\$443.856	\$443.856	30,00	\$0	Metros Cuadrados	455	0,00	3,00	Financiera: / Fisica: De 1227.26 m2 se lleva un avance fisico del 3% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850969	Revestimiento De Cubeta De Drenaje Pluvial En Blvd. Alcala Entre Calichera Y Calle 20 De Noviembre, Blvd. Villa Esmeralda Entre 20 De Noviembre Y Canal Rodhe En Fracc. Balcones De Alcala	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$12.500.000	\$12.366.650	\$6.183.325	\$6.183.325	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	26.020	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: Sin avance fisico ni financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 8

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM17170100850975	Pavimentación Hidráulica En Calle Fico Broad Entre Abedul Y Viaducto Reynosa En Fracc. Balcones De Alcalá	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,051,000	\$3,849,166	\$1,924,583	\$1,924,583	\$1,154,750	\$1,154,750	\$1,154,750	30,00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0,00	9,00	Financiera: / Fisica: De 4850 M2 se lleva un avance fisico del 9% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850979	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos En Vialidades De La Ciudad	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,213,246	\$1,212,548	\$606,274	\$606,274	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.