



CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA, EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES EL COSTO, UBICACIÓN, METAS Y BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS CONSIDERADAS DENTRO DEL PLAN DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM), EJERCICIO FISCAL 2020, CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020



TECHO FINANCIERO 2020: \$95,281,252.00

NO.	OBRAS Y ACCIONES	COSTO AUTORIZADO	COSTO CONTRATADO	PAGADO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS (Personas)
					ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE NINFA MARTÍNEZ DE ANDAR Y LÍMITE DE COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,856,775.00	\$2,962,441.13	\$2,691,972.43	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2999.26 M2	5,506
2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE TERCERA ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,920.00	\$821,459.38	\$246,437.81	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1,768.00	3,033
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMÁN EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,150,641.40	\$8,147,917.50	\$3,561,869.66	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5184.62 M2	3,914
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,626,900.00	\$1,039,888.86	\$359,536.52	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	533.44 M2	1,726
5	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SÉPTIMA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA TAMAULIPAS I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$11,205,737.75	\$9,659,921.88	\$2,936,941.33	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5506.1 M2	2,967
6	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS Y RETORNO I, EN COLONIA RAMÓN PÉREZ III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$748,000.00	\$670,211.09	\$623,927.54	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	258 M2	150
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE "C" ENTRE LÍMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA AEROPUERTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,244,360.00	\$3,943,252.66	\$2,575,490.09	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2836.21 M2	436
8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBÍ, DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE, DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÍ ENTRE VIOLETA Y LATERAL DE CANAL RODHE, EN LA COLONIA ARCO IRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,462,600.42	\$4,059,245.83	\$1,369,233.75	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	Sanitario 140 ML - Pluvial 47.82 m3 - Pluvial superficial 2095.77 M2	4,663
9	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRÁN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,650,000.00	\$11,494,625.32	\$3,448,387.60	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	1,589
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA, EN EL EJIDO LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,654,300.00	\$2,653,886.44	\$857,899.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1758.42 M2	2,075
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON LONGORIA ENTRE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCIÓN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,301,437.50	\$9,730,069.62	\$2,986,122.47	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5817.5 M2	64,559

12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MACÓN, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,682,187.50	\$5,682,091.99	\$1,734,980.13	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	4298.93 M2	3,843
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,885,420.00	\$2,886,209.68	\$865,862.89	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2436 M2	3,634
14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ESCONDIDA, DESDE SU CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS HASTA SU CRUCE CON LIBRAMIENTO ORIENTE EN COLONIA LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,350,000.00	\$8,349,782.67	\$2,504,934.80	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	10000 M2	2,075
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESES ENTRE CENTRAL Y RIBERA CENTRAL, EN LA COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,592,200.00	\$6,474,994.91	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	4760 M2	3,711
		\$92,388,479.57	\$78,575,998.96	\$26,763,596.02					

PAGO 5 AL MILLAR	\$22,194.67
PAGO AMIC	\$17,755.74
TOTAL PAGADO	\$26,803,546.43

MINISTRADO	\$57,168,750.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$395,873.59
INTERES PAGADO POR SPEI (FEBRERO)	\$1.31
TOTAL MINISTRADO + RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$57,564,624.90

SALDO EN CUENTA	\$30,761,078.47
-----------------	-----------------

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN  
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2018-2021

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ