

IO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE JUNIO DE 2025
EJERCICIO FISCAL 2025

COORDINACIÓN DE
FONDOS MUNICIPALES

No. DE OBRA	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
				U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	
1	COLOSIO Y JACINTO LOPEZ	CONSTRUCCION DE 36.00 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 45.00 ML. DE TUBERIA DE PVC 18" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CONSTRUCCION Y CRUCE TIPO AEREA PARALELA HACIA EL LADO ORIENTE DE PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL RODHE CON BLVD.	\$2,171,142.02	ML	81.00	81.00	XX	XX	PERSONAS	4,330	0.00%	0.00%	\$0.00
2	JACINTO LOPEZ	CONSTRUCCION DE 47.60 ML. DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CRUCE AEREO ADOSADO A PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL EL ANHELO Y CARRETERA REYNOS-MONTERREY EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (CRUCE)	\$744,528.77	ML	47.60	47.60	XX	XX	PERSONAS	2,165	0.00%	0.00%	\$0.00
3	RANCHO GRANDE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO DEL LAVADO DE FILTROS Y ADECUACION DE TUBOS ROMPEDORES DE PRESION EN LA PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ESQUINA CON 3 ORIENTE EN LA COLONIA	\$4,077,045.22	PZA	26.00	26.00	XX	XX	PERSONAS	34,579	0.00%	0.00%	\$0.00
4	AQUILES SERDAN	SUSTITUCIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE JULIO ENTRE EVA SAMANO Y PARAISO, CALLE EVA SAMANO ENTRE 18 DE JULIO Y CHIHUAHUA Y CALLE MARTE R. GOMEZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO TODAS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE	\$2,103,989.10	ML	392.30	392.30	XX	XX	PERSONAS	980	0.00%	0.00%	\$0.00
5	NARCIZO MENDOZA	SUSTITUCIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE PABLO NERUDA Y GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$734,524.58	ML	99.50	99.50	XX	XX	PERSONAS	340	0.00%	0.00%	\$0.00
6	ZONA CENTRO	SUSTITUCIÓN DE 194.64 ML DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO. INCLUYE 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO. EN LA CALLE ALLENDE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PINO SUAREZ Y CALLE MATAMOROS ENTRE ESCOBEDO Y	\$1,232,681.96	ML	194.64	194.64	XX	XX	PERSONAS	640	0.00%	0.00%	\$0.00
7	ANHELO, LA PRESA Y LA AMISTAD	SUSTITUCIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES REFORMA ENTRE INSURGENTES Y REVOLUCION EN LA COLONIA EL ANHELO, 12 DE OCTUBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA AMISTAD, CALLE TARASCO ENTRE CONTORNO DEL LAGO Y BULEVAR MORELOS EN LA COLONIA LA PRESA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y CARRETERA A MATAMOROS EN LA COLONIA LA AMISTAD TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$2,232,242.75	ML	410.50	410.50	XX	XX	PERSONAS	1,200	0.00%	0.00%	\$0.00
8	ARCO IRIS, PEDRO J. MENDEZ Y DEL MAESTRO	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ROSA ENTRE PRISMA Y ORO EN LA COLONIA ARCO IRIS, PEDRO HUGO GONZALEZ ENTRE 18 Y 19 EN LA COLONIA PEDRO J. MENDEZ Y REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARRETERA	\$1,852,717.18	ML	184.50	184.50	XX	XX	PERSONAS	3,036	0.00%	0.00%	\$0.00
9	INDUSTRIAL	CONSTRUCCION DE 10.00 ML DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1220 MM (48") DE DIAMETRO Y 11.00 ML DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 610 MM (24") DE DIAMETRO EN CALLE FERROCARRIL FRENTE A E.B.A.R. #1, EN LA COLONIA INDUSTRIAL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,924,400.91	ML	21.00	21.00	XX	XX	PERSONAS	445,146	0.00%	0.00%	\$0.00
10	NARANJOS	REHABILITACION DE 423.5 ML DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIAMETRO. INCLUYENDO DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO. EN BULEVAR NARANJOS ENTRE CIRUELO Y ACUARIO DE LA COLONIA NARANJOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$5,057,357.77	ML	423.50	423.50	XX	XX	PERSONAS	1,116	0.00%	0.00%	\$0.00

4

IO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE JUNIO DE 2025
EJERCICIO FISCAL 2025

COORDINACIÓN DE
FONDOS MUNICIPALES

No. DE OBRA	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
				U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
11	BOCATOMA	SEGUNDA ETAPA DE INCREMENTO DE GASTO EN ACUEDUCTO ANZALDUAS-REYNOSA CON 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 500 LPS CADA UNO, ADECUACION DE CCM DE 300 A 350 HP, 480 VCA POR EQUIPO EN OBRA DE TOMA DE AGUA CRUDA ACUEDUCTO ANZALDUAS	\$22,029,045.31	PZA	3.00	3.00	XX	XX	PERSONAS	704,767	0.00%	0.00%	\$0.00
12	RANCHO GRANDE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE CISTERNA SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5,000 M3 DE CAPACIDAD INCLUYENDO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN E INTERCONEXIONES, EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCIÓN CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$33,380,386.30	PZA	1.00	1.00	XX	XX	PERSONAS	58,460	0.00%	0.00%	\$0.00
13	VOLUNTAD Y TRABAJO	CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE AGUA POTABLE DE 638 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y LIC. BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,432,707.73	ML	638.00	638.00	XX	XX	PERSONAS	211,430	0.00%	0.00%	\$0.00
14	TAMAULIPAS	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLES VALLE HERMOSO ENTRE MIGUEL ALEMAN Y MIER EN LA COLONIA TAMAULIPAS, PRIVADA CEIBAS ENTRE AVENIDA EL MEZQUITE Y LIMITE DE COLONIA EN LA COLONIA EL MEZQUITE Y REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIAMETRO EN AREA VERDE ENTRE SAN ANTONIO Y SAN LUIS, EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE, TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,015,191.92	ML	154.50	154.50	XX	XX	PERSONAS	700	0.00%	0.00%	\$0.00
15	CONSTITUCION	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLES FLORES MAGON ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y LIBERTAD Y CALLE LUCIO BLANCO ENTRE FLORES MAGON Y REVOLUCION EN LA COLONIA CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$942,749.78	ML	166.70	166.70	XX	XX	PERSONAS	500	0.00%	0.00%	\$0.00
16	MODULO 2000	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLE SERVANDO CANALES ENTRE MOZART Y SAN CARLOS EN LA COLONIA MODULO 2000 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,592,956.81	ML	230.40	230.40	XX	XX	PERSONAS	1,020	0.00%	0.00%	\$0.00
17	PRIMERO DE MAYO	SUSTITUCION DE 265.20 ML DE TUBERIA PVC DE 14" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, EN CALLE LUCHA SOCIAL ENTRE CALLES DE LA SOLIDARIDAD Y DE LOS LAMENTOS; CALLE DE LOS LAMENTOS ENTRE CALLES LUCHA SOCIAL Y TAMAULIPAS, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,384,699.97	ML	265.20	265.20	XX	XX	PERSONAS	1,368	0.00%	0.00%	\$0.00
18	RANCHO GRANDE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE GAS CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCION CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,688,777.25	PZA	2.00	2.00	XX	XX	PERSONAS	58,460	0.00%	0.00%	\$0.00

4

