

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FISMUN-028-2022-LP	LOMA LINDA	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LLENADO DE TANQUES DE ACERO VITRIFICADO, CON 4 BOMBAS DE 300 LPS, 125 HP, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$14,760,103.78	\$12,713,953.64	\$14,748,186.22	LOTE	1.00	1.00	16/03/2022	12/08/2022	PERSONAS	135,763	99.00%	97.12%	\$14,323,155.81	\$425,030.41
2	SOP-REY-FISMUN-049-2022-LP	LOMA LINDA	INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MULTIPLE DE 30" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON PARA ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,465,700.78	\$1,261,894.66	\$1,463,797.81	LOTE	1.00	1.00	18/04/2022	16/07/2022	PERSONAS	210,307	85.00%	30.00%	\$439,139.34	\$1,024,658.47
3	SOP-REY-FISMUN-050-2022-LP	LOMA LINDA	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA NUEVA DE 18" DE DIAMETRO DE PVC A LINEA DEL SECTOR GRANJAS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,285,809.77	\$1,108,087.84	\$1,285,381.89	LOTE	1.00	1.00	16/04/2022	16/07/2022	PERSONAS	102,884	99.00%	70.89%	\$911,228.20	\$374,153.69
4	SOP-REY-FISMUN-090-2022-LP	LA LAGUNA	ALAN JESUS CASAS RUEDA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (ATARJE) DE 8 PULGADAS UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE EFRAIN BUEN ROSTRO ENTRE LAREDO Y JALISCO EN LA COLONIA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$841,122.69	\$672,465.35	\$780,059.81	LOTE	1.00	1.00	04/07/2022	01/09/2022	PERSONAS	4,268	45.00%	30.00%	\$234,017.94	\$0.00
5	SOP-REY-FISMUN-100-2022-LP	SAN VALENTIN, SOLIDARIDAD, ESFUERZO NACIONAL Y NUEVO MEXICO	Luis Enrique Ledezma Centeno	REHABILITACION DE CRUCEROS Y CAJAS DE VALVULAS DE DIFERENTE DIAMETROS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS, SAN VALENTIN, SOLIDARIDAD, ESFUERZO NACIONAL Y NUEVO MEXICO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$900,978.50	\$774,157.77	\$898,023.01	CRUCEROS	6.00	6.00	01/08/2022	29/09/2022	PERSONAS	56,000	3.00%	30.00%	\$269,406.90	\$0.00
6	SOP-REY-FISMUN-109-2022-LP	LOMA LINDA	B&G Constructores, S.A. de C.V.	CONSTRUCCION (SUMINISTRO E INSTALACION) DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5883 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO Y CON PERNOS DE ACERO GALVANIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$31,723,800.00	\$23,749,995.47	\$27,549,994.75	LOTE	1.00	1.00	08/08/2022	20/12/2022	PERSONAS	195,177	2.00%	50.00%	\$13,774,997.38	\$0.00
7		LOMA LINDA		EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO NUMERO 3 (A REBOMBEO GRANJAS Y SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD) Y REHABILITACION DE LINEAS DE ACERO AL CARBON DE 18" (SALIDA PARA BOMBEO GRANJAS) Y 20" (SALIDA PARA BOMBEO PONIENTE DE LA CIUDAD), EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,518,807.85	\$0.00	\$0.00	LOTE	1.00	0.00			PERSONAS	502,683	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00
8		LOMA LINDA		CONSTRUCCION DE LINEA DE ACERO AL CARBON DE 30", 24" Y 20" DE DIAMETRO PARA TRASLADO DE AGUA POR GRAVEDAD DESDE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5,883 M3 HASTA PLANTA DE BOMBEO NUMERO 2, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$11,185,478.24	\$0.00	\$0.00	LOTE	1.00	0.00			PERSONAS	89,267	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00

Nº. DE OBRA	Nº. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
9		CONDADO DEL NORTE		REHABILITACION DE LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE NUMERO 15 UBICADA EN CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ENTRE CALLES PRIMERA Y GASODUCTO PEMEX EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$30,074,208.32	\$0.00	\$0.00	LOTE	1.00	0.00			PERSONAS	101,689	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00
10		SAN VALENTIN		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA Y SU POSTERIOR BOMBEO A ESTACION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE NUMERO 39 UBICADA EN BULEVAR SAN VALENTIN ENTRE CALLES FLOR DE ACACIA Y FLOR DE AMAPOLA EN LA COLONIA SAN VALENTIN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	LOTE	1.00	0.00			PERSONAS	2,513	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00
				PAGO 1 AL MILLAR, ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$0.00													
				TOTAL			\$46,725,443.49										\$29,951,945.57	
				MINISTRADO	\$89,502,462.00												\$0.00	
				MINISTRADO + INTERES GENERADO	\$90,467,428.04												\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
				TECHO FINANCIERO	\$99,447,175.00												\$29,951,991.97	
																	\$1.00	
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$100,412,140.04												\$964,965.04	
																	\$60,515,436.07	

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024