

TECHO FINANCIERO 2018: \$76,015,376.00

NO.	OBRAS Y ACCIONES	COSTO	INVERSION EJERCIDA	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS (Personas)
				ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAMIRO ROSALES ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y REGIDORES, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,750,170.15	\$2,275,175.92	TAMAULIPAS	REYNOSA	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	3062.4 M2	2,109
2	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA RIBERENA ENTRE LAS CALLES ESTACIÓN DE BOMBEO RANCHO GRANDE Y ACCESO A COLONIA ACTRICES MEXICANAS, COLONIA ACTRICES MEXICANAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$11,807,624.61	\$7,466,142.80	TAMAULIPAS	REYNOSA	ACTRICES MEXICANAS	3782 ML	10,000
3	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y REPARACIÓN DE CAÍDO EN CALLE EFRAIN MARTÍNEZ RENDÓN ENTRE LAS CALLES CELEDONIO JUNCO Y LIBRAMIENTO ORIENTE, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,546,914.59	\$4,377,348.35	TAMAULIPAS	REYNOSA	LA ESCONDIDA	442 ML	5,500
4	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 34 (EBAR 34) EN CALLE NARANJOS ENTRE LAS CALLES MURRIETA Y OBRAS PÚBLICAS, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,053,610.20	\$916,083.06	TAMAULIPAS	REYNOSA	LOMAS DEL PEDREGAL	1 LOTE	4,350
5	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$594,620.47	\$494,645.43	TAMAULIPAS	REYNOSA	15 DE ENERO	170 ML	365
6	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMEDES CABALLERO CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANBAR MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES DANIELA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$716,713.51	\$704,736.99	TAMAULIPAS	REYNOSA	VILLAS DEL ROBLE	204 ML	90
7	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE LAS CALLES GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$579,913.14	\$173,973.94	TAMAULIPAS	REYNOSA	FRACC. PIRAMIDES	165 ML	200
8	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE LAS CALLES TERCERA Y CUARTA, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,228,423.17	\$1,012,794.39	TAMAULIPAS	REYNOSA	LA ESCONDIDA	1365 M2	976
9	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ENCINOS ENTRE LAS CALLES LOS ÉBANOS Y SÉPTIMA, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,163,989.37	\$949,196.81	TAMAULIPAS	REYNOSA	ERNESTO ZEDILLO	2884 M2	954
10	DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y ENCINOS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,799,299.60	\$2,039,789.88	TAMAULIPAS	REYNOSA	ERNESTO ZEDILLO	6,182	1,627
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ESPINOSA	\$1,027,077.56	\$308,123.27	TAMAULIPAS	REYNOSA	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	935 M2	630
12	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBEN CAVAZOS ENTRE CALLES RIO PURIFICACION Y LATERAL DEL CANAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,479,463.66	\$1,643,839.10	TAMAULIPAS	REYNOSA	LUIS DONALDO COLOSIO	4,334	1,674
13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLEJÓN UNO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$517,310.57	\$444,983.60	TAMAULIPAS	REYNOSA	CONSTITUCIÓN	250 M2	450
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE	\$1,819,319.61	\$545,795.88	TAMAULIPAS	REYNOSA	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	1664.8 M2	5,946
15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE TERCERA ENTRE CALLES LATERAL CANAL Y LIMITE	\$3,841,000.58	\$1,684,661.26	TAMAULIPAS	REYNOSA	GUADALUPE VICTORIA	4268 M2	2,531
16	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN CALLE 21 DE FEBRERO	\$599,963.55	\$179,989.07	TAMAULIPAS	REYNOSA	EJIDO LA UNIÓN	48 M2	120
17	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE DE LA COLONIA NOPALERA, UBICADA EN CALLE SERGIO PÉREZ	\$599,928.53	\$179,978.56	TAMAULIPAS	REYNOSA	LA NOPALERA	48 M2	120
18	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA 750 EN ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN CONAFE EN LA COLONIA ACTRICES MEXICANAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$759,034.26	\$227,710.27	TAMAULIPAS	REYNOSA	ACTRICES MEXICANAS	96 M2	120
19	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTEL ESCOLAR TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$715,109.99	\$214,533.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	15 DE ENERO	96 M2	365

20	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REBOMBEO DE AGUA PÓPTABLE, UBICADO EN CALLE RODOLFO GARZA CANTU Y OSCAR ALEXANDRE.	\$6,051,543.44	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	LUIS DONALDO COLOSIO	1 LOTE	150,000
21	EQUIPAMIENTO E CARCAMO 15 EN BOULEVARD FERROCARRIL-REVOLUCION PONIENTE	\$2,601,464.26	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	CONSTITUCIÓN	2 LOTE	3,220
22	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ UBICADA EN LAS CALLES YUCATAN CON CUERNAVACA	\$1,198,946.87	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	NUEVO MEXICO ITAVU	320 ML	468
23	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN JARDIN DENIÑOS ELIZABETH GALVAN DE LOZANO UBICADA EN CALLE JAZMIN Y GARDENIA	\$730,300.36	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	JESUS VEGA SANCHEZ	48.00 M2	80
24	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 18, UBICADO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PUENTE PHARR ENTRE CALLES DATACOM	\$2,050,000.00	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	FRACC. EL CAMPANARIO	1 LOTE	4,660
25	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PÓPTABLE DE REBOMBEO NUMERO 15, UBICADO EN LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ESQUINA CON GASODUCTO PEMEX	\$2,479,901.36	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE	1 LOTE	54,667
26	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - COLECTOR EN CALLE LATERAL SUR DREN EL MORILLO ENTRE CALLES LEÓN GUZMÁN Y ZACATECAS	\$3,190,713.37	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	20 DE NOVIEMBRE	500 ML	25,000
27	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRÓDIM)	\$1,520,307.52	\$0.00	TAMAULIPAS	REYNOSA			562

SUBTOTAL PROGRAMADO	\$76,422,664.29	
MINISTRADO	\$68,413,842.00	
SUBTOTAL PAGADO	\$26,096,897.82	
COMISIONES PAGADAS	\$0.00	
PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR C	\$543.45	
PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC	\$21,193.87	
PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM	\$21,737.32	
PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)	\$0.00	
TOTAL PAGADO	\$26,140,372.46	
INTERESES BANCARIOS	\$1,213,539.18	
SALDO EN CUENTA	\$43,487,008.72	



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA

ATENTAMENTE

LIC. SANDRA PALACIOS-VILLARREAL

ENLACE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES