



CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA, EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS HACE DEL CONOCIMIENTO A LA POBLACIÓN EL COSTO, UBICACIÓN, METAS Y BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS CONSIDERADAS DENTRO DEL PLAN DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), EJERCICIO FISCAL 2020, CUARTO TRIMESTRE



TECHO FINANCIERO FISM 2020: \$95,281,252.00

NO.	OBRAS Y/O ACCIONES	COSTO APROBADO CON IVA	COSTO CONTRATADO CON IVA	PAGADO	UBICACIÓN			METAS EJERCIDAS	BENEFICIARIOS (Personas)
					ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE NINFA MARTÍNEZ DE ANDAR Y LÍMITE DE COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,856,775.00	\$2,962,441.13	\$2,957,380.56	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2672.83 M2	5,506
2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE TERCERA ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,920.00	\$821,459.38	\$818,949.50	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1310.79 M2	3,033
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMÁN EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,150,641.40	\$8,147,917.50	\$7,253,629.20	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	4906.71 M2	3,914
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,626,900.00	\$1,039,888.86	\$786,935.52	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	448.11 M2	1,726
5	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SÉPTIMA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA TAMAULIPAS I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$11,205,737.75	\$9,659,921.88	\$8,062,414.46	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5165.75 M2	2,967
6	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS Y RETORNO 1, EN COLONIA RAMÓN PÉREZ III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$748,000.00	\$670,211.09	\$669,500.09	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	254.32 ML	150
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE "C" ENTRE LÍMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA AEROPUERTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,244,360.00	\$3,943,252.66	\$3,943,252.66	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3412.71 M2	436
8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBÍ, DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE, DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÍ ENTRE VIOLETA Y LATERAL DE CANAL RODHE, EN LA COLONIA ARCO IRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,462,600.42	\$4,059,245.83	\$3,878,541.98	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	Sanitario 137.60 ML - Pluvial 69.18 m3 - Pluvial superficial 1694.31 M2	4,663
9	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRÁN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,650,000.00	\$11,494,625.32	\$11,494,623.37	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 LOTE	1,589
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA, EN EL EJIDO LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,654,300.00	\$2,653,886.44	\$2,473,342.89	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1806.41 M2	2,075
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JON LONGORIA ENTRE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCIÓN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,301,437.50	\$9,730,069.62	\$9,641,545.92	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5817.5 M2	64,559


12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,682,187.50	\$5,682,091.99	\$5,681,417.92	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	4264.28 M2	3,843
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,885,420.00	\$2,886,209.68	\$2,668,720.01	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2215.55 M2	3,634
14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ESCONDIDA, DESDE SU CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS HASTA SU CRUCE CON LIBRAMIENTO ORIENTE EN COLONIA LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,350,000.00	\$8,349,782.67	\$8,338,471.57	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	794.95 M3	2,075
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESES ENTRE CENTRAL Y RIBERA CENTRAL, EN LA COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,592,200.00	\$6,474,994.91	\$6,135,305.10	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3502.63 M2	3,711
16	CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE, FRACC. PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$14,208,354.20	\$14,205,672.53	\$14,028,707.60	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 ALBERGUE	800
17	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS SUBURBANAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED, EN: AVENIDA VENTURA ENTRE CARRETERA REYNOSA-MONTERREY Y CALLE PLAYA PARAISO DEL FRACC. VENTURA, BLVD. LOMA REAL ENTRE CARRETERA REYNOSA-MONTERREY Y CALLE COLINA DEL SOL DEL FRACC. LOMA REAL, AVENIDA AMPL. BUGAMBILIAS DESDE AVENIDA SAN JOAQUÍN HASTA AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA SANTA ISABEL DESDE AVENIDA SAN JOAQUÍN HASTA AVENIDA SAN AGUSTÍN DEL FRACC. AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS, AVENIDA PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y SEYAL DEL FRACC. LOS FRESNOS RESIDENCIAL, AVENIDA SAN JACINTO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JARACHINA Y CALLE ISAAC ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA SAN JUAN DEL RÍO DE LA COLONIA LOMAS DE JARACHINA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,714,101.83	\$1,711,800.76	\$1,709,195.71	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	178 PIEZAS	4,199
18	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS SUBURBANAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED, EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS: ZAP 2803200010991 (COLONIAS CARMEN SERDÁN, RAMOS Y AQUILES SERDÁN), 2803200011006 (AQUILES SERDÁN Y FERROCARRIL ORIENTE), 2803200012019 (COLONIAS FERROCARRIL PONIENTE, CONSTITUCIÓN, MANUEL CAVAZOS LERMA, MODULO 2000 RANCHO GRANDE), 2803200012748 (COLONIA PRIMERO DE MAYO), 2803200012837 (COLONIA ERNESTO ZEDILLO), 2803200012822 (COLONIA INDUSTRIAL, FERROCARRIL ORIENTE, PRADERAS DE ORIENTE, NUEVO TAMAULIPAS Y ERNESTO ZEDILLO), DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,412,024.00	\$3,412,024.00	\$3,412,024.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	764 PIEZAS	17,661
19	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE "CASA DEL ADULTO MAYOR" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,889,094.62	\$1,889,094.61	\$1,889,094.35	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 ALBERGUE	800
20	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE "CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$147,501.89	\$147,501.89	\$147,501.89	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1 ALBERGUE	1,500
TOTAL		\$113,759,556.11	\$99,942,092.75	\$95,990,554.30					

PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA	\$94,493.47
TOTAL PAGADO	\$96,085,047.77

TECHO FINANCIERO	\$95,281,252.00
INTERESES BANCARIOS	\$1,020,501.77
TOTAL	\$96,301,753.77

SALDO EN CUENTA	\$216,706.00
-----------------	--------------

**ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN  
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES**



**COORDINACIÓN DE  
FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2018-2021

**ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ**