



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
EJERCICIO FISCAL 2025



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
1	SOP-REY-FISMUN-036-2025-LP	JACINTO LOPEZ Y LUIS DONALDO COLOSIO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 36.00 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 45.00 ML DE TUBERIA DE PVC 18" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CONSTRUCCION Y CRUCE TIPO AEREA PARALELA HACIA EL LADO ORIENTE DE PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL RODHE CON BLVD. RIO	\$2,171,142.02	\$1,866,207.90	\$2,164,801.16	ML	81.00	81.00	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	4,330	96.00%	31.00%	\$674,874.87
2	SOP-REY-FISMUN-037-2025-LP	JACINTO LOPEZ	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCION DE 47.60 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CRUCE AEREO ADOSADO A PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL EL ANHELO Y CARRETERA REYNOS-MONTERREY EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (CRUCE)	\$744,528.77	\$640,627.96	\$743,128.43	ML	47.60	47.60	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	2,165	94.00%	30.00%	\$222,938.53
3	SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP	RANCHO GRANDE	URBANIZACIONES ESTRATEGICAS URE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO DEL LAVADO DE FILTROS Y ADECUACION DE TUBOS ROMPEADORES DE PRESION EN LA PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ESQUINA CON 3 ORIENTE EN LA COLONIA	\$4,077,045.22	\$3,509,869.48	\$4,071,448.60	PZA	26.00	26.00	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	34,579	93.00%	30.00%	\$1,231,512.45
4	SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP	AQUILES SERDAN	TRITURADOS MERISA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE JULIO ENTRE EVA SAMANO Y PARAISO, CALLE EVA SAMANO ENTRE 18 DE JULIO Y CHIHUAHUA Y CALLE MARTE R. GOMEZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO TODAS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE	\$2,103,989.18	\$1,809,918.40	\$2,099,505.34	ML	392.30	392.30	01/03/2024	28/05/2024	PERSONAS	980	96.00%	92.00%	\$1,942,931.71
5	SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP	NARCIZO MENDOZA	EDGAR MIGUEL MARTINEZ	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE PABLO NERUDA Y GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$734,524.58	\$632,377.59	\$733,558.00	ML	99.50	99.50	01/08/2025	29/10/2025	PERSONAS	340	100.00%	44.00%	\$328,782.15
6	SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP	ZONA CENTRO	EDGAR MIGUEL MARTINEZ	SUSTITUCIÓN DE 194.64 ML DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO. INCLUYE 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO. EN LA CALLE ALLENDE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PINO SUAREZ Y CALLE MATAMOROS ENTRE ESCOBEDO Y	\$1,232,681.96	\$1,059,028.87	\$1,228,473.49	ML	194.64	194.64	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	640	93.00%	50.00%	\$625,823.27
7	SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP	LA AMISTAD	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES REFORMA ENTRE INSURGENTES Y REVOLUCION EN LA COLONIA EL ANHELO, 12 DE OCTUBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA AMISTAD, CALLE TARASCO ENTRE CONTORNO DEL LAGO Y BULEVAR MORELOS EN LA COLONIA LA PRESA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y CARRETERA A MATAMOROS EN LA COLONIA LA AMISTAD TODAS DEL	\$2,232,242.75	\$1,917,323.86	\$2,224,095.68	ML	410.50	410.50	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	1,200	100.00%	88.00%	\$1,980,700.86
8	SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP	DEL MAESTRO	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ROSA ENTRE PRISMA Y ORO EN LA COLONIA ARCO IRIS, PEDRO HUGO GONZALEZ ENTRE 18 Y 19 EN LA COLONIA PEDRO J. MENDEZ Y REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARRETERA	\$1,852,717.18	\$1,591,556.73	\$1,846,205.81	ML	184.50	184.50	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	3,036	94.00%	63.00%	\$1,169,314.80
9	SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP	INDUSTRIAL	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 10.00 ML DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1220 MM (48") DE DIAMETRO Y 11.00 ML DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 610 MM (24") DE DIAMETRO EN CALLE FERROCARRIL FRENTE A E.B.A.R. #1, EN LA COLONIA INDUSTRIAL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,924,400.91	\$1,655,704.09	\$1,920,616.74	ML	21.00	21.00	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	445,146	97.00%	89.00%	\$1,714,219.35
10	SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP	NARANJOS	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE 423.5 ML DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIAMETRO. INCLUYENDO DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO. EN BULEVAR NARANJOS ENTRE CIRUELO Y ACUARIO DE LA COLONIA NARANJOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$5,057,357.77	\$4,339,099.98	\$5,033,355.98	ML	423.50	423.50	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	1,116	95.00%	92.00%	\$4,669,498.13
11	SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP	ANZALDUAS	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE INCREMENTO DE GASTO EN ACUEDUCTO ANZALDUAS-REYNOSA CON 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 500 LPS CADA UNO, ADECUACION DE CCM DE 300 A 350 HP, 480 VCA POR EQUIPO EN OBRA DE TOMA DE AGUA CRUDA ACUEDUCTO ANZALDUAS	\$22,029,045.31	\$18,982,852.31	\$22,020,108.68	PZA	3.00	3.00	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	704,767	90.00%	89.00%	\$19,625,782.01
12	SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP	RANCHO GRANDE	BYG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE CISTERNA SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5,000 M3 DE CAPACIDAD INCLUYENDO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN E INTERCONEXIONES, EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCIÓN CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$33,380,386.30	\$28,696,891.41	\$33,288,394.04	PZA	1.00	1.00	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	58,460	92.00%	78.00%	\$26,341,746.21

MA



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
EJERCICIO FISCAL 2025



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
13	SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP	VILLAS DE SAN JOSE	JAZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLES VALLE HERMOSO ENTRE MIGUEL ALEMAN Y MIER EN LA COLONIA TAMAULIPAS, PRIVADA CEIBAS ENTRE AVENIDA EL MEZQUITE Y LIMITE DE COLONIA EN LA COLONIA EL MEZQUITE Y REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIAMETRO EN AREA VERDE ENTRE SAN ANTONIO Y SAN LUIS, EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE, TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,015,191.92	\$871,346.97	\$1,010,762.49	ML	154.50	154.50	01/08/2025	18/12/2025	PERSONAS	700	97.00%	80.00%	\$814,845.52
14	SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP	CONSTITUCION	EDGAR MIGUEL MARTINEZ	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLES FLORES MAGON ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y LIBERTAD Y CALLE LUCIO BLANCO ENTRE FLORES MAGON Y REVOLUCION EN LA COLONIA CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$942,749.78	\$811,171.86	\$940,959.36	ML	166.70	166.70	01/08/2025	29/10/2025	PERSONAS	500	87.00%	56.00%	\$530,987.76
15	SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP	MODULO 2000	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLE SERVANDO CANALES ENTRE MOZART Y SAN CARLOS EN LA COLONIA MODULO 2000 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,592,956.81	\$1,369,306.76	\$1,588,395.84	ML	230.40	230.40	01/08/2025	29/10/2025	PERSONAS	1,020	85.00%	91.00%	\$1,461,135.06
16	SOP-REY-FISMUN-056-2025-LP	PRIMERO DE MAYO	ROBERTO AVILES ROSALES	SUSTITUCION DE 265.20 ML DE TUBERIA PVC DE 14" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, EN CALLE LUCHA SOCIAL ENTRE CALLES DE LA SOLIDARIDAD Y DE LOS LAMENTOS; CALLE DE LOS LAMENTOS ENTRE CALLES LUCHA SOCIAL Y TAMAULIPAS, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,384,699.97	\$1,189,522.05	\$1,379,845.58	ML	265.20	265.20	12/08/2025	09/12/2025	PERSONAS	1,368	90.00%	70.00%	\$981,423.33
17	SOP-REY-FISMUN-057-2025-LP	RANCHO GRANDE	JOSE JUAN BOCANEGRA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE GAS CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCION CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$1,688,777.25	\$1,450,125.23	\$1,682,145.27	PZA	2.00	2.00	12/08/2025	19/12/2025	PERSONAS	58,460	92.00%	81.00%	\$1,384,365.69
18	SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP	FRACCIONAMIENTO REYNOSA	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1 DE MAYO Y 21 DE MARZO EN LA COLONIA 15 DE ENERO, CALLE CERRO DEL MERCADO ENTRE CALLE VOLCAN DE PARICUTIN Y CALLE PICO DEL POTOSI EN LA COLONIA ALMAGUER Y CALLE AC VILLARREAL ENTRE GRAL. RODRÍGUEZ Y DON ELÍAS EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA, TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$2,854,563.76	\$2,443,388.20	\$2,834,330.31	ML	521.50	521.50	12/08/2025	09/12/2025	PERSONAS	1,220	84.00%	42.00%	\$1,203,670.91
19	SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE REFUERZO DE AGUA POTABLE DE 638 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y LIC. BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,432,707.73	\$2,084,038.71	\$2,417,484.90	ML	638.00	638.00	11/09/2025	19/12/2025	PERSONAS	211,430	88.00%	84.00%	\$2,061,317.20
20	SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP	RANCHO GRANDE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE 250 LPS A 500 LPS DE REBOMBEO DE AGUA CRUDA RANCHO GRANDE AP#48 (R.A.C #2) CON 4 EQUIPOS BIPARTIDOS MOTOR VERTICAL, 125 C/U 100 HP 460 VCA. SUBESTACION ELECTRICA, SISTEMAS DE FUERZA, TIERRA, ALUMBRADO Y OBRA CIVIL UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCIÓN CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$20,865,077.82	\$17,981,248.84	\$20,858,248.65	PZA	5.00	5.00	11/09/2025	19/12/2025	PERSONAS	58,460	94.00%	52.00%	\$11,043,170.44
21	SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP	FERROCARRIL	VICTOR HUGO CORTEZ ROBLES	INTRODUCCIÓN DE 107.00 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8" Y 100 ML. DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CRUCE AEREO ADOSADO A PUENTE SOBRE CANAL ANZALDUAS EN CALLE RIO MANTE Y DREN DE LAS MUJERES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. FERROCARRIL DE LA COLONIA FERROCARRIL PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS. (CRUCE)	\$1,378,839.79	\$1,167,692.46	\$1,354,523.25	ML	107.00	107.00	11/09/2025	19/12/2025	PERSONAS	980	80.00%	97.00%	\$1,339,472.99
22	SA-DA-100/2025	DIF. COLONIAS	PROVEEDORA 2F S.A DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS EL ANHELO, LUCIO BLANCO, RIVERAS DEL CARMEN, JACINTO LOPEZ, DEL MAESTRO, VOLUNTAD Y TRABAJO, ERNESTO ZEDILLO, NARCISO MENDOZA, LA PRESA, LA LAGUNA, EMILIANO ZAPATA, GOMEZ LIRA, LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, MARTE R. GOMEZ Y MEXICO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$2,693,520.00	\$2,322,000.00	\$2,693,520.00	PZA	540.00	540.00	20/11/2025	30/12/2025	PERSONAS	33,458	100.00%	100.00%	\$2,693,520.00

14



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2025
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
EJERCICIO FISCAL 2025



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
23	SA-DA-/2025	DIF. COLONIAS	PROVEEDORA 2F S.A DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS TAMAULIPAS, FLOVIGAR, ALTAMIRA, NARANJOS, MONTECASINO, PETROLERA, JOSE DE ESCANDON, OBRERA, SIERRA DE LA GARZA, INDUSTRIAL, ENTRE OTRAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$3,431,744.00	\$2,958,400.00	\$3,431,744.00	PZA	688.00	688.00	22/12/2025	31/12/2025	PERSONAS	37,052	10.00%	0.00%	\$0.00
24	SA-DA-110/2025	DIF. OFICINAS DE MUNICIPIO	PROVEEDORA 2F S.A DE C.V.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, MEDIANTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS	\$1,375,455.45	\$1,185,737.46	\$1,375,455.45	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	01/04/2025	31/12/2025	PERSONAS	DIF. OFICINAS	50.00%	0.00%	\$0.00
				PAGO 1 AL MILLAR, ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS													
				TOTAL			\$118,941,107.05										\$84,042,033.24
				MINISTRADO	\$113,802,894.00												\$591.60
				MINISTRADO + INTERES GENERADO	\$116,799,482.89												\$111,440.39
																	\$64,785.34
																	\$32,905.26
																	\$19,173.63
				TECHO FINANCIERO	\$113,802,894.00												\$84,270,929.46
																	\$0.00
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$116,799,482.89												\$2,996,588.89
																	\$32,528,553.43

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MARCO IVÁN HERNANDEZ PEÑA

