

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	DEVENGADO	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-053-2019-LP	FRACC. EL CAMPANARIO	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAIC EL CAMPANARIO, UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$890,000.00	\$749,939.87	\$869,930.25	\$858,532.48	M2	240	240.80	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	60	100.00%	98.69%	\$858,532.48	\$11,397.77
2	SOP-REY-FAISMUN-054-2019-LP	JESUS VEGA SANCHEZ	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN LOZANO, EN CALLE JAZMÍN Y GARDENIA, COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,467,323.68	\$1,262,378.59	\$1,464,359.16	\$1,460,710.67	M2	360	384.78	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	80	100.00%	99.75%	\$1,460,710.67	\$3,648.49
3	SOP-REY-FAISMUN-055-2019-LP	LA ESCONDIDA	MIGUEL ÁNGEL OBREGÓN RAMÍREZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN CALLE TERCERA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,256,658.57	\$1,065,690.67	\$1,236,201.18	\$1,236,201.18	M2	275	412.80	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	60	100.00%	100.00%	\$1,236,201.18	\$0.00
4	SOP-REY-FAISMUN-056-2019-LP	LA ESCONDIDA	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA 275, UBICADO EN CALLE TERCERA Y PRINCIPAL, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,450,000.00	\$1,249,571.01	\$1,449,502.37	\$1,448,492.07	M2	384	412.80	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	741	100.00%	99.93%	\$1,448,492.07	\$1,010.30
5	SOP-REY-FAISMUN-058-2019-LP	LUCIO BLANCO	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN CAIC LUCIO BLANCO UBICADO EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO, COLONIA LUCIO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$814,847.01	\$694,446.76	\$805,558.24	\$759,826.83	M2	64	75.95	08/04/19	05/07/19	PERSONAS	40	100.00%	94.32%	\$759,826.83	\$45,731.41
6	SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP	NUEVO AMANECER	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,150,000.00	\$4,404,114.30	\$5,108,772.59	\$5,069,839.21	M2	2,150	2,249.17	08/04/19	15/07/19	PERSONAS	2,108	100.00%	99.24%	\$5,069,839.21	\$38,933.38
7	SOP-REY-FAISMUN-060-2019-LP	MODULO 2000 RANCHO GRANDE	ANWAR VELÁZQUEZ SALAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA 750 EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RANCHO GRANDE VIEJO, UBICADO EN CALLE SERAPIO RENDÓN ENTRE PRINCIPAL Y VICTORIA, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$505,329.81	\$586,182.58	\$580,456.85	M2	48	78.68	08/04/19	05/07/19	PERSONAS	60	100.00%	99.02%	\$580,456.85	\$5,725.73
8	SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES 17 Y VEINTIUNO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL ENTRE CALLES 17 Y CALICHERA, COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,284,596.09	\$2,859,265.60	\$3,316,748.10	\$3,316,748.11	M2	2,150	1,210.78	03/06/19	31/08/19	PERSONAS	2,616	100.00%	100.00%	\$3,316,748.10	\$0.00
9	SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP	FRACC. EL CAMPANARIO	ULTRA HOME DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 29 EN COLONIA EL CAMPANARIO, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,247,297.94	\$3,017,339.90	\$3,500,114.28	\$3,464,261.17	LOTE	1	1	17/06/19	24/09/19	PERSONAS	2,165	100.00%	98.98%	\$3,464,261.17	\$35,853.11



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	DEVENGADO	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
10	SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP	RAMÓN PÉREZ	RAMIRO GARCÍA RAMOS	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 33 EN COLONIA RAMÓN PÉREZ, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, COLONIA RAMÓN PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,937,822.51	\$3,393,510.56	\$3,936,472.25	\$3,936,472.25	LOTE	1	1	17/06/19	24/09/19	PERSONAS	1,498	100.00%	100.00%	\$3,936,472.25	\$0.00
11	SOP-REY-FAISMUN-116-2019-LP	RAMÓN PÉREZ 3	MAURICIO SÁNCHEZ ZALDÍVAR	CONSTRUCCIÓN DE AULA EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA CALICHERA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA RAMÓN PÉREZ 3, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$509,021.08	\$590,464.45	\$590,464.45	M2	48	78.68	17/06/19	14/09/19	PERSONAS	60	100.00%	100.00%	\$590,464.45	\$0.00
12	SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	ARTURO OLIVARES GARZA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE CASTILLO PARRA UBICADA EN CALLE ERNESTO ZEDILLO ENTRE TERCERA Y QUINTA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$815,000.00	\$702,293.75	\$814,660.75	\$806,451.12	M2	64	78.68	17/06/19	14/09/19	PERSONAS	365	100.00%	98.99%	\$806,451.12	\$8,209.63
13	SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA ESTRUCTURA 750 EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN, UBICADA EN CALLE SERAPIO RENDÓN ENTRE PRINCIPAL Y VICTORIA, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$463,874.68	\$538,094.63	\$509,735.31	M2	48	74.88	17/06/19	14/09/19	PERSONAS	70	100.00%	59.00%	\$317,477.97	\$220,616.66
14	SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP	LÓPEZ PORTILLO	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR (JOSÉ VASCONCELOS), UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y VIADUCTO PEMEX, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,211,090.49	\$1,000,504.54	\$1,160,585.27	\$1,160,585.26	M2	270	270	17/06/19	15/08/19	PERSONAS	103	100.00%	100.00%	\$1,160,585.26	\$0.01
15	SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP	LÓPEZ PORTILLO	ARTURO OLIVARES GARZA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR (JOSÉ VASCONCELOS), UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y VIADUCTO PEMEX, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$900,000.00	\$774,895.31	\$898,878.56	\$898,878.56	ML	225	327.98	17/06/19	15/08/19	PERSONAS	103	100.00%	100.00%	\$898,878.56	\$0.00
16	SOP-REY-FAISMUN-129-2019-AD	LOPEZ PORTILLO 3	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE CAÍDO DE 24" DE DIÁMETRO EN LA CALLE ALBERTO (MARTIN) CARRERA TORRES DESDE LATERAL DE CANAL RODHE HASTA CALLEJÓN FRANCISCO VILLA, COLONIA LÓPEZ PORTILLO 3, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$493,530.35	\$425,430.30	\$493,499.15	\$493,464.57	ML	48	48	17/06/19	26/07/19	PERSONAS	4,726	100.00%	99.99%	\$493,464.57	\$34.58
17	SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP	16 DE SEPTIEMBRE	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LATERAL DE DREN EL MORILLO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y ZACATECAS INCLUYE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUAS PLUVIALES, INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA HASTA CANAL ANZALDUAS, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$19,020,075.75	\$13,957,318.34	\$16,190,489.27	\$16,190,489.27	M2	352	352	01/07/19	28/10/19	PERSONAS	8,285	100.00%	62.81%	\$10,168,749.60	\$6,021,739.67
18	SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP	DELICIAS	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO # 13 UBICADO EN CALLE MORELIA ENTRE LATERAL SUR DE DREN DEL MORILLO Y CALLE NECAXA, COLONIA DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$18,839,602.36	\$15,389,564.62	\$17,851,894.96	\$17,851,894.98	LOTE	1	1	22/07/19	18/11/19	PERSONAS	3,098	100.00%	41.16%	\$7,347,033.67	\$10,504,861.29
19	SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	HÉCTOR HUGO CAZARES SÁNCHEZ	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA-CÁRCAMO DE RECUPERACIÓN CON BOMBAS DEMOLEADORAS VERTICALES EN PLANTA BENITO JUÁREZ UBICADA EN CALLE GÓMEZ LIRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,554,798.32	\$5,643,632.55	\$6,546,613.76	\$6,546,613.76	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	201,400	100.00%	100.00%	\$6,546,613.76	\$0.00
20	SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP	LOMA LINDA	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTÓBAL	EQUIPAMIENTO DE PLANTA PASTOR LOZANO PARA BOMBEO DIRECTO A PLANTA DE REBOMBEO RÍO PURIFICACIÓN, COLONIA LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,119,790.06	\$5,275,073.27	\$6,119,084.99	\$6,118,837.55	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	646,202	100.00%	87.24%	\$5,338,374.99	\$780,710.00
21	SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP	AEROPUERTO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 37, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, COLONIA AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,500,000.00	\$1,292,962.83	\$1,499,836.88	\$1,474,871.22	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	635	100.00%	98.34%	\$1,474,871.22	\$24,965.66

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	DEVENGADO	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
									U.DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U.DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
22	SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ- MÓDULOS CLARIFICADORES, UBICADA EN CALLE GÓMEZ LIRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,804,723.85	\$3,267,973.81	\$3,790,849.62	\$3,790,336.97	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	201,400	100.00%	60.87%	\$2,307,539.40	\$1,483,310.22
23	SOP-REY-FAISMUN-141-2019-AD	LÓPEZ PORTILLO III	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTÓBAL	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (DRENAJE CAÍDO) EN CALLE LATERAL CANAL RODHE ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y GUADALUPE VICTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA SANITARIA EN CIRCUITO FRANCISCO VILLA ENTRE MANUEL CARRERA Y LATERAL DE CANAL EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$793,546.65	\$684,090.51	\$793,544.99	\$793,230.82	ML	1,464.30	1,464.30	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	483	100.00%	99.96%	\$793,230.82	\$314.17
24	SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR	EL MAESTRO Y EJIDO LA ESCONDIDA	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE 24" DE DIÁMETRO PARA CRUCE TRANSVERSAL DE CARRETERA REYNOSA-RIO BRAVO ENTRE CALLES UNO Y MARIO AGUILERA COLONIA DEL MAESTRO Y EJIDO LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,190,052.55	\$1,879,399.81	\$2,180,103.78	\$2,132,202.70	ML	15	15	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	1,483	100.00%	95.79%	\$2,088,373.55	\$91,730.23
25	SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD	EJIDO MARTIN ROCHA	RAMIRO GARCÍA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 10X20 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO, EJIDO MARTIN ROCHA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$858,860.52	\$739,381.00	\$857,681.96	\$857,681.31	M2	201	201	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	53	100.00%	100.00%	\$857,681.31	\$0.65
26	SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR	CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ	MAG2, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 12X30 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL LEONA VICARIO, CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,248,424.98	\$1,072,489.92	\$1,244,088.31	\$1,208,317.35	M2	360	360	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	30	100.00%	97.12%	\$1,208,317.35	\$35,770.96
27	SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR	LOMAS DEL PEDREGAL	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN CALLE LA LOMA ENTRE LAS CALLES HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,223,039.74	\$1,053,712.64	\$1,222,306.66	\$1,205,927.38	M2	290	290	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	173	100.00%	98.66%	\$1,205,927.38	\$16,379.28
28	SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR	CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ	LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS EN CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,175,737.27	\$1,816,368.46	\$2,106,987.41	\$2,106,962.59	M2	1,283.87	1,283.87	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	285	100.00%	100.00%	\$2,106,962.59	\$24.82
29	SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD	CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ	MAURICIO SÁNCHEZ ZALDÍVAR	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN KÍNDER UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS EN CONGREGACIÓN REYNOSA DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$592,232.08	\$510,288.39	\$591,934.53	\$575,213.60	M2	48	48	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	20	100.00%	97.18%	\$575,213.60	\$16,720.93
30	SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD	CONSTITUCIÓN	HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES TERESA DE MIER Y LIBERTAD, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$886,827.64	\$762,905.56	\$884,970.45	\$884,970.45	M2	48	48	01/11/19	25/12/19	PERSONAS	180	100.00%	60.84%	\$538,433.60	\$346,536.85
31	SOP-REY-FAISMUN-158-2019-AD	AQUILES SERDÁN	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 44 UBICADO EN LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA ENTRE NOGAL, ALDAMA Y MORELOS, COLONIA AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$850,000.00	\$728,793.52	\$845,400.48	\$839,610.66	M2	239.84	239.84	16/12/19	30/12/19	PERSONAS	74	100.00%	99.32%	\$839,610.66	\$5,789.82
32	FAIS/001	AQUILES SERDÁN	BIENES Y SERVICIOS FYM S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LUIS ECHEVERRÍA #561 COLONIA AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,702,805.18	\$1,473,300.82	\$1,709,028.95	\$1,961,403.00	EQUIPAMIENTO	1	1	16/12/19	31/12/19	PERSONAS	70	100.00%	87.13%	\$1,047,480.34	\$252,373.86
			VENTAS POR CATALOGO															\$516,588.83	
			ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO															\$104,999.98	
			SORIANA Y CITY CLUB															\$39,960.00	
			(TOTAL ADULTO MAYOR)															\$1,709,029.15	
33	FAIS/002	FERNÁNDEZ GÓMEZ	VENTAS POR CATALOGO	EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS, UBICADO EN FERROCARRIL PTE. #1130 COLONIA FERNÁNDEZ GÓMEZ, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$461,591.14	\$388,713.04	\$450,907.13	\$547,347.68	EQUIPAMIENTO	1	1	16/12/19	31/12/19	PERSONAS	70	100.00%	100.00%	\$496,377.68	-\$0.01
			ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO															\$21,000.00	
			SORIANA Y CITY CLUB															\$29,970.00	



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	DEVENGADO	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
				(TOTAL CAMEF)	\$558,031.68	\$471,851.44	\$547,347.67											\$547,347.68	
				TOTAL	\$99,862,667.87	\$79,314,278.06	\$92,004,562.55	\$91,677,031.38						SUB TOTAL PAGADO				\$72,052,173.07	
				MINISTRADO			\$89,875,570.00	\$91,766,527.19						PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)				\$89,495.81	
				MINISTRADO + INTERES GENERADO			\$91,665,691.03							TOTAL PAGADO				\$72,141,668.88	
				TECHO FINANCIERO			\$89,875,570.00							INTERESES BANCARIOS				\$1,790,121.03	
														SALDO EN CUENTA				\$19,624,858.31	

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ

