



CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA, EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES EL COSTO, UBICACIÓN, METAS Y BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES CONSIDERADAS DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM), EJERCICIO FISCAL 2018, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



AYUNTAMIENTO  
**REYNOSA**  
2018 - 2021

**TECHO FINANCIERO 2018: \$76,015,376.00**

| NO. | OBRAS Y ACCIONES                                                                                                                                                                                   | COSTO           | PAGADO          | UBICACIÓN  |           |           | METAS      | BENEFICIARIOS<br>(Personas) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | ENTIDAD    | MUNICIPIO | LOCALIDAD |            |                             |
| 1   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAMIRO ROSALES ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y REGIDORES, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD                                                              | \$2,750,170.15  | \$2,614,664.91  | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 2040.96 M2 | 2,109                       |
| 2   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA RIBEREÑA ENTRE LAS CALLES ESTACIÓN DE BOMBEO RANCHO GRANDE Y ACCESO A COLONIA ACTRICES MEXICANAS, COLONIA ACTRICES MEXICANAS      | \$11,807,624.61 | \$11,686,750.32 | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 4381 ML    | 10,000                      |
| 3   | REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y REPARACIÓN DE CAÍDO EN CALLE EFRAIN MARTÍNEZ RENDÓN ENTRE LAS CALLES CELEDONIO JUNCO Y LIBRAMIENTO ORIENTE, COLONIA LA ESCONDIDA                                      | \$10,546,914.59 | \$10,546,914.59 | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 651.2 ML   | 5,500                       |
| 4   | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 34 (EBAR 34) EN CALLE NARANJOS ENTRE LAS CALLES MURRIETA Y OBRAS PÚBLICAS, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL                                                     | \$3,053,610.20  | \$2,994,125.72  | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 1 LOTE     | 4,350                       |
| 5   | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO                       | \$594,620.47    | \$594,620.26    | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 288 M2     | 365                         |
| 6   | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMEDES CABALLERO CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANDAR MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES DANIELA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA VILLAS DEL ROBLE | \$716,713.51    | \$716,713.51    | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 441.2 M2   | 90                          |
| 7   | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE LAS CALLES GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES                                                  | \$579,913.14    | \$579,913.14    | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 91.59 M2   | 200                         |
| 8   | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE LAS CALLES TERCERA Y CUARTA, COLONIA LA ESCONDIDA                                                                                                    | \$1,228,423.17  | \$1,110,452.99  | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 944.29 M2  | 976                         |
| 9   | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ENCINOS ENTRE LAS CALLES LOS ÉBANOS Y SÉPTIMA, COLONIA ERNESTO ZEDILLO                                                                                           | \$3,163,989.37  | \$3,134,245.38  | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 1863.19 M2 | 954                         |
| 10  | DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y ENCINOS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO                                                                              | \$6,799,299.60  | \$6,751,749.06  | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 4058.07 M2 | 1,627                       |
| 11  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ESPINOSA, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ                                                      | \$1,027,077.56  | \$1,024,452.47  | TAMAULIPAS | REYNOSA   | REYNOSA   | 708.3 M2   | 630                         |

|    |                                                                                                                                                                                     |                |                |            |         |         |            |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------|---------|------------|---------|
| 12 | DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÉN CAVAZOS ENTRE CALLES RIO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO                                                  | \$5,479,463.66 | \$5,464,466.59 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 2885.19 M2 | 1,674   |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLEJÓN UNO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA CONSTITUCIÓN                                             | \$517,310.57   | \$516,128.34   | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 250 M2     | 450     |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ                                | \$1,819,319.61 | \$1,815,382.28 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 1653.37 M2 | 5,946   |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE TERCERA ENTRE CALLES LATERAL CANAL Y LIMITE, COLONIA GUADALUPE VICTORIA                                                        | \$3,841,000.58 | \$3,841,000.54 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 3267.61 M2 | 2,531   |
| 16 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CLAVE 28DPR0103Z EN CALLE 21 DE FEBRERO, EJIDO LA UNIÓN                                           | \$599,963.55   | \$310,576.85   | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 69.68M2    | 120     |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE LA NOPALERA EN CALLE SERGIO PÉREZ, EJIDO LA NOPALERA                                                                           | \$599,928.53   | \$575,436.33   | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 48 M2      | 120     |
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA 750 EN ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN CONAFE EN LA COLONIA ACTRICES MEXICANAS                                                              | \$759,034.26   | \$383,063.18   | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 96 M2      | 120     |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PLANTEL ESCOLAR TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO        | \$715,109.99   | \$343,575.18   | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 96 M2      | 365     |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y ÓSCAR ALEXANDRE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO      | \$6,051,543.44 | \$6,002,442.92 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 1 LOTE     | 150,000 |
| 21 | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 15, EN BOULEVARD FERROCARRIL-REVOLUCIÓN PONIENTE, COLONIA CONSTITUCIÓN                                                                                      | \$2,601,464.26 | \$2,601,464.25 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 1 LOTE     | 3,220   |
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONINO RODRÍGUEZ CRUZ, UBICADA EN LAS CALLES YUCATÁN CON CUERNAVACA, COLONIA NUEVO MÉXICO ITAVU                           | \$1,198,946.87 | \$1,198,946.87 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 320 ML     | 468     |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN DE LOZANO, UBICADA EN CALLE JAZMÍN Y GARDENIA, COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ                                            | \$730,300.36   | \$688,312.26   | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 48 M2      | 80      |
| 24 | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 18, UBICADO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PUENTE PHARR ENTRE CALLES DATACOM, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO                                                 | \$2,015,033.37 | \$2,015,033.38 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 1 LOTE     | 4,660   |
| 25 | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA DE REBOMBEO) NÚMERO 15, UBICADO EN LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ESQUINA CON GASODUCTO PEMEX, COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE | \$2,479,790.50 | \$2,479,790.50 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 1 LOTE     | 54,667  |
| 26 | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - COLECTOR EN CALLE LATERAL SUR DREN EL MORILLO ENTRE CALLES LEÓN GUZMÁN Y ZACATECAS                                           | \$3,190,713.37 | \$3,190,713.36 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | 500 ML     | 25,000  |
| 27 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL                                                                                                                                      | \$1,091,104.80 | \$1,091,104.80 | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | MUNICIPIO  | 62      |
| 28 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL                                                                                                                                      | \$429,202.61   | \$429,202.61   | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | MUNICIPIO  | 500     |



|    |                   |                 |                 |            |         |         |           |        |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| 29 | GASTOS INDIRECTOS | \$2,280,444.85  | \$0.00          | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | MUNICIPIO | CIUDAD |
|    |                   | \$78,668,031.55 | \$74,701,242.59 |            |         |         |           |        |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) | \$71,676.57     |
| TOTAL PAGADO                                        | \$74,772,919.16 |
| INTERES BANCARIO                                    | \$1,797,246.33  |
| TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | \$77,812,622.33 |

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN  
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSÉ RAMÓN CARDENAS HERNÁNDEZ



COORDINACIÓN DE  
FONDOS  
MUNICIPALES  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA