



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**CUARTO INFORME FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**DEL FONDO FORTALECE 2016**



FECHA DE CORTE ACOMULADO : 30-jun-17

DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
							UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO
ECIA REYNOSA	ECIA REYNOSA	ESCUELA DE NIÑOS	M2	1	\$5,000,000.00	\$4,299,841.74	M2	\$4,299,841.74	\$4,299,841.74	24-ago-16	22-feb-17	90	PERSONAS	639	100%	100%
CALLE HOYDURGO	COL. REYESERÍA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	M2	6,181.35	\$5,000,000.00	\$5,004,091.73	M2	\$809,000.00	\$4,244,992.73	18-mar-16	25-ago-16	92	PERSONAS	404	100%	100%
CARR. REYNOSA	CARR. REYNOSA	PROYECTACION HIDRAULICA	M2	15,000.00	\$12,000,000.00	\$10,943,944.04	M2	\$729,662.94	\$12,963,607.04	13-mar-16	05-ago-16	95	PERSONAS	2268	100%	100%
<b>TOTAL:</b>					<b>\$25,000,000.00</b>											

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA  
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



**COORDINACIÓN DE**  
**FONDOS**  
**MUNICIPALES**  
 R. AYUNTAMIENTO  
 DE REYNOSA 2016 - 2018