



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
CUARTO INFORME FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL FONDO FORTALECE 2016



FECHA DE CORTE ACOMULADO : 31-mar-17

DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
							UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
IRCA REYNOSA	IRCA REYNOSA	ESCUELA DE DANZA	MTS	1	\$5,000,000.00	\$4,949,941.73	MTS2		\$4,949,941.73	\$4,949,941.73	24-ago-16	21-nov-16	90	PERSONAS	659	100%	90%
CALLE HONDURAS	CDL RIBEREÑA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS	6,381.35 M2	\$3,000,000.00	\$3,034,092.73	MTS2		\$3,034,092.73	\$3,034,092.73	18-may-16	15-ago-16	90	PERSONAS	404	100%	100%
CARR. RIBEREÑA	CARR. RIBEREÑA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS	13,767.20 M2	\$17,000,000.00	\$16,931,964.44	MTS2		\$16,931,964.44	\$15,659,120.05	11-nov-16	25-dic-16	45	PERSONAS	2258	99%	90%
TOTAL:					\$25,000,000.00												

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2016 - 2018