

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tamaulipas	8	1	44

Total: 8

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM17170100850922	Pavimentación Hidráulica En Calle Enrique Anasco Entre Calle Segunda Y Calle 21 De La Colonia Pedro J. Mendez	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$14,087,554	\$12,714,685	\$12,714,685	\$12,714,685	\$12,714,685	\$12,714,685	\$12,714,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,133	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 100% desde el trimestre pasado / Física: Concluida 100% física y satisfactoriamente / Registro:	
TAM17170100850929	Pavimentación Hidráulica En Ave. 20 De Noviembre Entre Carretera A Rio Bravo Y Calle Romulo Tijerina En Fracc. Reynosa	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$17,669,487	\$18,556,417	\$18,556,417	\$18,556,417	\$18,556,417	\$18,556,417	\$18,556,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,886	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 100% / Física: Físicamente 100% satisfactoriamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAM17170100850960	Drenaje Pluvial Entubado En Calle Ac Villarreal Entre Avenida 20 De Noviembre Y Calle Dorina, Calle Dorina Entre Ac Villarreal Y Gral. Rodriguez	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,712,446	\$2,664,123	\$2,664,123	\$2,664,123	\$2,664,123	\$2,664,123	\$2,664,123	100.00	\$0	Metros lineales	3,771	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 100% desde el trimestre pasado / Física: Concluida 100% física y satisfactoriamente / Registro:	
TAM17170100850966	Pavimentación Hidráulica En Calle Romulo Tijerina Entre Zacatecas Y Teresita Colonia Lampacitos	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5,772,000	\$5,749,831	\$5,749,831	\$5,749,831	\$5,749,831	\$5,749,831	\$5,749,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,781	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 100% desde el trimestre pasado / Física: Concluida 100% física y satisfactoriamente / Registro:	
TAM17170100850967	Pavimentación Hidráulica En Calle 12 Entre Zacatecas Y Ave. Revolución Colonia Unidad Obrera	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,550,826	\$1,614,872	\$1,614,872	\$1,614,872	\$1,614,872	\$1,614,872	\$1,614,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada desde el cuarto trimestre 100% / Física: Concluida física y satisfactoriamente / Registro:	
TAM17170100850969	Revestimiento de Cubeta De Drenaje Pluvial En Blvd. Alcala Entre Calichera Y Calle 20 De Noviembre; Blvd. Villa Esmeralda Entre 20 De Noviembre Y Calle Pico Broad	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,500,000	\$12,366,650	\$12,366,650	\$12,366,650	\$12,366,650	\$12,366,650	\$12,366,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26,020	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 100% desde el trimestre pasado / Física: Concluida 100% física y satisfactoriamente / Registro:	
TAM17170100850975	Pavimentación Hidráulica En Calle Pico Broad Entre Abedul Y Viaducto Reynosa En Fracc. Balcones De Alcala	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,051,000	\$3,285,454	\$3,285,454	\$3,285,454	\$3,285,454	\$3,285,454	\$3,285,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada desde el cuarto trimestre / Física: Concluida 100% física y satisfactoriamente / Registro:	
TAM17170100850979	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos En Vialidades De La Ciudad	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,213,246	\$1,212,548	\$1,212,548	\$1,212,548	\$1,212,548	\$1,212,548	\$1,212,548	\$1,212,548	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: Finiquitada 100% desde el trimestre pasado / Física: / Registro: