

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tamaulipas	46	1	44

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAM18180101069618	Pavimentación Hidráulica En Calle 31 De Diciembre Entre Calles 12 De Marzo Y 18 De Marzo De La Colonia 15 De Enero, Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$4,123,700	\$4,123,700	\$1,030,925	\$1,030,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	265	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM18180101069739	Pavimentación Asfáltica De La Calle Acceso Actrices Mexicanas Entre Calles Carretera A Nuevo Laredo Y Límite De Colonia, Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$3,913,600	\$3,913,600	\$978,400	\$978,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	743	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie total 5,639.00 / Registro:
TAM18180101069762	Pavimentación Hidráulica En Calle Brasil Entre Calles Presa De La Amistad Y Libramiento Oriente De La Colonia Ampliación Delicias, Del Municipio De Reynosa, Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,002,375	\$1,002,375	\$250,594	\$250,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	384	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie total 961.90 / Registro:
TAM18180101069792	Pavimentación Hidráulica En Calle Presa De La Amistad Entre Calles Esther Y Brasilia Dela Colonia Ampliación Delicias, Del Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$6,812,500	\$6,812,500	\$1,703,125	\$1,703,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	384	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie total 5,510.00 / Registro:
TAM18180101069889	Rehabilitación De Colector Por Eventualidad Emergente En La Ave.Americo Villarreal Entre Jacarandas Y Ayuntamiento, Incluye Reposición De Red Hidráulica En Ave. Americo Villarreal Entre Caobas Y Ayto	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$12,274,264	\$12,336,308	\$6,168,154	\$6,168,154	\$6,168,154	\$6,168,154	\$6,168,154	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,732	0.00	50.00	Financiera: Se le cubrió el 50% de anticipo, proyecto por eventualidad emergente / Física: / Registro:
TAM18180101073590	Pavimentación Hidráulica En Calle Montealban Entre Calles Avenida Las Torres Y Guelatao En Colonia Benito Juárez, Del Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$5,268,030	\$5,025,068	\$1,256,000	\$1,256,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	891	0.00	8.00	Financiera: / Física: Meta total 5,652.94 con un avance físico del 8% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101073602	Pavimentación Hidráulica En Calle Jose Maria Arteaga Entre Calles Pochutla Y Tlaxiaco De La Colonia Benito Juárez, Del Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,103,000	\$2,103,000	\$525,750	\$525,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	619	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie total 1,980.00 con un 0% avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101073611	Pavimentación Hidráulica En Calle Miguel Negrete Entre Calle Huautla Y Margarita Maza De Juárez Y Miguel Negrete Entre Calles Tuxtepec Y Tlaxiaco De La Colonia Benito Juárez.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$6,727,600	\$6,727,600	\$1,681,900	\$1,681,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	865	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM18180101073619	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos En Diferentes Vialidades Colonias Del Municipio De Reynosa.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$6,614,138	\$6,614,138	\$165,360	\$165,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM18180101073647	Pavimentación Hidráulica En Callejón Libertad Entre Calles Venustiano Carranza Y Blvd. Revolución Colonia Constitución Del Municipio De Reynosa, Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$926,000	\$926,000	\$231,500	\$231,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: Con una superficie de 910.00 con un 0% de avance físico / Registro:
TAM18180101073730	Pavimentación Asfáltica En Calle Circunvalación 8 Entre Calles Fuente Uno Y Mil Cumbres Colonia Cumbres, Del Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$5,012,644	\$5,012,644	\$1,254,000	\$1,254,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	366	0.00	0.00	Financiera: / Física: Meta total 5,652.94 con 0% en avance físico / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre

Total: 46

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAMI18180101073741	Construcción De Aula Escolar En Secundaria Técnica No. 59 Rodolfo Treviño Castillo En Carret. Reynosa-San Fernando Entre Ave. Roble Y Brecha La Retama, Ejido La Retama.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Educación	En Ejecución	2018	\$305,000	\$305,000	\$76,250	\$76,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAMI18180101073749	Rehabilitación De Pavimento En Calle Nicolas Bravo Entre Calles Avenida Las Torres Y Heriberto Deandar Amador Colonia Emiliano Zapata, Del Municipio De Reynosa, Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa, Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$3,042,600	\$3,042,600	\$760,650	\$760,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	732	0.00	0.00	Financiera: / Física: Con una Meta total de 5,196.00 con un 0% de avance físico / Registro:
TAMI18180101073767	Reconstrucción De Puente Vehicular En Calle Miguel Barragán Entre Calles Cruce Canal Rodhe Del Fracc. Arboledas, Municipio De Reynosa, Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$3,925,000	\$3,925,000	\$981,250	\$981,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,444	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI18180101073780	Pavimentación Hidráulica En Blvd. Alcalá Cuerpo Sur Entre Calles Río Ebro Y Río Kasai Del Fracc. Balcones De Alcalá, Del Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$9,229,020	\$6,689,421	\$1,672,000	\$1,672,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,939	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAMI18180101073796	Trabajos De Bacheo Profundo Y Superficial En Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad (Polígono Servicios Públicos Primarios) Zona Sur Del Municipio De Reynosa, Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,956,848	\$2,956,848	\$739,212	\$739,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAMI18180101073801	Trabajos De Bacheo Profundo Y Superficial En Vialidades De La Zona Oeste De La Ciudad, En El Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal e Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie total de 1,175.00 / Registro:
TAMI18180101073809	Pavimentación Hidráulica En Blvd. Alcalá Cuerpo Sur Entre Calles Everest Y Pico Broad En Fracc. Balcones Alcalá, En El Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$5,401,240	\$5,337,180	\$1,334,295	\$1,334,295	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,865	0.00	0.20	Financiera: / Física: Superficie total 4,978.40 con un .20% avance físico / Registro:
TAMI18180101073822	Pavimentación Hidráulica En Calle Pino Entre Calles Río Kasai Y Río Amazonas En Fracc. Balcones De Alcalá, En El Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$9,771,265	\$8,251,546	\$206,386	\$206,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,010	0.00	0.00	Financiera: / Física: Meta 8,951.15 con 0% de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI18180101073834	Trabajos De Bacheo Profundo Y Superficial En Vialidades De La Zona Este De La Ciudad, (Polígono Servicios Públicos Primarios), Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Con una superficie de 3,530.00 / Registro:
TAMI18180101073848	Trabajos De Bacheo Profundo Y Superficial En Vialidades De La Zona Norte De La Ciudad (Polígono Servicios Públicos Primarios) Del Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie de 2,350.00 / Registro:
TAMI18180101073857	Continuación De Pavimentación Asfáltica En Blvd. Alcalá Cuerpo Sur (Acceso) Entre Rotonda Y Acceso Planta Maquiladora (Privada) En Fracc. Balcones De Alcalá, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$516,300	\$516,300	\$129,075	\$129,075	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,954	0.00	0.00	Financiera: / Física: Con una superficie total de 657.00 con un 0% de avance físico / Registro:

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM18180101073867	Pavimentación Asfáltica En Blvd. Alcalá Cuerpo Sur Continuación Del Blvd. Entre Calle 21 Oeste Y Parque De Alcalá En Fracc. Balcones De Alcalá, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,899,000	\$1,899,000	\$474,750	\$474,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,954	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie total de 2,110.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101073894	Pavimentación Hidráulica En Calle Robles Entre Calles Pico Broad Y Canal Rodhe Del Fracc. Balcones De Alcalá, Municipio Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$8,808,800	\$8,808,800	\$2,202,200	\$2,202,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	566	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM18180101073926	Rehabilitación De Pavimento En Calle Avenida La Joya En Diferentes Tramos En Calle Rubí Y Blvd. Villa Esmeralda En Fracc. La Joya, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,690,800	\$2,690,800	\$672,700	\$672,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,473	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM18180101073943	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Don Elias Entre Calles Deydi Y Dorina Del Fracc. Reynosa, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,772,900	\$1,772,900	\$443,225	\$443,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,226	0.00	0.00	Financiera: / Física: Con una superficie de 527.00 0% avance físico / Registro:
TAM18180101073976	Reparación De Drenaje Caído En Calle Blanca Entre Calle Rubén Y 20 De Noviembre Del Fracc. Reynosa, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	507	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101073982	Reparación De Drenaje Caído En Calle Rosita Entre Calles Ruben Y 20 De Noviembre Del Fracc. Reynosa, Municipio De Reynosa Tamaulipas	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	352	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101073996	Pavimentación Asfáltica En Blvd. San Valentín Entre Calles Flor De Cactus Y Flor De Artemisas Del Fracc. San Valentín, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$4,696,650	\$3,584,583	\$896,145	\$896,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,057	0.00	0.00	Financiera: / Física: Meta total 5,218.50 con 0% de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101074018	Pavimentación Hidráulica En Blvd. Villa Esmeralda Entre Calles Avenida La Joya Y Lateral Del Canal En Fracc. Villa Esmeralda, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$12,326,600	\$12,326,600	\$3,081,650	\$3,081,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM18180101074027	Pavimentación Hidráulica En Calle Plata Entre Calle Villa Esmeralda Y Minas De Esmeralda En Fracc. Villa Esmeralda, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,803,746	\$2,786,430	\$696,612	\$696,612	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,033	0.00	0.50	Financiera: / Física: Meta total 2,266.35 con un 50% de avance físico / Registro:
TAM18180101074039	Pavimentación Hidráulica En Calle Punta Arenas Entre Avenida La Joya Y Plata En Fracc. Villas De La Joya, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$6,649,500	\$6,632,413	\$1,658,103	\$1,658,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,356	0.00	50.00	Financiera: / Física: Meta total 4,045 con un 50% avance físico / Registro:
TAM18180101074053	Pavimentación Hidráulica En Calle Punta Diamante Entre Calles Avenida La Joya Y 20 De Noviembre En Fracc. Villas La Joya, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$3,077,250	\$3,077,250	\$769,313	\$769,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,247	0.00	0.00	Financiera: / Física: Con una superficie de 2,797.50 con un 0% de avance físico / Registro:

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM18180101074076	Trabajos De Rehabilitación De Parque Recreativo La Playita En Carretera Riberena Acceso A Parque Industrial Maquilpark, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$5,194,630	\$5,194,630	\$1,298,657	\$1,298,657	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	125,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAM18180101074083	Reparación De Áreas Dañadas En Superficie De Rodamiento De Calle Cuarta Entre Avenidas Virreyes Y Calle Nogal Colonia Los Virreyes, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$598,500	\$593,973	\$148,493	\$148,493	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	661	0.00	0.00	Financiera: / Física: Con una superficie de 665.00 con un 0% de avance físico / Registro:
TAM18180101074087	Rehabilitación De Pavimento En Circuito Tigre Ubicado Entre Paseo Bagdad Y Circuito Laguna Del Champayan En Villa Esmeralda, Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,606,500	\$1,606,500	\$401,625	\$401,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	296	0.00	0.00	Financiera: / Física: Meta total de 3,213.00 con un 0% de avance físico / Registro:
TAM18180101074093	Trabajos De Bacheo Profundo Y Superficial En Vialidades De La Zona Central De La Ciudad (Polígono Servicios Públicos Primarios), Municipio De Reynosa Tamaulipas.	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Superficie de 1,175.00 / Registro: