

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN
Cierre del Ejercicio Fiscal 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de apliación)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Antonio J. Bermúdez y El Anheló	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector (Drenaje Caldo) por eventualidad emergente en la Avenida Americo Villarreal entre las calles Jacarandas y Ayuntamiento, incluye Reposición de Red Hidráulica y Sanitaria; Pavimentación Hidráulica en Avenida Américo Villarreal entre las calles Caobas y Ayuntamiento, Colonias Antonio J. Bermúdez y el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 12,274,263.53	\$ 12,336,307.80	\$ 7,900,250.00	\$ 20,183,863.51	\$ -	\$ 52,694.29	ML	4,623.00	06-mar-18	23-jun-18	110	60	22-ago-18	9,732	100.00%	100.00%
2	SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP	Licitación Pública	Cumbres	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica en calle Circunvalación 8 entre las calles Poniente Uno y Mil Cumbres, Colonia Cumbres, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,012,643.75	\$ 4,492,315.04	\$ -	\$ 4,424,781.16	\$ -	\$ 67,533.88	M2	5,652.94	20-mar-18	17-jul-18	120	14	31-jul-18	366	100.00%	100.00%
3	SOP-REY-FORTAMUN-004-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Montealban entre Avenida las Torres y calle Guelatao, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,268,030.00	\$ 5,025,068.37	\$ -	\$ 4,722,815.00	\$ -	\$ 302,253.37	M2	4,857.30	20-mar-18	17-jul-18	120			891	100.00%	100.00%
4	SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino entre las calles Río Kasal y Río Amazonas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,771,265.00	\$ 8,251,546.48	\$ -	\$ 8,084,351.65	\$ -	\$ 167,194.83	M2	8,951.15	20-mar-18	17-jul-18	120	24	10-ago-18	1,010	100.00%	100.00%
5	SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Plata entre Calles Villa Esmeralda y Minas de Esmeralda, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,803,746.47	\$ 2,786,449.54	\$ -	\$ 2,786,449.54	\$ -	\$ -	M2	2,266.35	20-mar-18	17-jun-18	90	17	04-jul-18	2,033	100.00%	100.00%
6	SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villas de la Joya	Ingeniería y Proyectos de Construcción, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Punta Arenas entre Avenida la Joya y calle Plata, Fraccionamiento Villas de la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,649,500.00	\$ 6,632,413.27	\$ -	\$ 6,477,255.51	\$ -	\$ 155,157.76	M2	6,045.00	20-mar-18	17-jul-18	120	35	21-ago-18	2,356	100.00%	100.00%
7	SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento San Valentín	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Asfaltica en Boulevard San Valentín entre las calles Flor de Cactus y Flor de Artemisas, Fraccionamiento San Valentín, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 4,696,650.00	\$ 3,584,583.22	\$ -	\$ 3,584,564.97	\$ -	\$ 18.25	M2	5,218.50	21-mar-18	18-jul-18	120			5,057	100.00%	100.00%
8	SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Río Ebro y Río Kasal, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,229,020.00	\$ 6,689,420.93	\$ -	\$ 6,584,337.33	\$ -	\$ 105,083.60	M2	8,458.20	02-abr-18	30-jul-18	120	32	31-ago-18	5,939	100.00%	100.00%

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN
Cierre del Ejercicio Fiscal 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de apliación)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días				Cantidad	Físico
9	SOP-REY-FORTAMUN-026-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulca en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Everest y Pico Broad, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,401,240.00	\$ 5,337,180.07	\$ -	\$ 5,046,090.33	\$ -	\$ 291,089.74	M2	4,978.40	02-abr-18	30-jul-18	120	26	25-ago-18	3,865	100.00%	100.00%
10	SOP-REY-FORTAMUN-027-2018-LP	Licitación Pública	Los Virreyes	EVZACE, S.A. de C.V.	Reparacion de Areas Dañadas en Superficie de Rodamiento de calle Cuarta entre Avenida Virreyes y Calle Nogal, Colonia los Virreyes, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 598,500.00	\$ 593,972.99	\$ -	\$ 593,972.99	\$ -	\$ -	M2	665.00	02-abr-18	30-jun-18	90			661	100.00%	100.00%
11	SOP-REY-FORTAMUN-049-2018-LP	Licitación Pública	Villa Diamante	Edificadora Valle Alto, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Circuito Tigre Ubicado entre Paseo Bagdad y Circuito Laguna del Champayan, Colonia Villa Diamante, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,606,500.00	\$ 1,410,828.80	\$ -	\$ 1,184,273.75	\$ -	\$ 226,555.05	M2	3,213.00	20-abr-18	18-jul-18	90			296	100.00%	100.00%
12	SOP-REY-FORTAMUN-051-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millan	Reparacion de Drenaje caldo en calle Blanca entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,890.93	\$ -	\$ 455,931.44	\$ -	\$ 43,959.49		327.00	18-may-18	05-ago-18	80			507	100.00%	100.00%
13	SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millan	Reparacion de drenaje caldo en calle Rosita entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,834.67	\$ -	\$ 455,554.73	\$ -	\$ 44,279.94		327.00	18-may-18	05-ago-18	80			352	100.00%	100.00%
14	SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	DUCONE, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulca en calle Jose María Arteaga entre las calles Pochutla y Tlaxiaco, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,103,000.00	\$ 2,097,335.48	\$ -	\$ 2,092,573.37	\$ -	\$ 4,762.11	M2	1,980.00	18-may-18	15-ago-18	90	12	27-ago-18	619	100.00%	100.00%
15	SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Santa Fé y la Presa	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector en calle Francisco I Madero entre calles 21 de Marzo y 2 de Febrero, calle 2 de Febrero entre calles Francisco I. Madero y Rodolfo Garza Cantu, calle Rodolfo Garza Cantu entre calles 2 de Febrero y Matamoros en colonias Santa Fe, y la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 14,168,891.03	\$ 14,164,901.29	\$ -	\$ 14,164,901.29	\$ -	\$ -	ML	662.00	25-may-18	11-sep-18	110			3,317	100.00%	100.00%
16	SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento la Joya	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Rehabilitacion de Pavimento en Avenida la Joya en diferentes tramos entre las calles Rubi y Boulevard Villa Esmeralda, Fraccionamiento la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,690,800.00	\$ 2,690,314.87	\$ -	\$ 2,690,032.10	\$ -	\$ 282.77	M2	2,500.00	21-may-18	18-ago-18	90	22	09-sep-18	4,473	100.00%	100.00%

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cierre del Ejercicio Fiscal 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonias	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicacion)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días				Cantidad	Físico
17	SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP	Licitación Pública	San Antonio	Kawac Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Subcolectores (Drenaje Caldo) en los tramos: Calle Honduras, entre calles el Salvador y Honduras, colonia la Cañada, calle Oriente 2 entre Sur 2 y Sur 1 colonia las Cumbres, calle Tacubaya entre Humboldt y Norte 2, colonia San Antonio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 851,994.46	\$ 696,971.41	\$ -	\$ 589,740.44	\$ -	\$ 107,230.97	ML	260.30	01-jun-18	08-sep-18	100	15	23-sep-18	15,251	100.00%	100.00%
18	SOP-REY-FORTAMUN-117-2018-LP	Licitación Pública	Del Prado y El Circulo	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caldo) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias del Prado y el Circulo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 1,103,858.42	\$ 1,102,548.20	\$ -	\$ 1,102,548.20	\$ -	\$ -	ML	423.40	01-jun-18	08-sep-18	100			3,445	100.00%	100.00%
19	SOP-REY-FORTAMUN-128-2018-LP	Licitación Pública	Ciudad	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos en Diferentes Vialidades en Diferentes Colonias del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,614,138.18	\$ 6,614,074.10	\$ -	\$ 6,613,393.29	\$ -	\$ 680.81	1	LOTE	15-jun-18	12-sep-18	90			Ciudad	70.00%	100.00%
20	SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica en calle Boulevard Alcalá Cuerpo Sur Continuación de Boulevard entre las calles Veintuno Oeste y Parque de Alcalá, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,899,000.00	\$ 1,899,173.66	\$ -	\$ 1,706,305.53	\$ -	\$ 192,868.13	M2	2,110.00	22-jun-18	19-sep-18	90			8,954	100.00%	100.00%
21	SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Silvia Enid Garza Ibarra	Continuación de Pavimentación Asfáltica en Calle Blvd. Alcalá Cuerpo Sur (acceso) entre Rotonda y acceso a planta maquiladora (Privada)	\$ 516,300.00	\$ 515,576.20	\$ -	\$ 514,815.87	\$ -	\$ 760.33	M2	657.00	06-jul-18	13-sep-18	70			8,954	100.00%	100.00%
22	SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP	Licitación Pública	15 de Enero	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 31 de Diciembre entre Calles 12 de Marzo y 18 de Marzo	\$ 4,123,700.00	\$ 4,121,610.34	\$ -	\$ 4,046,384.71	\$ -	\$ 75,225.63	M2	3,817.00	06-jul-18	23-sep-18	80	20	13-oct-18	265	100.00%	100.00%
23	SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Reynosa	Construcciones Flogaca, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Don Elias entre Calles Deydi y Dorina	\$ 1,722,900.00	\$ 1,721,323.29	\$ -	\$ 1,721,323.28	\$ -	\$ 0.01		527.00	06-jul-18	23-sep-18	80			2,226	100.00%	100.00%
24	SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP	Licitación Pública	Ampliación Delicias	Infraestructuras San Gabriel, S. de R.L. de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Presa de la Amistad entre Calles Esther y Brasilia	\$ 6,812,500.00	\$ 6,802,055.12	\$ -	\$ 6,802,055.11	\$ -	\$ 0.01	M2	5,510.00	13-jul-18	30-sep-18	80			384	100.00%	100.00%
25	SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Robles entre Calles Pico Broad y Canal Rodhe	\$ 8,808,800.00	\$ 8,808,065.99	\$ -	\$ 8,616,138.59	\$ -	\$ 191,927.40	M2	8,008.00	13-jul-18	30-sep-18	80	22	22-oct-18	566	100.00%	100.00%
26	SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP	Licitación Pública	Actrices Mexicanas	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V	Pavimentación Asfáltica en Calle Acceso Actrices Mexicanas entre Calles Carretera a Nuevo Laredo y Limite de Colonia	\$ 3,913,600.00	\$ 3,912,306.20	\$ -	\$ 3,912,306.12	\$ -	\$ 0.08	M2	5,698.00	02-ago-18	30-sep-18	60	14	14-oct-18	743	100.00%	100.00%
27	SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Miguel Negrete entre Calles Huautla y Margarita Maza de Juárez y Miguel Negrete entre Calles Tuxtepec y Tlaxiaco	\$ 6,727,600.00	\$ 6,725,680.49	\$ -	\$ 6,725,680.44	\$ -	\$ 0.05	M2	6,116.00	02-ago-18	30-sep-18	60	14	14-oct-18	865	100.00%	100.00%
28	SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villas de la Joya	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Punta Diamante entre Calles Avenida la Joya y 20 de Noviembre	\$ 3,077,250.00	\$ 3,076,785.10	\$ -	\$ 1,708,761.80	\$ -	\$ 1,368,023.30	M2	2,797.50	02-ago-18	30-sep-18	60			2,247	100.00%	100.00%

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN
Cierre del Ejercicio Fiscal 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de apliación)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero
29	SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP	Licitación Pública	Emillano Zapata	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Calle Nicolas Bravo entre Calles Avenida las Torres y Heriberto Deandaf Amador	\$ 3,042,600.00	\$ 3,041,596.32	\$ -	\$ 3,017,797.91	\$ -	\$ 23,798.41	M2	5,196.00	02-ago-18	30-sep-18	60			732	100.00%	100.00%
30	SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Garrod Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A de C.V	Pavimentación Hídráulica en Calle Blvd. Villa Esmeralda entre Calles Avenida la Joya y Lateral del Canal	\$ 12,326,600.00	\$ 12,321,735.82	\$ -	\$ 12,185,710.42	\$ -	\$ 136,025.40	M2	11,206.00	02-ago-18	30-sep-18	60			13,750	100.00%	100.00%
TOTAL						\$ 144,814,890.84	\$ 146,352,115.99	\$ 7,900,250.00	\$ 142,794,710.38	\$ -	\$ 3,557,405.61										

ATENTAMENTE:

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021