

Cierre del Ejercicio Fiscal 2021

Con fecha al 31 de Marzo del 2022

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Descripción de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra					Avance Presupuestal	
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de años de cobro	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diritivo	Público	Financiero	
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2021-LP	Licitación Pública	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Cumbres de Acuña entre límite de la colonia y calle Cerro del Cubilete; Incluye drenaje pluvial en travesía por Avenida Revolución, calle Fresno a conectar en Callejón de servicios de Parque Industrial, de colonia Almague en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Almague	\$ 9,789,181.90	\$ 9,764,254.88	\$ 9,682,963.69	\$ -	\$ 81,291.29	M2	6581.12	8689	03 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	04/03/2021	150	100.00%	100.00		
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2021-LP	Licitación Pública	Karla Yafra Zaldúa Salinas	Pavimentación Asfáltica de Estacionamiento de Escuela Secundaria Técnica No. 45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en calle Heros de la Reforma Sur No. 909 de la colonia Berlio Juarez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Berlio Juarez	\$ 1,043,620.00	\$ 1,035,278.39	\$ 1,033,320.32	\$ -	\$ 1,958.67	M2	1280.00	1512	03 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/05/2021	90	100.00%	100.00		
3	SOP-REY-FORTAMUN-003-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos de calle Gardelia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 3,013,554.75	\$ 2,139,224.97	\$ 2,118,224.97	\$ -	\$ -	M2	5275.00	3465	03 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/05/2021	90	100.00%	100.00		
4	SOP-REY-FORTAMUN-004-2021-LP	Licitación Pública	Edificaciones AT, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle de las Clavellinas Sur entre calles Gerardo y Guzmán del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 2,699,810.00	\$ 2,510,669.68	\$ 2,458,801.23	\$ -	\$ 51,868.45	M2	1740.00	4536	03 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120	100.00%	100.00		
5	SOP-REY-FORTAMUN-005-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Recarpeteo de calle Murguías entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Sur del Fraccionamiento Villa Florida sector A en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector A	\$ 2,020,668.28	\$ 2,017,002.95	\$ 2,016,128.64	\$ -	\$ 1,774.31	M2	3537.00	3465	03 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/05/2021	90	100.00%	100.00%		
6	SOP-REY-FORTAMUN-006-2020-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle la Finca y límite del Fraccionamiento la Cima en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento la Cima	\$ 4,469,807.38	\$ 4,376,245.38	\$ 4,213,492.55	\$ -	\$ 162,752.83	M2	7824.00	6287	03 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/09/2021	90	100.00%	100.00		
7	SOP-REY-FORTAMUN-007-2021-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes y Servicios e Ingeniería, S.A de C.V	Estudios de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad de las Obras Públicas contratadas en el ejercicio 2021, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 6,000,000.00	\$ 5,879,608.16	\$ 5,879,608.16	\$ -	\$ -	Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	03 ORD	26/02/2021	6191	08/03/2021	03/09/2021	160	100.00%	100.00		
8	SOP-REY-FORTAMUN-008-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electricaciones Buena Vista, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Manuel Potoso del Llano entre Límite Poniente de la colonia y calle Valerín Gomez Farías de la colonia Nuevo Amanecer en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Nuevo Amanecer	\$ 4,002,870.00	\$ 3,999,911.23	\$ 3,999,842.09	\$ -	\$ 68.14	M2	2580.00	1721	03 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120	100.00%	100.00		
9	SOP-REY-FORTAMUN-009-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos en calle Novena entre calle Elias Piña y Bulevar las Fuentes de la colonia las Fuentes en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes	\$ 893,868.47	\$ 778,548.40	\$ 766,450.11	\$ -	\$ 22,098.29	M2	1584.84	782	03 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/05/2021	90	100.00%	100.00		
10	SOP-REY-FORTAMUN-010-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle 6 de Mayo desde calle Adolfo Lopez Mateos hasta Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente de la colonia Ferrocarril Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ferrocarril Centro	\$ 2,643,756.00	\$ 1,827,130.45	\$ 1,908,771.34	\$ -	\$ 18,359.11	M2	1704.00	1694	03 ORD	26/02/2021	6141	08/03/2021	05/07/2021	120	100.00%	100.00		
11	SOP-REY-FORTAMUN-011-2021-LP	Licitación Pública	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A de C.V	Rehabilitación de Pavimentos en calle Olivos entre Avenida de los Tabachines Norte y calle Granadas del Fraccionamiento Villa Florida sector B en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Villa Florida Sector B	\$ 1,218,861.57	\$ 1,056,784.47	\$ 1,066,591.77	\$ -	\$ 192.70	M2	2133.00	2678	03 ORD	26/02/2021	6151	08/03/2021	05/05/2021	90	100.00%	100.00		
12	SOP-REY-FORTAMUN-028-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A de C.V	Construcción de canal pluvial en Lateral de calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y carretera Reynosa-Monterrey en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Paseo Residencial	\$ 3,747,900.00	\$ 3,215,160.16	\$ 3,215,075.88	\$ -	\$ 84.28	ML	403.00	10061	03 ORD	26/02/2021	6131	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00		
13	SOP-REY-FORTAMUN-030-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de calle Cerro de Padilla entre calles Nevado de Toluca y Cumbres de Acuña; Incluye drenaje pluvial de la colonia Almague en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Almague	\$ 14,227,032.51	\$ 14,224,751.37	\$ 13,921,090.25	\$ -	\$ 303,661.12	M2	9137.03	8369	03 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	12/03/2021	130	100.00%	100.00		
14	SOP-REY-FORTAMUN-031-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electricaciones Buena Vista, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica de las calles Durazno entre Adolfo Lopez Mateos y Callejón Arroyo y Callejón Arroyo entre Durazno y Límite Oriente de la colonia el Arbol en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Arbol	\$ 3,361,169.60	\$ 3,073,564.25	\$ 2,658,046.13	\$ -	\$ 415,518.12	M2	2166.40	2814	03 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00		
15	SOP-REY-FORTAMUN-032-2021-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica de la calle Estudiantes entre calles Arte y Compartir de la colonia Integración Familiar en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Integración Familiar	\$ 4,091,736.00	\$ 4,200,026.20	\$ 3,383,181.87	\$ -	\$ 848,844.33	M2	3024.00	7084	03 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	79.84		
16	SOP-REY-FORTAMUN-033-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electricaciones Buena Vista, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Héctor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Altama de la colonia Voluntad y Trabajo en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Voluntad y Trabajo	\$ 4,369,024.00	\$ 4,220,042.45	\$ 3,960,120.14	\$ -	\$ 317,922.21	M2	2816.00	3843	03 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00		
17	SOP-REY-FORTAMUN-035-2021-LP	Licitación Pública	Karla Yafra Zaldúa Salinas	Pavimentación Hidráulica de calle San Miguel entre Bulevar Río San Juan y calle Cerro del Mercado de la colonia Fuentes Coloradas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fuentes Coloradas	\$ 3,649,056.25	\$ 2,830,662.19	\$ 2,691,393.46	\$ -	\$ 239,268.73	M2	2187.50	2482	03 ORD	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	100	100.00%	100.00		



Cierre del Ejercicio Fiscal 2021

Con corte al 31 de MARZO del 2022

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Descripción de la obra o acción	Localidad/ Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejecido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Percentual		
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de act. de cambio	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Finco	Financiero	
18	SOP-REY-FORTAMUN-036-2021-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electricaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hídrica de calle Valle Hermoso entre calles Americo Villarreal e Indios Verdes de la colonia el Arbolito en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Arbolito	\$ 1,768,710.00	\$ 1,701,366.70	\$ 1,701,366.70	\$ -			M2	1140.00	1412	93-010	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	300	100.00%	100.00%	
19	SOP-REY-FORTAMUN-037-2021-LP	Licitación Pública	Rosbel Mata Portillo	Pavimentación Hídrica de calle Vicente Guerrero entre calles Miguel Hidalgo y Americo Villarreal Guerra (Avenida San Ángel) de la colonia Voluntad y Trabajo en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Voluntad y Trabajo	\$ 3,831,872.65	\$ 3,349,940.53	\$ 3,195,841.26	\$ -	\$ 234,299.27		M2	2496.00	3843	93-010	26/02/2021	6141	05/04/2021	13/07/2021	300	100.00%	100.60%	
20	SOP-REY-FORTAMUN-038-2021-LP	Licitación Pública	Ergo Industrial Services Avil Carreras, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica de calle Circunvalación 12, y los tramos de Andador 13, entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2, de la colonia las Cumbres en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Cumbres	\$ 11,304,476.35	\$ 9,499,745.16	\$ 9,008,623.47	\$ -	\$ 491,221.69		M2	11661.76	1829	93-010	26/02/2021	6141	05/04/2021	12/03/2021	130	100.00%	100.63%	
21	SOP-REY-FORTAMUN-044-2021-LP	Licitación Pública	Multiservicios MacroRey S.A. de C.V.	Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle 12 de Octubre entre calle Juan Escuela y Cañichera de la colonia Lucio Blanco en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lucio Blanco	\$ 3,267,459.00	\$ 3,197,469.88	\$ 3,197,469.88	\$ -			M2	2106.00	3575	93-010	26/02/2021	6131	15/04/2021	23/07/2021	100	100.00%	100.00%	
22	SOP-REY-FORTAMUN-049-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Madecanos, S.A. de C.V.	Construcción de Museo del Ferrocarril (segunda etapa) en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la Zona Centro en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 147,312,304.04	\$ 77,065,962.64	\$ 77,065,330.63	\$ -	\$ 232.01		Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93-010	26/02/2021	6221	03/05/2021	16/09/2021	160	100.00%	100.00%	
23	SOP-REY-FORTAMUN-050-2021-AD	Adjudicación Directa	JAZC Constructora, S.A. de C.V.	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Retorno 1 entre Límite y calle Oriente 2 de la colonia San Antonio en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	San Antonio	\$ 128,419.44	\$ 125,159.64	\$ 188,673.98	\$ -	\$ 16,585.66		M.	68.50	981	93-010	26/02/2021	6131	17/05/2021	15/07/2021	60	100.00%	100.00%	
24	SOP-REY-FORTAMUN-061-2021-LP	Licitación Pública	Insa Elnak Asesores, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Alameda de la colonia Aguiles Sarden en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aguiles Sarden	\$ 5,900,000.00	\$ 5,839,250.37	\$ 5,839,250.37	\$ -			M2	700.00	Ciudad de Reynosa	93-010	26/02/2021	6221	17/05/2021	13/03/2021	120	100.00%	100.00%	
25	SOP-REY-FORTAMUN-092-2021-LP	Licitación Pública	Innovación y Construcción de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de secciones dañadas del Dren Pluvial de las Mujeres, ubicado en Bulvar Fundadores desde calle Maestro Francisco Ricodeno hasta calle Tiburcio Garza Zamora de la colonia Ribereña en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ribereña	\$ 3,407,054.00	\$ 3,399,344.89	\$ 3,364,568.51	\$ -	\$ 34,776.33		M.	600.00	5993	93-010	26/02/2021	6131	17/05/2021	13/03/2021	120	100.00%	100.00%	
26	SOP-REY-FORTAMUN-053-2021-LP	Licitación Pública	Rosbel Mata Portillo	Rehabilitación y Desarrollo de canal pluvial en calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmin y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambillas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Bugambillas	\$ 2,721,351.00	\$ 2,721,043.03	\$ 2,787,331.82	\$ -	\$ 13,711.26		M.	466.00	13558	93-010	26/02/2021	6331	17/05/2021	13/03/2021	60	100.00%	100.00%	
27	SOP-REY-FORTAMUN-058-2021-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hídrica de calle Loma Larga entre Bulvar Loma Blanca y calle San Luis Potosí del Fraccionamiento Loma Blanca en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Loma Blanca	\$ 10,823,290.13	\$ 10,821,091.72	\$ 10,321,897.09	\$ -	\$ 499,104.63		M2	8144.11	5042	93-010	26/02/2021	6141	05/04/2021	12/03/2021	130	100.00%	100.00%	
28	SOP-REY-FORTAMUN-056-2021-LP	Licitación Pública	Gdantel, S.A. DE C.V.	Construcción de Canal Pluvial, Construcción de cancha de fútbol rápido y Rehabilitación de Techumbres en el área del parque "La Ciudad de las familias felices" ubicada al Este del Fraccionamiento Puente del Sol en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Puente del Sol	\$ 3,635,324.64	\$ 3,634,978.57	\$ 3,634,978.57	\$ -			Lote	1.00	Ciudad de Reynosa	93-010	26/02/2021	6131	05/07/2021	13/03/2021	70	100.00%	100.63%	
29	CANCELADA			Construcción de Banquetas Estampadas en perímetro de Refinería ubicada en el polígono definido entre calle Poza Rica-Tamaulipas-Morelos y Lázaro Cárdenas-Acapulco, Colonia Refinería en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Refinería	\$ 14,278,235.02	\$ -	\$ -	\$ -			M2	17000.00										
						\$ 280,000,000.00	\$ 186,434,888.86	\$ 184,681,094.86	\$ -														



ARQ. NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ  
Coordinadora General de Fondos Municipales



COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2021-2024