


Primer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 31 de Marzo del 2022

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Descripción de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejecutar	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Pérdida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de días de trabajo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Plazo	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2022-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes, Servicios e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de Laboratorio de Control de Calidad para todo el Programa de Obra Pública del Ejercicio 2022 para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 8,500,000.00	\$ 8,465,412.77	\$ 67,047.35	\$ 8,398,365.42	\$ 8,398,365.42	N/A	0.00	704707	13 ORD	22/12/2021	6190	23/02/2022	23/12/2022	306	3.00%	0.74	
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2022-LP	Licitación Pública	Odantof, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 24" de diámetro en calle Libertad entre calles Cedro y Olmos en la colonia del Valle, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Valle	\$ 1,350,308.90	\$ 1,244,902.87	\$ 373,290.67	\$ 871,012.00	\$ -	NL	109.00	1851	13 ORD	22/12/2021	6130	31/03/2022	21/04/2022	69	27.00%	10.60	
3	SOP-REY-FORTAMUN-011-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en calle San Luis Potosí entre calles Nuevo León y Haysari; San Luis Potosí entre calles Prof. Anibal Pérez González y Monterrey en la colonia Rodríguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodríguez	\$ 4,599,942.63	\$ 4,437,429.26	\$ 1,331,228.78	\$ 3,106,200.48	\$ -	NL	435.00	12300	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	159	7.14%	10.00	
4	SOP-REY-FORTAMUN-012-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en calle Gómez Farias entre calles Juan José de la Garza y Emilio Portes Gil en la colonia Reserva Terrestrial Campeste, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reserva Terrestrial Campeste	\$ 4,054,007.74	\$ 4,048,342.57	\$ 1,214,502.77	\$ 2,833,839.80	\$ -	NL	428.00	3519	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120	0.40%	10.00	
5	SOP-REY-FORTAMUN-013-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 12" de diámetro en Bulvar las Fuentes entre calles Peón y Río San Juan en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Lomas	\$ 3,239,741.03	\$ 3,239,676.36	\$ 971,901.11	\$ 2,267,769.25	\$ -	NL	679.00	4035	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120	10.00%	10.00	
6	SOP-REY-FORTAMUN-014-2022-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diámetro en Bulvar las Fuentes entre calles Circuito Independencia Sur y Río San Juan en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Lomas	\$ 8,110,041.54	\$ 8,109,043.80	\$ 2,432,713.18	\$ 5,676,330.70	\$ -	NL	620.00	18308	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120	27.00%	10.00	
7	SOP-REY-FORTAMUN-015-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro desde Caja Rompedora ubicada en calle Torre de Piza entre calles Torres Eifel y Torre Golden, en la colonia las Torres; Continuando en calle Regluma entre calles Torre Golden y Guadalupe Victoria en las colonias las Torres y el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres y El Olmo	\$ 2,849,851.56	\$ 2,849,171.70	\$ 854,751.63	\$ 1,994,420.23	\$ -	NL	234.00	15557	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120	14.41%	10.00	
8	SOP-REY-FORTAMUN-016-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro en calle Cuarta entre calles Bocanegra y Victoria en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 634,587.06	\$ 625,649.06	\$ 187,694.72	\$ 437,954.34	\$ -	NL	69.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	23/04/2022	60	100.00%	10.00	
9	SOP-REY-FORTAMUN-025-2022-LP	Licitación Pública	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica Incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca entre calles Rosario Castellanos y Ser Juana Inés de la Cruz en la colonia Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación Villa del Roble	\$ 2,666,792.00	\$ 2,665,893.10	\$ 799,794.93	\$ 1,866,188.17	\$ -	NZ	1920.00	281	13 ORD	22/12/2021	6140	16/03/2022	13/05/2022	90	4.00%	10.00	
10	SOP-REY-FORTAMUN-026-2022-LP	Licitación Pública	Humaya Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción e instalación de Canchales en Acero inoxidable, en Módulos de Filtros en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 6,214,924.91	\$ 6,213,009.12	\$ 1,853,902.74	\$ 4,340,106.38	\$ -	PZA	12.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/05/2022	60	3.00%	10.00	
11	SOP-REY-FORTAMUN-027-2022-LP	Licitación Pública	Alejandro Ledo Ortiz Frescaño	Rehabilitación de Módulo de Clarificación Acelerada, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 3,678,822.18	\$ 3,672,184.74	\$ 1,101,655.42	\$ 2,570,529.32	\$ -	Loto	5.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/07/2022	120	2.00%	10.00	
						\$ 45,898,419.50	\$ 45,570,199.47	\$ 11,198,483.38	\$ 34,371,716.09	\$ -												



ARQ. NOEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
Coordinadora General de Fondos Municipales



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024