

Cierre del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 31 de Marzo del 2023

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado / Modificado	Monto Ejercido Pagado	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Pérdida Presupuestal esperada	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
								Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Pagos efectuados	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2022-IP	Servicio de Laboratorio de Control de Calidad para todo el Programa de Obra Pública del Ejercicio 2022 para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 8,500,000.00	\$ 8,465,412.77	\$ 5,901,958.55	\$ 2,583,454.21	N/A	0.00	704787	13 ORD	21/12/2021	6190	21/02/2022	21/12/2022	305		100.00%	100.00
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2022-IP	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 24" de diámetro en calle Libertad entre calles Cedro y Olmos en la colonia del Valle, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Valle	\$ 1,350,308.50	\$ 1,244,302.87	\$ 1,183,003.97	\$ 61,288.50	ML	109.00	1851	13 ORD	22/12/2021	6130	21/02/2022	21/04/2022	60		100.00%	100.00
3	SOP-REY-FORTAMUN-011-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en calle San Luis Potosí entre calles Nuevo León y Nayarit; San Luis Potosí entre calles Prof. Anibal Perez Gonzales y Monterrey en la colonia Rodríguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 4,595,942.68	\$ 3,700,701.45	\$ 3,695,127.94	\$ 5,673.51	ML	435.00	12300	13 ORD	22/12/2021	6110	01/03/2022	28/05/2022	120		100.00%	100.00
4	SOP-REY-FORTAMUN-012-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en calle Gomez Farias entre calles Juan Jose de la Garza y Emilio Portes Gil en la colonia Reserva Territorial Campestre, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reserva Territorial Campestre	\$ 4,054,607.74	\$ 3,461,893.63	\$ 3,393,055.42	\$ 68,818.21	ML	428.00	3519	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120		100.00%	100.00
5	SOP-REY-FORTAMUN-013-2022-IP	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 12" de diámetro en Bulevar las Fuentes entre calles Pelón y Río San Juan en la colonia las Fuentes Seccion Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Seccion Lomas	\$ 3,239,741.03	\$ 2,361,510.98	\$ 2,351,511.01	\$ 0.03	ML	679.00	4035	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120		100.00%	100.00
6	SOP-REY-FORTAMUN-014-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diámetro en Bulevar las Fuentes entre calles Circuito Independencia Sur y Río San Juan en la colonia las Fuentes Seccion Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Seccion Lomas	\$ 8,110,041.54	\$ 8,109,043.85	\$ 7,977,810.25	\$ 131,233.61	ML	520.00	18308	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120		100.00%	100.00
7	SOP-REY-FORTAMUN-015-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro desde Caja Rompedora ubicada en calle Torre de Fiza entre calles Torres Eñel y Torre Golden, en la colonia las Torres; Continuando en calle Septima entre calles Torre Golden y Guadalupe Victoria en las colonias las Torres y el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres , El Olmo	\$ 2,849,851.56	\$ 1,785,939.59	\$ 1,760,539.46	\$ 28,400.53	ML	234.00	15837	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/05/2022	120		100.00%	100.00
8	SOP-REY-FORTAMUN-016-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro en calle Cuarta entre calles Bocanegra y Victoria en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 616,987.06	\$ 625,649.05	\$ 623,232.91	\$ 2,398.16	ML	69.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	29/04/2022	60		100.00%	100.00
9	SOP-REY-FORTAMUN-025-2022-IP	Pavimentación Hidráulica Incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliacion Villas del Roble	\$ 2,666,792.00	\$ 2,665,983.10	\$ 2,541,575.84	\$ 124,407.26	M2	1920.00	281	13 ORD	22/12/2021	6140	16/03/2022	13/05/2022	90		100.00%	100.00
10	SOP-REY-FORTAMUN-026-2022-IP	Construcción e instalación de Canaletas en Acero Inoxidable, en Módulos de Filtrros en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjero en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 6,214,924.91	\$ 6,213,009.12	\$ 6,180,713.61	\$ 32,285.51	PZA	12.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/05/2022	90		100.00%	100.00
11	SOP-REY-FORTAMUN-027-2022-IP	Rehabilitación de Módulo de clarificación acelerada, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjero en la Colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 3,678,822.18	\$ 2,866,197.78	\$ 2,866,197.79	\$ 0.01	Lote	6.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/07/2022	120		100.00%	100.00
12	SOP-REY-FORTAMUN-035-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 12" de diámetro en calle Brañita entre calles Oriente y Makende; y calle Makende entre calles Brañita y Montes de Oca en la colonia Delicias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Delicias	\$ 4,110,175.05	\$ 3,814,024.60	\$ 3,742,179.62	\$ 71,844.99	ML	576.00	4012	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90		100.00%	100.00
13	SOP-REY-FORTAMUN-036-2022-IP	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 18" de diámetro en Bulevar Miguel Hidalgo entre Avenida San Jose y calle Vista Alegre; y calle Vista Alegre entre Bulevar Hidalgo y calle del Eden en la colonia Casa Bella, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella	\$ 6,324,909.98	\$ 3,157,758.72	\$ 3,141,745.54	\$ 18,013.18	ML	518.00	19315	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120		100.00%	100.00
14	SOP-REY-FORTAMUN-037-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en Bulevar Naranjos Oriente entre calles Veracruz y Naranjos Sur; y calle Naranjos Sur entre Bulevar Naranjos Oriente y Ciudad Pemex en la colonia Petrolera, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera	\$ 3,091,891.67	\$ 3,084,801.57	\$ 2,761,310.27	\$ 323,421.30	ML	329.00	2846	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90		100.00%	100.00
15	SOP-REY-FORTAMUN-038-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en calle Acceso 2 entre calles Ribera del Sur y Pravedis Balboa en colonia Fibras de Rancho Grande, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riberas de Rancho Grande	\$ 1,048,287.23	\$ 1,045,424.80	\$ 1,045,424.80	\$ -	ML	68.00	6064	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/05/2022	60		100.00%	100.00
16	SOP-REY-FORTAMUN-039-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro en calle Lateral Norte de Canal Roche entre calles Manuel Barragan y J. Herrera en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 1,940,432.77	\$ 1,938,619.94	\$ 1,687,556.27	\$ 251,063.67	ML	178.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90		100.00%	100.00
17	SOP-REY-FORTAMUN-040-2022-IP	Rehabilitación de Líneas (Gemelas) de 18" de diámetro, en Acero al Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos Múltiples (Líneas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjero en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 4,350,690.05	\$ 3,249,235.87	\$ 3,005,621.97	\$ 243,814.00	Lote	1.00	134415	93 ORD	26/07/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120		100.00%	100.00
18	SOP-REY-FORTAMUN-047-2022-IP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en Bulevar Miguel Hidalgo entre calles Segundo Centenario y Río Mante en las colonias Simón Rodríguez, Roma, del Valle, Rosita y Ayuntamiento, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Simón Rodríguez, Roma, Del Valle, Rosita, Ayuntamiento	\$ 7,105,708.51	\$ 7,064,381.51	\$ 6,673,670.87	\$ 390,710.64	ML	722.00	6300	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	15/08/2022	130		100.00%	100.00

Cierre del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 31 de Marzo del 2023

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado / Modificado	Monto Ejercido Pagado	Saldo de Asignación	Conforme al cronograma de obra				Presupuesto asignado específico	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual		
								Metas		Autorización			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Fase	Paseante	
								Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de act. de cabido								Fecha
19	SOP-REY-FORTAMUN-048-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diametro en calles Tercera entre calles Victoria e Hidalgo; calle Hidalgo entre calles Tercera y Cuarta; y calle Cuarta entre calles Victoria e Hidalgo en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 5,066,167.06	\$ 3,200,164.32	\$ 3,153,324.93	\$ 48,839.39	ML	224.00	9192	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	16/07/2022	90		100.00%	100.00
20	SOP-REY-FORTAMUN-053-2022-LP	Plan Maestro de Vialidad y Tráfico de las Principales Vialidades del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,337.19	\$ 4,499,356.29	\$ 0.90			704767	13 ORD	22/12/2021	6150	02/05/2022	28/10/2022	180		100.00%	100.00
21	SOP-REY-FORTAMUN-057-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Alfonso Reyes entre calles Ricardo Palmerín y Pablo Neruda en la colonia Narciso Mendoza; calle Carlos A. Madrazo entre calles Flores Magón y calle 20 en la colonia 5 de Diciembre; calle Una entre calles Hawaii y Vereda en la colonia la Cañada; calle Felix Marquina entre calles Fundadores y Mirant en la colonia Modulo 2000 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Narciso Mendoza, 5 de Diciembre, La Cañada, Modulo 2000	\$ 2,680,318.35	\$ 2,584,923.83	\$ 2,416,496.42	\$ 168,427.41	ML	853.70	1655	13 ORD	22/12/2021	6130	01/06/2022	28/09/2022	120		100.00%	100.00
22	SOP-REY-FORTAMUN-058-2022-LP	Estudios y Proyectos de Agua Potable, Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 23,000,000.00	\$ 22,956,055.85	\$ 22,956,041.03	\$ 14.82			704767	13 ORD	22/12/2021	6150	01/06/2022	28/09/2022	120		100.00%	100.00
23	SOP-REY-FORTAMUN-059-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Privada Hidalgo entre calles Zaragoza y Matamoros; Callejón Jalisco entre calles Zacatecas y Occidental; calle Chihuahua entre calles Queretaro y Nayarit; calle Aguascalientes entre calles Veracruz y Colima; calle Merida entre calles Heron Ramirez y Chihuahua; y calle Merida entre Heron Ramirez y Aguascalientes, todas en la colonia Rodríguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodríguez	\$ 1,871,577.55	\$ 1,785,436.94	\$ 1,673,392.13	\$ 112,044.81	ML	539.50	2232	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90		100.00%	100.00
24	SOP-REY-FORTAMUN-070-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel M. Ponce entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Leal Puente; calle Sor Juana I. Cruz entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Cavaos; calle Colegio Militar entre calles Honduras y Lopez Mateos en la colonia Lazaro Cardenas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Leal Puente, Cavaos, Lazaro Cardenas	\$ 1,072,309.32	\$ 1,071,830.57	\$ 999,558.68	\$ 72,321.89	ML	338.00	2522	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90		100.00%	100.00
25	SOP-REY-FORTAMUN-071-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Margarita Masa de Juarez entre calles Intepoc y Berloszbal en la colonia Berito Juarez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Berito Juárez	\$ 684,099.32	\$ 682,616.37	\$ 505,279.54	\$ 177,346.83	ML	185.20	1326	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	18/08/2022	60		100.00%	100.00
26	SOP-REY-FORTAMUN-072-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calles San Luis Potosí entre calles Merida y Guadalupe; calle Chihuahua entre calles Prof. Arribal Perez Gonzalez y Saltillo; calle Saltillo entre calles Chihuahua y Occidental; Emilio Carranza entre calles Paruro y Occidental; calle Occidental entre calles Emilio Carranza y Nuevo Leon, todas en la colonia Rodríguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodríguez	\$ 3,195,393.19	\$ 3,389,921.90	\$ 3,320,013.22	\$ 69,908.68	ML	649.20	2690	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/10/2022	120		100.00%	100.00
27	SOP-REY-FORTAMUN-080-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Modulo 2000	\$ 22,152,200.53	\$ 17,236,623.67	\$ 16,882,140.00	\$ 354,483.67	LOTE	1.00	81436	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120		100.00%	100.00
28	SOP-REY-FORTAMUN-081-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de aguas residuales No. 11 ubicada en calle Juan Granados entre calles Torre Poniente y Torre de Babel en la colonia las Torres, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres	\$ 8,287,011.23	\$ 7,712,399.16	\$ 7,574,413.73	\$ 137,855.43	LOTE	1.00	20359	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120		100.00%	100.00
29	SOP-REY-FORTAMUN-082-2022-LP	Rehabilitación de la Estación de Bombeo de agua potable numero 64 ubicada en calle Flor de Lavanda entre calles de las Flores y Flor de la Pasión, en la colonia Ampliación San Valentin, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación San Valentin	\$ 5,415,490.36	\$ 4,483,745.61	\$ 4,483,746.61	\$ -	LOTE	1.00	2665	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	31/10/2022	120		100.00%	100.00
30	SOP-REY-FORTAMUN-083-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de aguas residuales No. 22 ubicada en Bulevar Puerta del Sol entre calles Puerta el Potosí y Lateral Sur del Dren el Arhelo en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 13,245,265.90	\$ 13,232,272.45	\$ 13,232,272.45	\$ -	LOTE	1.00	75918	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	30/11/2022	130		100.00%	100.00
31	SOP-REY-FORTAMUN-084-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle General Cercoiros entre calles Hidalgo y Francisco Villa; calle Rubirosa entre calles Felipe Angeles y Arteaga; calle Chihuahua entre callejón Longoria y calle Felipe Angeles, en la colonia Aquiles Serdan; y calle Magnolia entre calles Pino y Privada Alamo de la colonia Ampliación Carmen Serdan del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aquiles Serdán, Ampliación Carmen Serdan	\$ 1,155,745.53	\$ 1,154,533.56	\$ 1,148,420.98	\$ 6,112.58	ML	380.00	2880	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	100.00
32	SOP-REY-FORTAMUN-085-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Galeana entre calles Tres Naciones y Sol de Mayo; calle Praxedis Balboa entre calles Sabino y Pino; calles Rio Conchos entre calles Occidental y Rio Sabinas; y calle San Jose entre calles Rio Mante y Rio Alamo, todas en la colonia Longoria, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Longoria	\$ 1,221,938.67	\$ 1,219,444.39	\$ 647,690.82	\$ 571,753.67	ML	369.40	2022	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	100.00
33	SOP-REY-FORTAMUN-086-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Coyotlanquíl entre calles Tlaloc y Toratuk Sur; Huizilopochtli entre calles Coyotlanquíl y Tlaloc en el Fraccionamiento del Sol; calle Sol de Mayo entre calles San Jose y Tercera en la colonia Lomas; y calle Sierra Oriente entre calles Sierra Zapatlana y Tamaulipas en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Sol, Lomas, Loma Linda	\$ 1,352,113.61	\$ 1,279,581.64	\$ 1,170,353.45	\$ 109,628.19	ML	383.50	2560	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	100.00
34	SOP-REY-FORTAMUN-087-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Eréndino (Juarez) entre calles Bellavista y Alvaro Obregón en la colonia Casa Bella; calle Fresno (Zaragoza) entre calles Bellavista y Alvaro Obregón en la colonia Privada del Norte; y calle Alvaro Obregón entre calles Miguel Hidalgo y Berito Juarez en la colonia Garcia Rojas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella, Privada del Norte, García Rojas, La Cañada	\$ 1,454,925.33	\$ 1,452,352.65	\$ 998,579.81	\$ 453,872.84	ML	402.50	1101	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	100.00
35	SOP-REY-FORTAMUN-088-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Paruro entre Bulevar Naranjos Oriente y calle Reynosa en la colonia Petrolera; Avenida Reynosa entre calles Veracruz y Paruro en la colonia Petrolera; y calle Nicolas Bravo entre calles Zaragoza y Morelos en la colonia Zona Centro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera, Zona Centro	\$ 1,387,829.52	\$ 925,594.74	\$ 925,594.74	\$ -	ML	412.50	731	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	100.00
36	SOP-REY-FORTAMUN-089-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en Callejones 1 y 2 entre Bulevar las Fuentes y calle Elías Piña en la colonia las Fuentes, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes	\$ 1,201,312.21	\$ 1,192,407.64	\$ 1,007,737.21	\$ 184,870.43	ML	413.00	731	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/09/2022	60		100.00%	100.00
37	SOP-REY-FORTAMUN-091-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel Barragan entre calles Lopez Mateos y Cuauhtemec en la colonia Vicente Guerrero; calle Sets entre calles Cuauhtemec y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes; calle Retorno Uno entre calles Cuauhtemec y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vicente Guerrero, Los Virreyes	\$ 1,629,594.20	\$ 1,627,756.50	\$ 918,348.26	\$ 709,408.64	ML	447.50	713	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	100.00

Cierre del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 31 de Marzo del 2023

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado / Modificado	Monto Ejercido Pagado	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Fondo Presupuestal correspondiente	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
								Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Fisico	Financiero
38	SOP-REY-FORTAMUN-092-2022-UP	Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Aurez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 77,000,000.00	\$ 39,660,434.57	\$ 39,660,424.58	\$ 9.99	M2	7438.46	704767	13 ORD	22/12/2021	6220	04/07/2022	20/12/2022	170		100.00%	100.00
39	SOP-REY-FORTAMUN-098-2022-UP	Sustitución y Equipamiento de Múltiple de 30" de diámetro de Acero al Carbón en AP-08 de Rebombeo Jarachina Norte en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 10,927,483.04	\$ 9,508,651.66	\$ 9,508,651.66	\$ -	Lote	1.00	98872	13 ORD	22/12/2021	6130	01/08/2022	23/12/2022	145		100.00%	100.00
40	SOP-REY-FORTAMUN-099-2022-UP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Andador K entre calles Río San Juan y Fuente de Diana en la colonia las Fuentes Sección Antlan; calle 20 entre calles Río San Juan y Laguna de Chapala de la colonia las Fuentes Sección Antlan; calle 19 entre calles Ehas Pita y Bulevar las Fuentes en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Antlan, Las Fuentes Sección Lomas	\$ 1,641,223.06	\$ 1,640,515.45	\$ 1,421,817.59	\$ 218,697.48	M/L	453.20	1403	13 ORD	22/12/2021	6130	01/08/2022	29/10/2022	90		100.00%	100.00
41	SOP-REY-FORTAMUN-101-2022-UP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 36 ubicada en calle Palma Bambu entre calles Privada Palma Bambu y Palma Pequeña en la colonia las Palmas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas	\$ 7,114,114.16	\$ 7,085,300.24	\$ 7,085,300.24	\$ -	Lote	1.00	12523	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	100.00
42	SOP-REY-FORTAMUN-102-2022-UP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 28 ubicada en Bulevar Pedregal entre calles Chaouhepec y Camino Vecinal en el Parque Colonial, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	parque Colonial	\$ 5,489,517.22	\$ 3,313,654.54	\$ 2,872,909.56	\$ 440,744.68	Lote	1.00	3734	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	100.00
43	SOP-REY-FORTAMUN-103-2022-UP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Buazambillas y Buazambillas (Cto. del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Bosque	\$ 5,854,986.25	\$ 2,993,950.84	\$ 2,993,950.84	\$ -	Lote	1.00	6084	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	100.00
44	SOP-REY-FORTAMUN-104-2022-UP	Rehabilitación General de Carcamo Plovat No. 36 ubicada en calle Palma Bambu entre calles Privada Palma Bambu y Palma Pequeña en la colonia las Palmas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas	\$ 6,212,825.15	\$ 6,008,797.03	\$ 4,948,688.22	\$ 1,060,108.81	Lote	1.00	12523	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	100.00
45	SOP-REY-FORTAMUN-105-2022-UP	Rehabilitación en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 10,419,816.02	\$ 10,299,496.23	\$ 10,291,216.21	\$ 8,280.02	Lote	1.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	100.00
46	SOP-REY-FORTAMUN-106-2022-UP	Estudios Ambientales para el Centro de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos "Las Anacuas" del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 2,500,000.00	\$ 1,592,536.71	\$ 1,592,536.70	\$ 0.01			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	08/08/2022	16/09/2000	40		100.00%	100.00
47	SOP-REY-FORTAMUN-110-2022-UP	Construcción de Carcamos, Mantenimiento y Suministro de Equipos para el Funcionamiento de la Fase Solida en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No. 2 ubicada en Lateral Sur de Canal Rodhe en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 22,500,000.00	\$ 22,031,679.09	\$ 22,032,679.05	\$ -	Lote	1.00	232573	13 ORD	22/12/2021	6130	15/08/2022	22/12/2022	130		100.00%	100.00
48	SOP-REY-FORTAMUN-115-2022-UP	Rehabilitación del Sistema de Cloración de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 5,485,270.87	\$ 3,810,078.89	\$ 3,787,361.79	\$ 22,717.10	Lote	2.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	19/09/2022	17/12/2022	90		100.00%	100.00
49	SOP-REY-FORTAMUN-116-2022-UP	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 18" de Diámetro en calle Guahimoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbalal en la colonia Vicente Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vicente Guerrero	\$ 3,345,157.61	\$ 3,340,356.71	\$ 2,418,299.36	\$ 921,967.35	M/L	413.00	5939	13 ORD	22/12/2021	6130	19/09/2022	17/12/2022	90		100.00%	100.00
50	SOP-REY-FORTAMUN-121-2022-UP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 16 ubicada en calle Lateral Sur de Dren el Arbolito entre calles Auditores y Urua de las Torres en la colonia Burocrática, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Burocrática	\$ 6,318,021.99	\$ 6,312,007.54	\$ 6,312,007.54	\$ -	Lote	1.00	12515	13 ORD	22/12/2021	6130	26/09/2022	19/12/2022	85		100.00%	100.00
51	SOP-REY-FORTAMUN-123-2022-UP	Rehabilitación de Colector de Aguas Residuales de 48" de diámetro en tramo ubicado al Lado Poniente de la Laguna La Escondida entre calle Agustín Melgar y Carcamo 4, en la colonia Leal Puente II, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Leal Puente II	\$ -	\$ 3,190,214.54	\$ 3,190,214.54	\$ -	Lote	1.00	14650	37 ORD	01/07/2022	6130	10/10/2022	18/12/2022	70		100.00%	100.00
52	SOP-REY-FORTAMUN-124-2022-UP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3 ubicada en calle Río Mante entre calles Maltrero y Rayon en la colonia Ayuntamiento, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ayuntamiento	\$ 10,809,111.18	\$ 10,755,004.70	\$ 9,729,088.90	\$ 1,025,915.80	Lote	1.00	14650	13 ORD	22/12/2021	6130	10/10/2022	18/12/2022	70		100.00%	100.00
53	SOP-REY-FORTAMUN-125-2022-UP	Rehabilitación de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 23 ubicada en calle Villa de Reynosa entre calles Villa de Aldama y Villa de Burgos en la colonia Riberas del Carmen, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riberas del Carmen	\$ 2,800,000.00	\$ 2,798,318.04	\$ 2,798,318.04	\$ -	Lote	1.00	5811	13 ORD	22/12/2021	6130	17/10/2022	20/12/2022	65		100.00%	100.00
54	SOP-REY-FORTAMUN-132-2022-UP	Rehabilitación y Revulsión de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Arbolito en la colonia Nuevo Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Nuevo Amanecer	\$ 10,000,000.00	\$ 9,916,570.48	\$ 9,699,669.89	\$ 218,900.60	Lote	1.00	337498	13 ORD	22/12/2021	6130	01/11/2022	20/12/2022	50		100.00%	100.00
				\$ 339,152,226.11	\$ 299,099,029.24	\$ 277,818,224.51				5562779									

ARQ. NURMELIA GARCÍA HERNÁNDEZ
Coordinadora General de Fondos Municipales

COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
REYNOSA 2021-2024