

Primer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2024

Con corte al 31 de Marzo del 2024

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días Plazo	Físico	Financiero	
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2024-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes, Servicios e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de Laboratorio de Control de Calidad para todo el Programa de Obra Publica del Ejercicio 2024 y en Fraccionamientos para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reynosa	\$ 7,138,300.00	\$ 7,137,796.32	\$ -	\$ 7,137,796.32	\$ 7,137,796.32	Lote	1.00	704,767	97	22-Dic-23	22-Feb,2024	28-Sep,2024	220	0.00%	-	
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2024-LP	Licitación Pública	Proyectos y Construcciones LIEF, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en diferentes Tramos de la Av. Vista Hermosa entre Carretera Reynosa-Monterrey y Av. de los Colorines Ote en Fraccionamiento Vista Hermosa en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Vista Hermosa	\$ 24,637,000.00	\$ 24,384,501.55	\$ 7,315,350.47	\$ 17,069,151.08	\$ 17,069,151.08	M2	45040.00	27,800	97	22-Dic-23	01-Mar,2024	28-Jul,2024	150	6.82%	30.00	
3	SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP	Licitación Pública	Piveco, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica calle Retorno 6 entre Avenida Doctor José Zertuche Ibarra y calle Cuauhtémoc colonia los Virreyes del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Los Virreyes	\$ 3,870,900.00	\$ 3,609,987.07	\$ -	\$ 3,609,987.07	\$ 3,609,987.07	M2	1683.00	1,850	97	22-Dic-23	11-Mar,2024	18-Jun,2024	100	0.00%	-	
4	SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP	Licitación Pública	JF Konstruyendo, S.A. de C.V. Edificadora	Rehabilitación de Pavimentos Hidráulicos en calle Revolución entre calle Chihuahua y calle Veracruz en la colonia Esfuerzo Nacional en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Esfuerzo Nacional	\$ 3,469,700.00	\$ 3,460,651.68	\$ -	\$ 3,460,651.68	\$ 3,460,651.68	M2	2041.00	6,806	97	22-Dic-23	11-Mar,2024	18-Jun,2024	100	0.00%	-	
5	SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP	Licitación Pública	Industrial del Río, S.A. de C.V.	Construcción de Vaso Regulador Rompepicos Etapa 2 ubicada en la colonia Vista Hermosa, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Vista Hermosa	\$ 49,300,000.00	\$ 49,053,118.10	\$ -	\$ 49,053,118.10	\$ 49,053,118.10	Pieza	1.00	41,888	97	22-Dic-23	01-Abr,2024	30-Sep,2024	183	0.00%	-	
6	SOP-REY-FORTAMUN-021-2024-LP	Licitación Pública	Proyectos y Construcciones Lief, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos calle San Luis desde Av. Tiburcio Garza Zamora y Blvd. Morelos en la colonia Rodriguez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Rodríguez	\$ 27,540,000.00	\$ 24,711,775.39	\$ -	\$ 24,711,775.39	\$ 24,711,775.39	M2	30600.00	704,767	97	22-Dic-23	01-Abr,2024	29-Jul,2024	120	0.00%	-	
7	SOP-REY-FORTAMUN-022-2024-LP	Licitación Pública	Constructora Gropluscdmx, S.A. de C.V.	Construcción de Canchas de Usos Múltiples en diferentes Espacios Deportivos en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	Varias	\$ 12,525,000.00	\$ 12,520,260.60	\$ -	\$ 12,520,260.60	\$ 12,520,260.60	Pieza	7.00	704,767	97	22-Dic-23	01-Abr,2024	30-Sep,2024	183	0.00%	-	



ING. MARCO IVÁN HERNÁNDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024