

DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	TAM23010221204 2	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3483304.45}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA, BOMBA SUMERGIBLE Y RED ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, CARRETERA INTERESTATAL EL BECERRO Y LIBRAMIENTO REYNOSA SUR II DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Reynosa	N	0	0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221196 6	Proyecto de inversión	4260000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4260000.0, modificado:4220432.76}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NISSAN 65 UBICADO EN CALLE LAURELES EN LA COLONIA VILLA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	257	171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221197 6	Proyecto de inversión	14760000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.476E7, modificado:1.407173322E7}}	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LATERAL SUR DE CANAL DE RIEGO ENTRE LA CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE Y AVENIDA LAS PALMAS EN LAS COLONIAS LAS PALMAS, RIVERAS DEL CARMEN Y PALMAS ELITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	8170	5447	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221201 9	Acción	9200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:8532688.28}}	MURAL DE CANTERA EN RELIEVE (REYNOSA LA OTRA HISTORIA) EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL (HISTORIA DE REYNOSA) EN EL CENTRO DE LA CIUDADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa		Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	422860	281907	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221202 9	Proyecto de inversión	2498500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498500.0, modificado:2393380.41}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	422860	281907	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221203 5	Proyecto de inversión	1794500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794500.0, modificado:1743553.86}}	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NORMA ENTRE LA CALLE PALOMA Y 13 DE MAYO EN LA COLONIA UNIDOS PODEMOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	1305	870	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221200 3	Proyecto de inversión	2970000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970000.0, modificado:2296355.54}}	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DALIA ENTRE ALCATRAZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	3122	2082	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221189 4	Proyecto de inversión	4348500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4348500.0, modificado:4304696.51}}	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLES AMERICO VILLARREAL Y JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	4195	2797	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221194 2	Proyecto de inversión	8029000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8029000.0, modificado:6183829.02}}	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLES RIO YUKON Y RIO DE LA PLATA EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	1940	1294	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM23010221201 2	Proyecto de inversión	2112000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112000.0, modificado:1738557.05}}	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CRISTOBAL CANO ENTRE JOSE DE ESCANDON Y HUELGUERA Y JUAN IGNACIO GONZALEZ, COLONA FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	1431	954	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

2024	1	TAM230202232728	Proyecto de inversión	6620525	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620525.0, modificado:2937703.24}}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS MAS ESCALERA EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 131 UBICADO EN CALLE DECIMA ESQUINA CON CALLE CONDE DE SIERRA GORDA EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	1028	682	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM230102211909	Proyecto de inversión	7770000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7770000.0, modificado:7135356.75}}	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NUEVO LAREDO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y AV. RODOLFO GARZA CANTU EN LA COLONIA TAMAULIPAS I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	2729	1818	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM230102211963	Proyecto de inversión	3627000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627000.0, modificado:3188418.01}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.1 JOSE DE ESCANDON EN CALLE ONCE EN LA COLONIA AZTLAN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	788	526	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM230102211993	Proyecto de inversión	8893000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8893000.0, modificado:8880990.56}}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN DE PIEDRA NATURAL PORFIDO INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	422860	281907	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM230102211902	Proyecto de inversión	25000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.494429795E7}}	CONSTRUCCION DE CLINICA ANIMAL UBICADA EN CALLE PEMEX EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	422860	281907	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	TAM230102212026	Acción	2388000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388000.0, modificado:2369650.98}}	MURAL DE MOSAICO DE (LAS PALOMAS DE LA PAZ) EN EL PUENTE DESNIVEL DOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa		Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reynosa	S	422860	281907	Terminado	Validado avances	Sin observaciones