



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Segundo Trimestre con corte al 30 de Junio de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Antonio J. Bermudez y El Anheló	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector (Drenaje Caldo) por eventualidad emergente en la Avenida Americo Villarreal entre las calles Jacarandas y Ayuntamiento, Incluye Reposición de Red Hidráulica y Sanitaria; Pavimentación Hidráulica en Avenida Américo Villarreal entre las calles Caobas y Ayuntamiento, Colonias Antonio J. Bermudez y el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 12,274,263.53	\$ 12,336,307.80	\$ 7,900,250.00	\$ 11,728,655.12	\$ 8,507,902.68	ML	4,623.00	5,057.88	06-mar-18	23-jun-18	110	60	22-ago-18	9,732	99.80%	58.00%	
2	SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP	Licitación Pública	Cumbres	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica en calle Circunvalación 8 entre las calles Poniente Uno y Mil Cumbres, Colonia Cumbres, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,012,643.75	\$ 4,492,315.04	\$ -	\$ 1,479,055.11	\$ 3,013,259.93	M2	5,652.94	4,490.13	20-mar-18	17-jul-18	120			366	79.43%	32.92%	
3	SOP-REY-FORTAMUN-004-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Montealban entre Avenida las Torres y calle Guelatao, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,268,030.00	\$ 5,025,068.37	\$ -	\$ 3,532,309.63	\$ 1,492,758.74	M2	4,857.30	4,614.44	20-mar-18	17-jul-18	120			891	95.00%	70.29%	
4	SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino entre las calles Rio Kasal y Rio Amazonas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,771,265.00	\$ 8,251,546.48	\$ -	\$ 4,449,370.51	\$ 3,802,175.97	M2	8,951.15	3,759.48	20-mar-18	17-jul-18	120			1,010	42.00%	53.92%	
5	SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Plata entre Calles Villa Esmeralda y Minas de Esmeralda, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,803,746.47	\$ 2,786,449.54	\$ -	\$ 2,220,057.59	\$ 566,391.95	M2	2,266.35	1,631.77	20-mar-18	17-jun-18	90			2,033	72.00%	79.67%	
6	SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villas de la Joya	Ingeniería y Proyectos de Construcción, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Punta Arenas entre Avenida la Joya y calle Plata, Fraccionamiento Villas de la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,649,500.00	\$ 6,632,413.27	\$ -	\$ 430,139.72	\$ 6,202,273.55	M2	6,045.00	1,390.35	20-mar-18	17-jul-18	120			2,356	23.00%	6.49%	
7	SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento San Valentín	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Asfaltica en Boulevard San Valentín entre las calles Flor de Cactus y Flor de Artemisas, Fraccionamiento San Valentín, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 4,696,650.00	\$ 3,584,583.22	\$ -	\$ 2,784,772.05	\$ 799,811.17	M2	5,218.50	4,435.73	21-mar-18	18-jul-18	120			5,057	85.00%	77.69%	
8	SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Rio Ebro y Rio Kasal, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,229,020.00	\$ 6,689,420.93	\$ -	\$ 2,006,826.28	\$ 4,682,594.65	M2	8,458.20	2.54	02-abr-18	30-jul-18	120			5,939	0.03%	30.00%	



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Segundo Trimestre con corte al 30 de Junio de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero
9	SOP-REY-FORTAMUN-026-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Everest y Pico Broad, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,401,240.00	\$ 5,337,180.07	\$ -	\$ 2,276,714.49	\$ 3,060,465.58	M2	4,978.40	2,738.12	02-abr-18	30-jul-18	120			3,865	55.00%	42.66%
10	SOP-REY-FORTAMUN-027-2018-LP	Licitación Pública	Los Virreyes	EVZACE, S.A. de C.V.	Reparación de Áreas Dañadas en Superficie de Rodamiento de calle Cuarta entre Avenida Virreyes y Calle Nogal, Colonia los Virreyes, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 598,500.00	\$ 593,972.99	\$ -	\$ 535,812.53	\$ 58,160.46	M2	665.00	625.91	02-abr-18	30-jun-18	90			661	100.00%	90.21%
11	SOP-REY-FORTAMUN-049-2018-LP	Licitación Pública	Villa Diamante	Edificadora Valle-Alto, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Circuito Tigre Ubicado entre Paseo Bagdad y Circuito Laguna del Champayan, Colonia Villa Diamante, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,606,500.00	\$ 1,410,828.80	\$ -	\$ 423,248.64	\$ 987,580.16	M2	3,213.00	1,285.20	20-abr-18	18-jul-18	90			296	40.00%	30.00%
12	SOP-REY-FORTAMUN-051-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millán	Reparación de Drenaje caído en calle Blanca entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,890.93	\$ -	\$ 149,967.28	\$ 349,923.65		327.00	8.57	18-may-18	05-ago-18	80			507	2.62%	30.00%
13	SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millán	Reparación de drenaje caído en calle Rosita entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,834.67	\$ -	\$ 149,950.40	\$ 349,884.27		327.00	111.41	18-may-18	05-ago-18	80			352	34.07%	30.00%
14	SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	DUCONE, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Jose Maria Arteaga entre las calles Pochutla y Tlaxiaco, Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,103,000.00	\$ 2,097,335.48	\$ -	\$ 629,200.64	\$ 1,468,134.84	M2	1,980.00	79.20	18-may-18	15-ago-18	90			619	4.00%	30.00%
15	SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Santa Fé y la Presa	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector en calle Francisco I. Madero entre calles 21 de Marzo y 2 de Febrero, calle 2 de Febrero entre calles Francisco I. Madero y Rodolfo Garza Cantu, calle Rodolfo Garza Cantu entre calles 2 de Febrero y Matamoros en colonias Santa Fe, y la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 14,168,891.03	\$ 14,164,901.29	\$ -	\$ 4,249,470.39	\$ 9,915,430.90	ML	662.00	364.10	25-may-18	11-sep-18	110			3,317	55.00%	30.00%
16	SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento la Joya	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Avenida la Joya en diferentes tramos entre las calles Rubi y Boulevard Villa Esmeralda, Fraccionamiento la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,690,800.00	\$ 2,690,314.87	\$ -	\$ 807,094.46	\$ 1,883,220.41	M2	2,500.00	0.00	21-may-18	18-ago-18	90			4,473	0.00%	30.00%



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Segundo Trimestre con corte al 30 de Junio de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicacion)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero
17	SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP	Licitación Pública	San Antonio	Kawac Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Subcolectores (Drenaje Caldo) en los tramos: Calle Honduras, entre calles el Salvador y Honduras, colonia la Cañada, calle Oriente 2 entre Sur 2 y Sur 1 colonia las Cumbres, calle Tacubaya entre Humboldt y Norte 2, colonia San Antonio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 851,994.46	\$ 696,971.41	\$ -	\$ 209,091.42	\$ 487,879.99	ML	260.30	59.40	01-jun-18	08-sep-18	100			15,251	22.82%	30.00%
18	SOP-REY-FORTAMUN-117-2018-LP	Licitación Pública	Del Prado y El Circulo	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caldo) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias del Prado y el Circulo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 1,103,858.42	\$ 1,102,548.20	\$ -	\$ 330,764.46	\$ 771,783.74	ML	423.40	105.85	01-jun-18	08-sep-18	100			3,445	25.00%	30.00%
19	SOP-REY-FORTAMUN-128-2018-LP	Licitación Pública	Cludad	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos en Diferentes Vialidades en Diferentes Colonias del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,614,138.18	\$ 6,614,074.10	\$ -	\$ -	\$ 6,614,074.10	1	LOTE		15-jun-18	12-sep-18	90			Ciudad	0.00%	0.00%
20	SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Multiservicios Macorey, S.A. de C.V.	Pavimentacion Asfaltica en calle Boulevard Alcalá Cuerpo Sur Continuacion de Boulevard entre las calles Veintiuno Oeste y Parque de Alcalá, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,899,000.00	\$ 1,899,173.66	\$ -	\$ -	\$ 1,899,173.66	M2	2,110.00	21.10	22-jun-18	19-sep-18	90			8,954	1.00%	0.00%
21	SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Silvia Enid Garza Ibarra	Continuación de Pavimentación Asfáltica en Calle Blvd. Alcalá Cuerpo Sur (acceso) entre Rotonda y acceso a planta maquiladora (Privada)	\$ 516,300.00	\$ 515,576.20	\$ -	\$ -	\$ 515,576.20	M2	657.00	0.00	06-jul-18	13-sep-18	70			8,954	0%	0%
22	SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP	Licitación Pública	15 de Enero	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 31 de Diciembre entre Calles 12 de Marzo y 18 de Marzo	\$ 4,123,700.00	\$ 4,121,610.34	\$ -	\$ -	\$ 4,121,610.34	M2	3,817.00	0.00	06-jul-18	23-sep-18	80			265	0%	0%
23	SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Reynosa	Construcciones Flogaca, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Don Elias entre Calles Deydi y Dorina	\$ 1,722,900.00	\$ 1,721,323.29	\$ -	\$ -	\$ 1,721,323.29		527.00	0.00	06-jul-18	23-sep-18	80			2,226	0%	0%
24	SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP	Licitación Pública	Ampliación Delicias	Infraestructuras San Gabriel, S. de R.L. de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Presa de la Amistad entre Calles Esther y Brasilia	\$ 6,812,500.00	\$ 6,802,055.12	\$ -	\$ -	\$ 6,802,055.12	M2	5,510.00	0.00	13-jul-18	30-sep-18	80			384	0%	0%
25	SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Robles entre Calles Pico Broad y Canal Rodhe	\$ 8,808,800.00	\$ 8,808,065.99	\$ -	\$ -	\$ 8,808,065.99	M2	8,008.00	0.00	13-jul-18	30-sep-18	80			566	0%	0%
26			Ejido la Retama		Construcción de Aula Escolar, Estructura 750 Adosada; en Secundaria Técnica N° 59 Rodolfo Treviño Castillo ubicada en Carretera Reynosa - San Fernando entre Avenida del Roble y Brecha la Retama	\$ 305,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	48.00	0.00					800	0%	0%	

COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Segundo Trimestre con corte al 30 de Junio de 2018

No. de Obra	N° de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Berficiados (Personas)	% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero
27			Emiliano Zapata		Rehabilitación de Pavimento en Calle Nicolas Bravo entre Calles Avenida las Torres y Heriberto Deandar Amador	\$ 3,042,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	5,196.00	0.00						732	0%	0%
28			Fractionamiento Arboledas		Reconstrucción Puente Vehicular en Calle Miguel Barragán entre Calles Cruce Canal Rodhe	\$ 3,925,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		352.00	0.00						7,444	0%	0%
29			Actrices Mexicanas		Pavimentación Asfáltica en Calle Acceso Actrices Mexicanas entre Calles Carretera a Nuevo Laredo y Limite de Colonia	\$ 3,913,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	5,698.00	0.00						743	0%	0%
30			Constitución		Pavimentación Hidráulica en Callejón Libertad entre Calles Venustiano Carranza y Blvd. Revolución	\$ 926,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	910.00	0.00						198	0%	0%
31			Benito Juárez		Pavimentación Hidráulica en Calle Miguel Negrete entre Calles Huautla y Margarita Maza de Juárez y Miguel Negrete entre Calles Tuxtepec y Tlaxiaco	\$ 6,727,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	6,116.00	0.00						865	0%	0%
32			Fractionamiento Villa Esmeralda		Pavimentación Hidráulica en Calle Blvd. Villa Esmeralda entre Calles Avenida la Joya y Lateral del Canal	\$ 12,326,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	11,206.00	0.00						13,750	0%	0%
33			Fractionamiento Villas de la Joya		Pavimentación Hidráulica en Calle Punta Diamante entre Calles Avenida la Joya y 20 de Noviembre	\$ 3,077,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2,797.50	0.00						2,247	0%	0%
TOTAL						\$ 149,970,890.84	\$ 117,274,012.06	\$ 7,900,250.00	\$ 38,392,500.72	\$ 78,881,511.34											

ATENTAMENTE:

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018