

2019	2	TAM190101512554	Proyecto de Inversión	10683388.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0683388667, modificado:1.06748634E7}}	Pavimentación Hidráulica en Calle Santa María entre Calles Rosario e Israel, incluye drenaje pluvial en Calle Guadalupe entre Santa María y San Francisco; drenaje pluvial en un tramo de calle San Francisco entre Guadalupe y San Jacinto de la Colonia Lomas de Jarachina	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9798.4, meta_modificada: 9798.4}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachinas, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3540256, lat:26.0549327}}	10-05-2019	07-09-2019	5337431.7	5377431.7	3202459.02	3202459.02	3202459.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512554/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	TAM190101512665	Proyecto de Inversión	4476905.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476905.68, modificado:4471732.56}}	Construcción de drenaje pluvial en Boulevard Bugambillas / Los Sauces sobre el Dren del Fracc. Bugambillas	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	12159	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.93, meta_modificada: 318.93}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Bugambillas, 88707 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3035405, lat:26.0785655}}	08-04-2019	10-08-2019	2235866.28	2235866.28	1341519.77	1341519.77	1341519.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512665/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	TAM190101510791	Proyecto de Inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495311.94}}	Elaboración de estudios técnicos y ambientales para la gestión y manejo Integral de residuos urbanos de Reynosa, incluye diagnostico ambiental de los RSU en el Municipio	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Presidencia Municipal	Reynosa, T	N	0	0	733974	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2859944, lat:26.0713205}}	08-05-2019	12-09-2019	1247655.97	1247655.97	1247655.97	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	TAM190101512544	Proyecto de Inversión	6486886.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6486886.53, modificado:6486886.53}}	Pavimentación Hidráulica en Calle Matamoros entre Calle Revolución Obrera y San Carlos de la Colonia Revolución Obrera	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	840	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5466.3, meta_modificada: 5466.3}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.304738, lat:26.0519134}}	08-04-2019	10-09-2019	4300000	4300000	4284592.42	4284592.42	4284592.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5171.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512544/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	TAM190101512675	Proyecto de Inversión	29124139.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.912413975E7, modificado:2.727399781E7}}	Construcción de drenaje pluvial en Fraccionamiento Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa del Fracc. Paseo de las Flores	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	6605	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Viad. Reynosa, Tamaulipas, México, lon:-98.3318692, lat:26.0077354}}	16-05-2019	12-09-2019	13636998.9	13636998.9	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	TAM190101512687	Proyecto de Inversión	8163487.5	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163487.5, modificado:4722021.63}}	Pavimentación hidráulica en Calle de las Jacarandas Sur entre Calles de los Robles y Novena del Fracc. Villa Florida	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	7804	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10884.65, meta_modificada: 10884.65}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3718319, lat:26.0729642}}	08-04-2019	06-09-2019	2361010.81	2361010.81	1464549.88	1464549.88	1464549.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1547.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512687/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	TAM190101512496	Proyecto de Inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4974939.24}}	Proyectos Ejecutivos Viales en diferentes Areas de la Ciudad	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Programa de Estudios de Preinversión	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	6300	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2859944, lat:26.0713205}}	09-05-2019	27-07-2019	2487469.62	2487469.62	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	TAM190101512503	Proyecto de Inversión	20000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	Construcción de Primera Etapa de Museo del Ferrocarril en Avenida Revolución entre Calles Juárez y Porfirio Díaz de la Zona Centro	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	6300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada: 850.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril, Zona de Tolerancia, Ramos, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2803779, lat:26.0876892}}	04-06-2019	20-09-2019	10000000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	

2019	2	TAM190101512641	Proyecto de Inversión	6162925.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6162925.28, modificado:6159311.72}}	Construcción de colector sanitario de 24" de diámetro en calles: Iniciando en Adolfo Lopez Mateos esquina con Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, 4 de Julio, M. Acuña, Vicente Guerrero, L. Velarde y 5 de Febrero hasta Ebar #27 ubicado en lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles de la Colonia El Anheló	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	4008	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:570.0, meta_modificada: 570.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Anheló, Roma, 88622 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2914527, lat:26.0489356}}	02-05-2019	02-08-2019	3079655.86	3079655.86	3079655.86	3079655.86	3079655.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:171.0}}	{1512641/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	M1901015121	Proyecto de Inversión	6500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}	Construcción de puente vehicular en Calle Miguel Barragan sobre Dren Reynosa Poniente del Fracc. Arboledas	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	12161	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada: 650.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Arboledas, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3204791, lat:26.0840044}}	23-05-2019	19-09-2019	3250000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1512682/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	TAM190101512682	Proyecto de Inversión	31983513.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.198351332E7, modificado:2.828908237E7}}	Pavimentación Hidráulica en Calle Avenida Los Pinos entre Carretera a Monterrey y Calle Jazmines del Fracc. Villa Florida	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	7804	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25529.85, meta_modificada: 25529.85}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3718319, lat:26.0729642}}	08-04-2019	10-09-2019	14144541.18	14144541.18	11121273.88	11121273.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5085.54}}	{1512682/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	TAM190101512413	Proyecto de Inversión	27826614.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.782661444E7, modificado:2.774659519E7}}	Construcción de Obras complementarias y desarrollo de actividades de protección ambiental para la clausura del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos "Las Anacuas", de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2-003; Incluye programa operativo de supervisión ambiental, revisión de proyecto ejecutivo y construcción de centro de transferencia.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	6300	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:90000.0, meta_modificada: 90000.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Anacuas, Col del Parque, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3028605, lat:26.0762374}}	31-05-2019	15-08-2019	13873297.59	13873297.59	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1512413/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	TAM190101512449	Proyecto de Inversión	5366208.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366208.1, modificado:5363415.7}}	Estudios de Laboratorio de análisis y control de calidad de las obras publicas contratadas del ejercicio 2019	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Programa de Estudios de PreInversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	6300	{meta1: {unidad_medida:Lo te, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2859944, lat:26.0713205}}	08-04-2019	17-12-2019	1898300.51	1898300.51	1898300.51	1898300.51	1898300.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.29}}	{1512527/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	TAM190101512527	Proyecto de Inversión	25610860.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.561086019E7, modificado:2.530486074E7}}	Recarpeteo en varios tramos del Boulevard Morelos entre Canal Anzalduas y Calle Predial, Varias Colonias de la Ciudad	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Presidencia Municipal	N	0	0	6300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48459.73, meta_modificada: 48459.73}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2859944, lat:26.0713205}}	08-04-2019	10-09-2019	21000000	21000000	20944477.67	20944477.67	20944477.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44820.4}}	{1512527/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances