

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2020-LP	Licitación Pública	Rigoberto Martinez Cepeda	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras 2020 a ejecutarse en las colonias: Leal Puente, Ayala, los Cavazos, Ampliación Rodríguez, Ladrillera Mexicana, Antonio J. Bermúdez, la Laguna y Petrolera, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 684,132.10	\$ 650,886.71	\$ 197,717.81	\$ 453,168.90	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		10.49%	30.38
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2020-LP	Licitación Pública	Jose Juan Bocanegra Garcia	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras 2020 a ejecutarse en las colonias: del Maestro, del Prado, Zona Centro, Aquiles Serdán, Fernández Gómez, Ampliación Constitución, Maestro Centro y Unidad y Progreso del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 949,379.48	\$ 893,829.39	\$ 301,820.40	\$ 592,008.99	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		13.82%	33.77
3	SOP-REY-FORTAMUN-003-2020-LP	Licitación Pública	Mario Pompermayer Ramos	Servicio de Dirección responsable de obra de acuerdo al Programa Anual de Obras 2020 a ejecutarse en las colonias: Longoria, Jardín, San Ricardo, Rodríguez, los Doctores, los Leones y Loma Alta del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,500,425.91	\$ 1,346,675.53	\$ 404,002.68	\$ 942,672.87	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		40.50%	30.00
4	SOP-REY-FORTAMUN-004-2020-LP	Licitación Pública	Mario Pompermayer Ramos	Servicio de Dirección Responsable de Obra de Acuerdo al Programa Anual de Obras 2020 a ejecutarse en las colonias: Revolución Obrera, las Mitras, San Antonio, Modulo 2000, Narciso Mendoza, Electricista, Loma Linda del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,612,027.48	\$ 1,489,585.92	\$ 513,402.31	\$ 976,183.61	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		8.53%	34.47
5	SOP-REY-FORTAMUN-005-2020-LP	Licitación Pública	Maximino Ortiz Benavides	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: Hacienda las Fuentes, Fraccionamiento Moderno, Valle Alto, Rancho Grande, Hidalgo, Casa Bella, San Antonio, las Fuentes, el Olmo, el Olmito y Hacienda las Fuentes III y Santa Cruz del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,612,531.82	\$ 1,532,194.90	\$ 476,756.31	\$ 1,055,438.59	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		9.21%	31.12
6	SOP-REY-FORTAMUN-006-2020-LP	Licitación Pública	Juan Pedro Flores Lopez	Servicio de Dirección responsable de obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: Capitán Carlos Cantú, Arcoiris, Benito Juárez, Balcones de Alcalá, Ampliación P. J. Méndez, y Aeropuerto del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,216,589.70	\$ 1,198,740.88	\$ 359,622.26	\$ 839,116.62	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		22.83%	30.00
7	SOP-REY-FORTAMUN-007-2020-LP	Licitación Pública	Arturo Francisco Torres Elizondo	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: la Escondida, Ejido la Escondida, Lázaro Cárdenas, Ampliación la Presa, Santa Fe, López Portillo III y el Anhelito, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,092,369.98	\$ 1,050,829.43	\$ 329,231.96	\$ 721,597.47	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		2.05%	31.33
8	SOP-REY-FORTAMUN-008-2020-LP	Licitación Pública	Efrain Sanchez Reyna	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: Riberas del Carmen, Riberas de Rancho Grande, Arboledas Ribereña, Riberas del Bosque y Ejido los Cavazos, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,214,509.42	\$ 1,211,168.97	\$ 389,229.57	\$ 821,939.40	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		9.20%	32.14
9	SOP-REY-FORTAMUN-009-2020-LP	Licitación Pública	Carlos Alberto Cano Martinez	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: Esfuerzo Nacional, la Cima, Condados de Norte, Loma Real y Granjas Económicas del Norte, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,257,382.87	\$ 1,175,666.60	\$ 392,829.11	\$ 782,837.49	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		7.60%	33.41
10	SOP-REY-FORTAMUN-010-2020-LP	Licitación Pública	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: Fraccionamiento la Joya, Fraccionamiento Reynosa, Villas del Imag, Villa Esmeralda, Villa Diamante, Vamos Tamaulipas, Campestre Itavi, Voluntad y Trabajo, Tamaulipas 1, Parque Industrial Reynosa y Modulo 2000 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,304,739.44	\$ 1,274,585.37	\$ 382,375.61	\$ 892,209.76	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		12.63%	30.00

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
11	SOP-REY-FORTAMUN-011-2020-LP	Licitación Pública	Maximino Ortiz Benavides	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: Nuevo México, Nuevo Amanecer, Lampacitos, Fundadores, Jacinto López, Puerta Grande, Puerta del Sol, Jarachina Sur y Lomas del Villar, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,315,897.34	\$ 1,193,255.07	\$ 361,054.65	\$ 832,200.42	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		8.85%	30.26
12	SOP-REY-FORTAMUN-012-2020-LP	Licitación Pública	Arturo Francisco Torres Elizondo	Servicio de Dirección Responsable de Obra de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 a ejecutarse en las colonias: Sierra de la Garza, Industrial Maquiladora, Villas del Roble, Guadalupe Victoria, Pedro J. Méndez y los Muros, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 1,402,663.03	\$ 1,270,028.23	\$ 445,253.25	\$ 824,774.98	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		21.69%	35.06
13	SOP-REY-FORTAMUN-013-2020-LP	Licitación Pública	Andres Gonzalez Vallejo	Servicio de Dirección Responsable de Obra en los trabajos de Bacheo a ejecutarse en las 5 zonas de la ciudad identificadas en el plano de sectorización de acuerdo al Programa Anual de Obras Publicas 2020 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ 687,500.00	\$ 686,903.45	\$ 206,071.04	\$ 480,832.41	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		4.73%	30.00
14	SOP-REY-FORTAMUN-014-2020-LP	Licitación Pública	Yuridia Evelia Gonzalez Yañez	Servicio de Dirección Responsable de Obra en los servicios de Laboratorio de calidad de materiales para todas las Obras del Programa Anual de Obras Publicas 2020, en la Elaboración de Estudios y Proyectos para diferentes calles de la ciudad, en la Elaboración del Proyecto ejecutivo para la Construcción de Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en la Construcción y Equipamiento de la primera etapa del Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en el Centro de Transferencia de RSU "Las Anacuas", ubicado en Camino Parcelario y Viaducto Monterrey San Fernando en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reynosa	\$ 1,202,671.27	\$ 743,545.56	\$ 223,063.67	\$ 520,481.89	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		0.00%	30.00
				Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato: Servicio de Dirección Responsable de Obra en la Construcción y Equipamiento de la Primera Etapa del Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en el Centro de Transferencia de RSU "Las Anacuas", ubicado en Camino Parcelario y Viaducto Monterrey San Fernando en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.																	
15	SOP-REY-FORTAMUN-015-2020-LP	Licitación Pública	Edgar Abraham Jimenez Vega	Servicio de Dirección Responsable de Obra en Proyecto Ejecutivo del Museo del Ferrocarril y Construcción de Museo del Ferrocarril en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la Zona Centro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 1,237,500.00	\$ 1,235,989.71	\$ 370,798.91	\$ 865,192.80	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	17/02/2020	30/12/2020	318		65.00%	30.00
				Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato: Servicio de Dirección Responsable de Obra en la Construcción de Museo del Ferrocarril en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la Zona Centro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas																	
16	SOP-REY-FORTAMUN-016-2020-LP	Licitación Pública	Ingenierías y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	Servicio de Laboratorio de Materiales en todas las obras del Programa Anual de Obras 2020 del Municipio de Reynosa Tamaulipas	Reynosa	\$ 8,250,000.00	\$ 7,249,951.79	\$ 1,069,181.83	\$ 6,180,769.98	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6191	16/03/2020	30/12/2020	290		37.02%	14.75
17	SOP-REY-FORTAMUN-033-2020-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zaleta Salinas	Recarpeteo de calle Dr. González entre Deandar Amador y Dr. Puig, colonias Electricistas y Doctores del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Electricistas y Doctores	\$ 2,614,217.13	\$ 2,374,728.09	\$ 712,418.43	\$ 1,662,309.66	M2	5 157.94	2859.00	47 ORD	19/12/2019	6151	01/04/2020	29/06/2020	90		99.00%	30.00



Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
18	SOP-REY-FORTAMUN-034-2020-LP	Licitación Pública	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	Construcción de Barda Perimetral y Canal Pluvial en Escuela Primaria Delia García, ubicada en calle Estero esquina con Condominio Ampliación el Fortín colonia la Cima del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	La Cima	\$ 1,430,000.00	\$ 1,042,824.92	\$ 312,847.48	\$ 729,977.44	ML	265.00	700	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/08/2020	90	8	83.31%	30.00
																09/04/2020	07/07/2020				
19	SOP-REY-FORTAMUN-035-2020-LP	Licitación Pública	Ultra Home de Mexico, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Banquetas Perimetrales en Secundaria General No. 2 Mario González Aguirre ubicada en calle Naranjos entre 10 de Mayo y Toteo, colonia Petrolera del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera	\$ 825,000.00	\$ 746,958.93	\$ 293,682.38	\$ 453,274.55	Pieza	1.00	850	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/06/2020	90		100.00%	39.32
20	SOP-REY-FORTAMUN-036-2020-LP	Licitación Pública	Gdantori, S.A. de C.V.	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños JM México ubicado en calle Mario Aguilera entre Francisco Nicodemo y F. Trejo Flores, colonia del Maestro del Municipio de Reynosa, tamaulipas.	Del Maestro	\$ 1,980,000.00	\$ 1,009,567.48	\$ 630,571.75	\$ 378,995.73	ML	450.00	100	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/06/2020	90		100.00%	62.46
21	SOP-REY-FORTAMUN-037-2020-LP	Licitación Pública	Mauricio Sanchez Zaldivar	Construcción de Biblioteca equipada en Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en la calle Oaxaca entre San Luis y Aguascalientes, colonia Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodríguez	\$ 1,485,000.00	\$ 1,367,706.40	\$ 601,169.70	\$ 766,536.70	Pieza	1.00	380	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/06/2020	90		100.00%	43.95
22	SOP-REY-FORTAMUN-038-2020-LP	Licitación Pública	Ariel Saenz Gonzalez	Construcción de Comedor-Cocina en Jardín de Niños América ubicada en calle San Luis esquina con Zacatecas de la colonia Lampacitos en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lampacitos	\$ 1,045,000.00	\$ 948,344.98	\$ 376,102.94	\$ 572,242.04	Pieza	1.00	134	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	28/08/2020	150		43.81%	39.66
23	SOP-REY-FORTAMUN-039-2020-LP	Licitación Pública	HP Construcciones y Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Club Rotario Reynosa ubicado en calle Salud entre Autenticidad y Educación en la colonia Vamos Tamaulipas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vamos Tamaulipas	\$ 881,100.00	\$ 817,096.49	\$ 245,128.95	\$ 571,967.54	ML	140.00	64	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/06/2020	90	21	83.00%	30.00
																22/04/2020	20/07/2020				
24	SOP-REY-FORTAMUN-040-2020-LP	Licitación Pública	Inovacion y Construcción de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Nueva Creación ubicada en calle Jaime Nuno entre Boca de Apiza y San Luis Potosí, colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rancho Grande	\$ 1,485,000.00	\$ 1,368,316.74	\$ 513,021.81	\$ 855,294.93	M2	401.76	261	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/06/2020	90		100.00%	37.49
25	SOP-REY-FORTAMUN-041-2020-LP	Licitación Pública	Grupo Solmen Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Jaime Torres Bodet ubicado en calle Pirul esquina Argentina, colonia Loma Real del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Real	\$ 1,104,354.54	\$ 945,603.14	\$ 283,680.94	\$ 661,922.20	M2	279.00	116	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/06/2020	90		100.00%	30.00
26	SOP-REY-FORTAMUN-042-2020-LP	Licitación Pública	Gdantori, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre de 20x25 M. en CAIC ubicado en calle Azucena entre Nardo y Tulipán, colonia Campestre Itavu del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Campestre Itavu	\$ 1,774,270.30	\$ 1,768,880.08	\$ 665,905.23	\$ 1,102,974.85	M2	546.96	120	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/06/2020	90		100.00%	37.65
				Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato: Construcción de Techumbre de 19x25 M. en CAIC ubicado en calle Azucena entre Nardo y Tulipán, colonia Campestre Itavu del Municipio de Reynosa, Tamaulipas																	
27	SOP-REY-FORTAMUN-043-2020-LP	Licitación Pública	Gdantori, S.A. de C.V.	Construcción de Aula 750 y Comedor equipado en CAIC ubicada en Privada Villa Santa Bárbara entre calle Villa de Santa Bárbara y calle Villa de Aguayo en la colonia Riveras del Carmen del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Riveras del Carmen	\$ 1,485,000.00	\$ 1,449,240.47	\$ 551,969.61	\$ 897,270.86	M2	173.43	180	47 ORD	19/12/2019	6121	01/04/2020	29/07/2020	120		70.00%	38.09

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
28	SOP-REY-FORTAMUN-044-2020-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos en calle Guadalajara desde Occidental hasta Herón Ramírez de la colonia Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Rodríguez	\$ 1,344,284.24	\$ 1,221,508.27	\$ 429,800.63	\$ 791,705.64	M2	2 634.56	1066	47 ORD	19/12/2019	6151	01/04/2020	19/06/2020	80		100.00%	35.19
29	SOP-REY-FORTAMUN-056-2020-LP	Licitación Pública	Ezgo Industrial Services And Carriers, S.A. de C.V.	Recarpeteo de calle Lago de Yuriria entre Lago de Texcoco y Rio Sena colonia Valle Alto del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Valle Alto	\$ 2,200,814.00	\$ 1,848,559.55	\$ 554,567.87	\$ 1,293,991.68	M2	3 085.37	1080	47 ORD	19/12/2019	6151	15/04/2020	13/07/2020	90		95.00%	30.00
30	SOP-REY-FORTAMUN-057-2020-LP	Licitación Pública	Terracerías y Construcciones del Noreste, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos e Hidráulicos mediante trabajos de Bacheo Profundo y Superficial en la Zona Central del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Central	\$ 5,500,000.00	\$ 5,483,278.50	\$ 1,844,983.55	\$ 3,838,294.95	M2	8 000.00	77615	47 ORD	19/12/2019	6151	15/04/2020	11/10/2020	180	30	2.57%	30.00
31	SOP-REY-FORTAMUN-059-2020-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos e Hidráulicos mediante trabajos de Bacheo Profundo y Superficial en la Zona Oriente del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Oriente	\$ 5,500,000.00	\$ 5,498,572.31	\$ 1,849,571.69	\$ 3,849,000.62	M2	8 000.00	138630	47 ORD	19/12/2019	6151	15/04/2020	11/10/2020	180		20.00%	30.00
32	SOP-REY-FORTAMUN-060-2020-LP	Licitación Pública	Ezgo Industrial Services And Carriers, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos e Hidráulicos mediante trabajos de Bacheo Profundo y Superficial en la Zona Poniente del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Poniente	\$ 5,500,000.00	\$ 4,780,498.84	\$ 1,434,149.65	\$ 3,346,349.19	M2	8 000.00	115451	47 ORD	19/12/2019	6151	15/04/2020	11/10/2020	180		1.10%	30.00
33	SOP-REY-FORTAMUN-061-2020-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zeleta Salinas	Rehabilitación de Pavimentos en calle Uno entre Rio Sabinas y Praxedis Balboa de la colonia Longoria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Longoria	\$ 1,191,685.00	\$ 1,082,545.96	\$ 324,763.79	\$ 757,782.17	M2	2 350	752	47 ORD	19/12/2019	6151	15/04/2020	13/07/2020	90	23	31.29%	30.00
34	SOP-REY-FORTAMUN-062-2020-LP	Licitación Pública	Ezgo Industrial Services And Carriers, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos en calle Zacatecas desde Occidental hasta Saltillo de la colonia Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Rodríguez	\$ 1,789,913.67	\$ 1,625,513.17	\$ 630,911.17	\$ 994,602.00	M2	3 522.62	2121	47 ORD	19/12/2019	6151	15/04/2020	13/07/2020	90		100.00%	38.81
35	SOP-REY-FORTAMUN-063-2020-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zeleta Salinas	Rehabilitación de Pavimentos en calle Insurgentes desde Rio Mante a Occidental de la colonia Longoria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Longoria	\$ 1,764,708.00	\$ 1,667,729.69	\$ 500,318.91	\$ 1,167,410.78	M2	3 438.67	1322	47 ORD	19/12/2019	6151	15/04/2020	13/07/2020	90		24.38%	30.00
36	SOP-REY-FORTAMUN-064-2020-LP	Licitación Pública	Gilberto Ordoñez Cristóbal	Rehabilitación de Colector Alterno Caído en Varios Segmentos del tramo ubicado en Lateral Norte del Dren entre Avenida Tecnológico a Punta del Sol, colonia Lomas Real de Jarachina Sur = Fraccionamiento Puerta del Sol, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lomas Real de Jarachina Sur	\$ 3,865,083.60	\$ 3,504,814.88	\$ 1,212,750.68	\$ 2,292,084.20	ML	241.00	25000	47 ORD	19/12/2019	6131	15/04/2020	12/08/2020	120		60.00%	34.60
				Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato: Rehabilitación de Colector Alterno Caído en Varios Segmentos del tramo ubicado en Lateral Norte del Dren entre Avenida Tecnológico a Puerta del Sol, colonia Lomas Real de Jarachina Sur = Fraccionamiento Puerta del Sol, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.																	
37	SOP-REY-FORTAMUN-068-2020-AD	Adjudicación Directa	Mauricio Sanchez Zaldivar	Construcción de Banquetas de Concreto en calle Colon entre Rio Bravo y Emilio Portes Gil, colonia del Prado en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Prado	\$ 381,800.00	\$ 314,897.53		\$ 314,897.53	M2	606.00	1461	47 ORD	19/12/2019	6141	18/05/2020	28/06/2020	40		100.00%	

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
38	SOP-REY-FORTAMUN-089-2020-AD	Adjudicación Directa	Mauricio Sanchez Zaldivar	Construcción de Banquetas en calle Lorena entre Ferrocarril Poniente y Marsella, colonia Fernández Gómez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fernández Gómez	\$ 123,750.00	\$ 117,999.02		\$ 117,999.02	M2	250.00	913	47 ORD	19/12/2019	6141	18/05/2020	28/06/2020	40		100.00%	-
39	SOP-REY-FORTAMUN-080-2020-LP	Licitación Pública	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Construcción de Drenaje Pluvial iniciando en cruce de calle la Selva con Cachorros y finalizando en Manuel Tarrega de la colonia los Leones del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Los Leones	\$ 555,500.00	\$ 503,178.05	\$ 150,953.42	\$ 352,224.63	ML	101.00	1209	47 ORD	19/12/2019	6131	18/05/2020	28/07/2020	70		100.00%	30.00
40	SOP-REY-FORTAMUN-081-2020-LP	Licitación Pública	Ingeniería y Proyectos de Construcción, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Rincón del Llano entre Avenida las Torres y límite de colonia Riberas del Bosque del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Riberas del Bosque	\$ 4,227,547.50	\$ 2,955,498.62	\$ 886,649.58	\$ 2,068,849.04	M2	2 650.50	1664	47 ORD	19/12/2019	6141	18/05/2020	25/08/2020	100		40.00%	30.00
41	SOP-REY-FORTAMUN-082-2020-LP	Licitación Pública	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Construcción de Escuela Secundaria ubicada en la calle Puerta de Ébano entre Puerta de Pirul y Avenida Puerta Grande en el Fraccionamiento Puerta Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fraccionamiento Puerta Grande	\$ 15,750,000.00	\$ 14,470,208.45	\$ 4,341,062.54	\$ 10,129,145.91	Lote	1.00	400	47 ORD	19/12/2019	6121	18/05/2020	24/09/2020	130		13.16%	30.00
42	SOP-REY-FORTAMUN-083-2020-LP	Licitación Pública	Innovación y Construcción de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Puente Peatonal para cruce de Dren de las Mujeres, desde el cruce de calle Cd. de México con calle Niza de la colonia Hacienda las Fuentes 3, a conectar con calle Londres de la colonia el Olmito en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmito y Hacienda las Fuentes III	\$ 1,760,000.00	\$ 1,257,381.65	\$ 377,214.50	\$ 880,167.15	ML	52.00	8765	47 ORD	19/12/2019	6161	18/05/2020	28/07/2020	70		72.88%	30.00
43	SOP-REY-FORTAMUN-084-2020-LP	Licitación Pública	Insa Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Drenaje Pluvial desde cruce de calle Albañiles con Américo Villarreal Guerra hasta Dren de las Mujeres en la colonia Santa Cruz del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Santa Cruz	\$ 1,265,000.00	\$ 1,071,916.41	\$ 321,574.92	\$ 750,341.49	ML	61.00	7100	47 ORD	19/12/2019	6131	18/05/2020	26/07/2020	70		1.00%	30.00
44	SOP-REY-FORTAMUN-085-2020-LP	Licitación Pública	Restaura Conservación Inmueble, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo del Museo del Ferrocarril a ubicarse en Avenida Ferrocarril entre Juárez y Victoria colonia Centro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 3,250,623.97	\$ 2,923,671.05		\$ 2,923,671.05	Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019	6161	18/05/2020	26/06/2020	40		65.00%	-
45	SOP-REY-FORTAMUN-098-2020-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Coahuila entre Puerto México y Puerto Vallarta colonia Ampliación Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación Rodríguez	\$ 2,059,830.85	\$ 1,568,025.74		\$ 1,568,025.74	M2	1 291.43	2306	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	29/09/2020	100		11.52%	-
46	SOP-REY-FORTAMUN-099-2020-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica de calle Manzanillo entre Tepic y Villa Hermosa colonia Ladrillera Mexicana del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ladrillera Mexicana	\$ 1,572,488.00	\$ 1,499,348.74		\$ 1,499,348.74	M2	1 393.74	939	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	29/09/2020	100		12.00%	-
47	SOP-REY-FORTAMUN-100-2020-LP	Licitación Pública	MAG 2, S.A. de C.V.	Construcción de Banqueta Perimetral en Plaza ubicada entre las calles Antonio J. Bermúdez-Colorines y Paseo de los Cedros-Sabinos colonia Antonio J. Bermúdez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Antonio J. Bermudez	\$ 817,850.00	\$ 739,049.44		\$ 739,049.44	M2	1 487	3304	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	09/09/2020	80		12.50%	-
48	SOP-REY-FORTAMUN-101-2020-LP	Licitación Pública	MAG 2, S.A. de C.V.	Construcción de Banquetas Perimetral en complejo deportivo ubicado entre calles Antonio J. Bermúdez Paseo de las Palmas y Primaveras, colonia Antonio J. Bermudez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Antonio J. Bermudez	\$ 889,625.00	\$ 884,039.62		\$ 884,039.62	M2	1 617.50	3304	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	09/09/2020	80		6.00%	-
49	SOP-REY-FORTAMUN-102-2020-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Minas Dos entre calles Plata y Prolongación Latón colonia Villa Esmeralda del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Villa Esmeralda	\$ 3,945,232.50	\$ 3,387,199.32		\$ 3,387,199.32	M2	2 473.50	5350	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	29/09/2020	100		0.00%	-

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
50	SOP-REY-FORTAMUN-103-2020-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V. Cuva	Pavimentación Hidráulica de calle Laguna del Carpintero entre calles Paseo del Tamesí y Punta Arenas colonia Villa Diamante del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Villa Diamante	\$ 3,417,606.50	\$ 2,718,654.04		\$ 2,718,654.04	M2	2 142.70	1904	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	29/09/2020	100		0.00%	-
51	SOP-REY-FORTAMUN-104-2020-LP	Licitación Pública	Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Morelos entre Avenida Tamaulipas y Juan Mario Castorena colonia Nuevo México del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Nuevo México	\$ 2,727,450.00	\$ 2,496,796.88		\$ 2,496,796.88	M2	1 710	3304	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	19/09/2020	90		1.10%	-
52	SOP-REY-FORTAMUN-105-2020-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica de calle Tepic entre Villa Hermosa y Acapulco colonia Ladrillera Mexicana del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ladrillera Mexicana	\$ 2,110,427.00	\$ 1,940,017.29		\$ 1,940,017.29	M2	1 917.57	939	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	29/09/2020	100		16.00%	-
53	SOP-REY-FORTAMUN-106-2020-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Hidalgo entre Revolución y Michoacán colonia Esfuerzo Nacional del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Esfuerzo Nacional	\$ 3,323,015.30	\$ 2,484,803.84		\$ 2,484,803.84	M2	2 002.70	2084	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	29/09/2020	100		0.00%	-
54	SOP-REY-FORTAMUN-107-2020-LP	Licitación Pública	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de calle Emilio Martínez Manatou entre Rodolfo Garza Cantú y Doctor González en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Electricista	\$ 3,828,000.00	\$ 2,817,566.68		\$ 2,817,566.68	M2	2400.00	1650	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	29/09/2020	100		0.00%	-
55	SOP-REY-FORTAMUN-108-2020-LP	Licitación Pública	Karla Yadira Zalela Salinas	Construcción de Banquetas en calle Gasoducto de Pemex entre Avenida central y Conde de Sierra Gorda en colonia Granjas Económicas del Norte del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Granjas Económicas del Norte	\$ 525,690.00	\$ 508,369.25		\$ 508,369.25	M2	1 062.00	1229	47 ORD	19/12/2019	6141	22/06/2020	09/09/2020	80		0.00%	-
56	SOP-REY-FORTAMUN-109-2020-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos e Hidráulicos mediante trabajos de Bacheo Profundo y Superficial en la Zona Norte del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Norte	\$ 5,500,000.00	\$ 5,488,785.62		\$ 5,488,785.62	M2	8000.00	79987	47 ORD	19/12/2019	6151	22/06/2020	18/12/2020	180		0.00%	-
57	SOP-REY-FORTAMUN-110-2020-LP	Licitación Pública	BG Constructores, S.A. de C.V.	Construcción de Drenaje Pluvial desde calle José de Escandón y Helguera hasta Dren el Anhelito en su cruce con Libramiento Monterrey-Matamoros colonias Fundadores y Jacinto López del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fundadores y Jacinto López	\$ 6,600,000.00	\$ 5,261,753.81		\$ 5,261,753.81	ML	1 473	2886	47 ORD	19/12/2019	6131	22/06/2020	19/10/2020	120		0.45%	-
58				Pavimentación Hidráulica de Callejón 2 entre Alvaro Obregón y Villahermosa del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación Rodríguez	\$ 1,758,567.25				M2	1095.01	939	47 ORD	19/12/2019							
59				Pavimentación Asfáltica de Calle Mazatlán entre Mar Rojo y Cuautla del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación Rodríguez	\$ 1,379,671.70				M2	1320.26	939	47 ORD	19/12/2019							
60				Pavimentación de Ebar 17 ubicado en la Calle Pradera esquina con Roccalosa, Colonia la Clima del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	La Clima	\$ 1,650,000.00				Lote	1.00	6287	47 ORD	19/12/2019							
61				Pavimentación Hidráulica en Calle Agroindustrias entre Lateral del Canal Rodhe y Limite de Colonia Arco Iris, en Privada Agroindustria del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Privada Agroindustria	\$ 2,966,700.00				M2	1660.00	1356	47 ORD	19/12/2019							
62				Construcción de Paradero de Autobuses Ubicado en ambos lados de Cruce de Libramiento Oriente con Carretera Reynosa Matamoros del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	La Escondida	\$ 1,778,518.35				Lote	1.00	4728	47 ORD	19/12/2019							

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabido	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
63				Construcción de Muro de Contención Pluvial en Dren el Morillo a partir de la salida del Sifón en Cruce con Dren el Anhelito, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Nuevo Amanecer	\$ 275,000.00				ML	110.00	11910	47 ORD	19/12/2019							
64				Pavimentación Hidráulica en Calle Ciudad de México Sur entre Ciudad de México y Ciudad de México poniente del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Los Muros	\$ 2,901,617.50				M2	1840.80	6747	47 ORD	19/12/2019							
65				Construcción de Banquetas en Area Norte de Calle Dr. José María Cantú entre Río Purificación y Dr. González de la Colonia Los Doctores, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Los Doctores	\$ 137,500.00				M2	250.00	1209	47 ORD	19/12/2019							
66				Rehabilitación de Techumbre en Escuela Primaria Niños Heroes de Chapultapec, ubicado en Calle Colegio Militar entre Montes de Oca y Fco. Márquez de la Colonia Lázaro Cárdenas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lázaro Cárdenas	\$ 550,000.00				Pieza	1.00	368	47 ORD	19/12/2019							
67				Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Juan B. Tijerina, ubicada en Calle Ignacio Mariscal esquina con Ignacio Rmirez de la Colonia Benito Juárez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Benito Juárez	\$ 495,000.00				Pieza	1.00	400	47 ORD	19/12/2019							
68				Construcción de Estación de Bomberos en Calle Americo Villarreal Guerra entre Blvd. Morelos y Alvaro Obregón Colonia Santa Fé, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Santa Fé	\$ 22,000,000.00				Pieza	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019							
69				Construcción de Edificio Sede de Servicios Públicos Primarios en calle Villanueva entre Calle A y Elias Piña colonia Narciso Mendoza, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Narciso Mendoza	\$ 10,509,680.14				Pieza	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019							
70				Rehabilitación Parcial del Edificio de Presidencia Municipal ubicado en Calle Morelos entre Hidalgo y Juárez de la Zona Centro, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 6,600,000.00				Pieza	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019							
71				Rehabilitación de Oficinas del Consejo de Seguridad Pública Municipal ubicada en Calle Tamaulipas entre Michoacán y Nayarit de la Colonia Rodríguez, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Rodríguez	\$ 1,078,000.00				Pieza	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019							
72				Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos e Hidráulicos mediante trabajos de Bacheo Profundo y Superficial en la Zona Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Sur	\$ 5,500,000.00				M2	8000.00	184454	47 ORD	19/12/2019							
73				Construcción de 2 Aulas 750 + Comedor Equipado + Barda Lado Poniente en CAIC Ubicada en Calle Iztaccihuatl entre Fujiyama y Mauna Kea en Balcones de Alcalá, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Balcones de Alcalá	\$ 1,870,000.00				M2	248.31	130	47 ORD	19/12/2019							
74				Elaboración de Estudios y Proyectos para diferentes Calles de la Ciudad, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Ciudad	\$ 5,500,000.00				Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019							
75				Rehabilitación de Centro Recreativo la Playita ubicado en domicilio conocido, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Ejido los Cavazos	\$ 16,326,946.90				Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019							





Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020

Con corte al 30 de Junio del 2020

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Físico	Financiero
76				Construcción de Casa del Adulto Mayor en Predio Ubicado en Calle Pemex Oriente del Fracc. Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Fracc. Puerta del Sol	\$ 22,000,000.00				Lote	1.00	Ciudad	47 ORD	19/12/2019							
77				Construcción de Cruce Direccional al Pluvial en Cruce de Ramal Pluvial HEB con Canal Rodhe del la Colonia El Olmo, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	El Olmo	\$ 5,500,000.00				Lote	1.00	7250	47 ORD	19/12/2019							
78				Pavimentación Hidráulica en Callejón dos entre Central Aquiles y Venustiano Carranza de la Ampl. Constitución, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Ampliación Constitución	\$ 558,250.00				M2	350.00	2751	47 ORD	19/12/2019							
79				Construcción de Museo del Ferrocarril en Calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la Zona Centro, del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 49,500,000.00				Pieza	1.00	Ciudad	48 ORD	19/12/2019							
80				Pavimentación Hidráulica de Calle León de la Barra entre Pedro J. Mendez y Santa Eustolia Colonia del Prado, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Prado	\$ 1,188,440.75				M2	743.85	1461	47 ORD	19/12/2019							
						\$ 297,939,179.53	\$ 120,165,283.45	\$ 26,068,181.47	\$ 94,097,101.98				499499								

Ing. José Ramón Cárdenas Hernández

Enlace de la Coordinación General de Fondos Municipales



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021