

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2023

Con corte al 30 de Junio del 2023																				
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	Nº. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días Plazo Diferido	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-010-2023-LP	Construcciones Hurova, S.A de C.V	Construcción de Techumbre en Escuela Jardín de Niños Emma Vazquez García en calle David Alfaro Siqueiros colonia Lomas del Real de Jarachina Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lomas del Real de Jarachina Sur	\$ 2,321,280.00	\$ 2,261,845.86	\$ 1,406,733.72	\$ 855,112.14	\$ 855,112.14	M2	496.00	115	56	14/12/2022	6120	01/03/2023	08/06/2023	100	99.00%	62.19
2	SOP-REY-FORTAMUN-011-2023-LP	Gdantorí, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Leonardo G. de la Cruz en calle Guadalupe Victoria en Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 2,611,440.00	\$ 2,594,956.78	\$ 2,230,277.85	\$ 364,678.93	\$ 364,678.93	M2	558.00	250	56	14/12/2022	6120	01/03/2023	08/06/2023	100	100.00%	85.95
3	SOP-REY-FORTAMUN-014-2023-LP	Ariel Sáenz González	Construcción de techumbre en Escuela Secundaria General No. 1 Jose de Escandon en calle Once en la colonia Aztlan, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aztlán	\$ 3,627,000.00	\$ 3,433,633.72	\$ 1,132,302.13	\$ 2,301,331.59	\$ 2,301,331.59	M2	775.00	1314	56	14/12/2022	6120	15/03/2023	12/06/2023	90	20.00%	32.98
4	SOP-REY-FORTAMUN-023-2023-LP	Integra Riosa, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle 16 de Septiembre entre calles 21 de Marzo y 12 de Octubre en la Colonia Amistad y Burocrática del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Amistad y Burocracia	\$ 2,835,000.00	\$ 2,832,385.07	\$ 946,331.46	\$ 1,886,053.61	\$ 1,886,053.61	M2	1350.00	4914	56	14/12/2022	6140	24/04/2023	22/07/2023	90	60.00%	33.41
5	SOP-REY-FORTAMUN-024-2023-LP	Ingeniería Y Construcciones Carden, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Sillao, Incluye Subcolector de 12" de Diámetro, entre Calles Central y Camino Real en la Colonia Campestre, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Campestre	\$ 10,395,000.00	\$ 10,038,568.07	\$ 4,568,093.81	\$ 5,470,474.26	\$ 5,470,474.26	M2	4950.00	5949	56	14/12/2022	6140	24/04/2023	21/08/2023	120	40.59%	45.51
6	SOP-REY-FORTAMUN-025-2023-LP	Proyectos Alcobé S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Río San Juan entre calles Río Yukon y Río de la Plata en el Fraccionamiento Balcones de Alcalá, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	\$ 8,029,000.00	\$ 7,948,675.35	\$ 2,384,602.61	\$ 5,564,072.74	\$ 5,564,072.74	M2	4340.00	3234	56	14/12/2022	6140	24/04/2023	22/07/2023	90	9.32%	30.00
7	SOP-REY-FORTAMUN-032-2023-LP	Luis Enrique Ledezma Centeno	Perforación de Pozo Profundo de Agua, Bomba Sumergible y Red Eléctrica para las Instalaciones de la Guardia Nacional, Carretera Interestatal el Becerro y Libramiento Reynosa Sur II del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Becerro y Libramiento Reynosa Sur II	\$ 3,500,000.00	\$ 3,483,304.45	\$ 1,044,991.34	\$ 2,438,313.11	\$ 2,438,313.11	Pozo	1.00	500	68	31/03/2023	6160	22/05/2023	29/08/2023	100	90.00%	30.00
8	SOP-REY-FORTAMUN-044-2023-LP	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle Villa de Mier entre calles Villa de Reynosa y Villa Real Borbon en la colonia Rivas del Carmen, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riveras el Carmen	\$ 5,123,500.00	\$ 5,121,368.74	\$ -	\$ 5,121,368.74	\$ 5,121,368.74	M2	3040.00	2236	56	14/12/2022	6140	12/06/2023	09/09/2023	90	38.00%	-
9	SOP-REY-FORTAMUN-045-2023-LP	Multiservicios Macorey, S.A. de C.V.	Pavimentación a Base de Adoquin de Piedra Natural Porfido Incluyendo Drenaje Sanitario en calle Hidalgo entre calle Ferrocarril y calle Francisco I. Madero en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 8,893,000.00	\$ 8,880,993.52	\$ 2,664,298.06	\$ 6,216,695.46	\$ 6,216,695.46	M2	2500.00	704767	56	14/12/2022	612	12/06/2023	18/11/2023	160	5.08%	30.00
10	SOP-REY-FORTAMUN-046-2023-LP	Tecto Desarrolladora, S.A. de C.V.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Imagen Urbana del Centro Historico de la Ciudad en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 2,498,500.00	\$ 2,459,072.69	\$ -	\$ 2,459,072.69	\$ 2,459,072.69	Pieza	1.00	704767	56	14/12/2022	6190	12/06/2023	10/08/2023	60	0.00%	-
11	SOP-REY-FORTAMUN-057-2023-LP	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Clínica Animal ubicada en calle Pemex en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 25,000,000.00	\$ 24,956,397.98	\$ -	\$ 24,956,397.96	\$ 24,956,397.96	M2	2934.45	704767	56	14/12/2022	6220	10/07/2023	16/012/2023	160	0.00%	-
12	SOP-REY-FORTAMUN-060-2023-LP	Roberto Aviles Rosales	Pavimentación Hidraulica en calle Nuevo Laredo entre calle Diaz Ordaz y Av. Rodolfo Garza Cantu en la colonia Tamaulipas I, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Tamaulipas I	\$ 7,770,000.00	\$ 7,765,139.74	\$ -	\$ 7,765,139.74	\$ 7,765,139.74	M2	4200.00	4549	56	14/12/2022	6140	01/07/2023	28/10/2023	120	0.00%	-
13	SOP-REY-FORTAMUN-061-2023-LP	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica de la calle Lateral Sur de Canal de Riego entre la calle Lateral del Canal Rodhe y Avenida las Palmas en las colonias las Palmas, Rivas del Carmen y Palmas Elite, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas, Rivas del Carmen y Palmas de Elite	\$ 14,760,000.00	\$ 14,198,464.80	\$ -	\$ 14,198,464.80	\$ 14,198,464.80	M2	9840.00	13617	56	14/12/2022	6140	01/07/2023	28/10/2023	120	0.00%	-
14	SOP-REY-FORTAMUN-062-2023-LP	B&G Constructores, S.A. de C.V., en conjunto con Marco Antonio Martínez Saravia	Mural de Mosaico de (las palomas de la paz) en el Puente Desnivel Dos en el Centro de la Ciudad en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 2,388,000.00	\$ 2,369,650.98	\$ -	\$ 2,369,650.98	\$ 2,369,650.98	Pieza	200.00	704767	68	31/03/2023	6290	01/07/2023	28/10/2023	120	0.00%	-
					\$ 99,751,720.00	\$ 98,344,457.73	\$ 81,966,826.75			2855746										

ARQ. NOHEM ALEMÁN HERNÁNDEZ
Coordinador General de Fondos Municipales

COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024