

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2024

Con corte al 30 de Junio del 2024																					
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2024-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes, Servicios e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de Laboratorio de Control de Calidad para todo el Programa de Obra Publica del Ejercicio 2024 y en Fraccionamientos para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reynosa	\$ 7,138,300.00	\$ 7,137,796.32	\$ 1,677,564.04	\$ 5,460,232.28	\$ 5,460,232.28	Lote	1.00	704,767	97	22-Dic-23	22-Feb,2024	28-Sep,2024	220		36.00%	23.50
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2024-LP	Licitación Pública	Proyectos y Construcciones LIEF, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en diferentes Tramos de la Av. Vista Hermosa entre Carretera Reynosa-Monterrey y Av. de los Colorines Ote en Fraccionamiento Vista Hermosa en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Vista Hermosa	\$ 24,637,000.00	\$ 24,384,501.55	\$ 24,151,080.19	\$ 233,421.36	\$ 233,421.36	M2	45040.00	27,800	97	22-Dic-23	01-Mar,2024	28-Jul,2024	150		100.00%	99.04
3	SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP	Licitación Pública	Piveco, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica calle Retorno 6 entre Avenida Doctor José Zertuche Ibarra y calle Cuauhtémoc colonia los Virreyes del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Los Virreyes	\$ 3,870,900.00	\$ 3,609,987.07	\$ 1,082,996.12	\$ 2,526,990.95	\$ 2,526,990.95	M2	1683.00	1,850	97	22-Dic-23	11-Mar,2024	18-Jun,2024	100		17.00%	30.00
4	SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP	Licitación Pública	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos Hidráulicos en calle Revolución entre calle Chihuahua y calle Veracruz en la colonia Esfuerzo Nacional en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Esfuerzo Nacional	\$ 3,469,700.00	\$ 3,460,651.68	\$ 1,038,195.50	\$ 2,422,456.18	\$ 2,422,456.18	M2	2041.00	6,806	97	22-Dic-23	11-Mar,2024	18-Jun,2024	100		80.00%	30.00
5	SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP	Licitación Pública	Edificadora Industrial del Río, S.A. de C.V.	Construcción de Vaso Regulador Rompepicos Etapa 2 ubicada en la colonia Vista Hermosa, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Vista Hermosa	\$ 49,300,000.00	\$ 49,053,118.10	\$ 14,715,935.43	\$ 34,337,182.67	\$ 34,337,182.67	Pieza	1.00	41,888	97	22-Dic-23	01-Abr,2024	30-Sep,2024	183		21.00%	30.00
6	SOP-REY-FORTAMUN-021-2024-LP	Licitación Pública	Proyectos y Construcciones Lief, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos calle San Luis desde Av. Tiburcio Garza Zamora y Blvd. Morelos en la colonia Rodríguez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Rodríguez	\$ 27,540,000.00	\$ 24,711,775.39	\$ 7,413,532.62	\$ 17,298,242.77	\$ 17,298,242.77	M2	30600.00	704,767	97	22-Dic-23	01-Abr,2024	29-Jul,2024	120		72.00%	30.00
7	SOP-REY-FORTAMUN-022-2024-LP	Licitación Pública	Gropiuscdmx, S.A. de C.V.	Construcción de Canchas de Usos Múltiples en diferentes Espacios Deportivos en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	Varias	\$ 12,525,000.00	\$ 12,520,260.60	\$ 5,282,784.54	\$ 7,237,476.06	\$ 7,237,476.06	Pieza	7.00	704,767	97	22-Dic-23	01-Abr,2024	30-Sep,2024	183		70.00%	42.19
8	SOP-REY-FORTAMUN-029-2024-LP	Licitación Pública	Gdantori, S.A. de C.V.	Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Ramon López Velarde ubicada en Miguel Barragán S/N en la colonia el Olmo en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	El Olmo	\$ 245,000.00	\$ 244,041.18	\$ 244,041.18	\$ -	\$ -	ML	35.00	312	97	22-Dic-23	02-may-24	20-jul-24	80		100.00%	100.00
9	SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP	Licitación Pública	Grupo Constructor Navaldez, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos e Hidráulicos mediante trabajos de Bacheo Profundo y Superficial en varias calles del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Varias	\$ 19,932,875.00	\$ 19,900,124.63	\$ 5,970,037.39	\$ 13,930,087.24	\$ 13,930,087.24	M2	4680.00	5,949	97	22-Dic-23	02-may-24	28-sep-24	150		17.00%	30.00
10	SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP	Licitación Pública	Multiservicios Macorey, S.A. de C.V.	Construcción de Preparatoria en Av. Vista Alta colonia Vista Alta en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Vista Alta	\$ 30,000,000.00	\$ 29,943,951.02	\$ 8,983,185.31	\$ 20,960,765.71	\$ 20,960,765.71	M2	1500.00	1,000	97	22-Dic-23	27-may-24	23-sep-24	120		6.05%	30.00
11	SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP	Licitación Pública	Rosa Alejandra Baez Cerda	Construcción de Techumbre en Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas Plantel 17 ubicado en calle Mario Vargas Llosa en la colonia Jarachina Sur en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Jarachina Sur	\$ 3,919,500.00	\$ 3,499,502.79	\$ 1,053,513.63	\$ 2,445,989.16	\$ 2,445,989.16	M2	720.00	1,500	97	22-Dic-23	27-may-24	23-sep-24	120		3.00%	30.10
12	SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP	Licitación Pública	Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V.	Construcción de Museografía para las Salas de Exposición Permanente del Museo del Ferrocarril ubicado en el Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 32,000,000.00	\$ 27,888,354.15	\$ 8,366,506.25	\$ 19,521,847.90	\$ 19,521,847.90	Pieza	1.00	704,767	97	22-Dic-23	03-jun-24	30-sep-24	100		0.00%	30.00
13	SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Imán 1 y Prolongación Imán entre calles Diamante 1 y Diamante 2 en la colonia Villas de la Joya en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Villas de la joya	\$ 2,484,000.00	\$ 2,386,389.98	\$ 715,916.99	\$ 1,670,472.99	\$ 1,670,472.99	M2	1080.00	5,690	97	22-Dic-23	17-jun-24	24-sep-24	100		0.00%	30.00
14	SOP-REY-FORTAMUN-063-2024-LP	Licitación Pública	Mario Pompermayer Ramos	Estudio y Dictamen Estructural de Puente Elevado ubicado en calle Emilio Portes Gil entre calle Carranza y Libramiento Luis Echeverría en las colonias Fernández Gómez, Industrial y Unidad y Progreso en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fernandez Gomez, Industrial y Unidad y Progreso	\$ 1,025,518.48	\$ 1,024,912.50	\$ -	\$ 1,024,912.50	\$ 1,024,912.50	Pieza	1.00	704,767	111	06-May-24	17-jun-24	14-sep-24	90		44.03%	-
15	SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP	Licitación Pública	Gdantory, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Federico Froebel en calle Pachuca S/N entre calles Lagos de Moreno y calle Tula en el Fraccionamiento Nuevo México en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Nuevo México	\$ 2,277,000.00	\$ 2,274,713.61	\$ -	\$ 2,274,713.61	\$ 2,274,713.61	M2	400.00	114	97	22-Dic-23	08-jul-24	30-sep-24	85		0.00%	-



Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2024

Con corte al 30 de junio del 2024

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo	Físico	Financiero
16	SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP	Licitación Pública	Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V.	Construcción de Plaza Pública ubicada en calle Vicente Van Gogh entre calle Pablo Verones y calle Miguel Angel en el Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sur en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Jarachina Sur	\$ 12,660,725.00	\$ 12,196,440.25	\$ -	\$ 12,196,440.25	\$ 12,196,440.25	M2	4400.00	5,853	97	22-Dic-23	08-jul-24	30-sep-24	85		0.00%	-


ING. MARCO IVÁN HERNÁNDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024